

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/142/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 18-031 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Přístaviště Malé Žernoseky

zajištění procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí (EIA)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů - ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM Ekopontis, s.r.o.

Sídlo: Cejl 511/43, Zábřovice, 602 00 Brno

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87173

Osoby oprávněné

k podpisu SMLOUVY: Barbora Janáčková – jednatel, [REDAKCE]

IČ: 03866866

DIČ: CZ03866866

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s článkem XVI. závěrečná ustanovení, odstavce 2., se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/142/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) a č. 18-031 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 21. 9. 2018 mění následovně:

1) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“, se z odstavce 1 vypouští text:

1.SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

bez DPH:470.000,- Kč

(slovy : čtyřistasedmdesáttisíc Kč)

DPH 21% 98.700,- Kč

1.ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě **do 15.04.2020**.

3) V čl. VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“, se do odstavce 2 doplňuje text:

„g) bod C) - aktualizace.....12.12.2019.“

Ostatní ujednání SMLOUVY o DÍLO č. S/ŘVC/142/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 21. 9. 2018 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí dodatku je změnový list č. 1.

V Praze dne

V Brně dne 27.09.2019

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

.....
Barbora Janáčková
jednatel
Ekopontis, s.r.o.

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Zajištění procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA)					
Projekt/stavba:	přístaviště Malé Ženoseky					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	27.9.2019	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	Dodavatel: Ekopontis, s.r.o. [redacted]					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	potřeba reagovat na vývoj zjišťovacího řízení - upravit plnění smlouvy, konkrétně doplnit předjednáni Oznámení záměru dle § 15 zákona o EIA a úpravu Oznámení na základě vyjádření orgánů ochrany přírody					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Smlouva o dílo č. S/ŘVC/142/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 21.9.2018					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:	Datum zjištění změny					23.9.2019
-oznámení záměru dle bodu C SoD bylo předloženo příslušnému úřadu - Krajskému úřadu Ústeckého kraje -dne 14.8.2019 bylo vydáno oznámení o zahájení zjišťovacího řízení, zjišťovací řízení by tedy mělo být dle § 7 odst. 4 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o EIA) ukončeno do 30.9.2019 -dle sdělení [redacted] zástupkyně Krajského úřadu Ústeckého kraje, která má záměr procesně na starosti, je na základě obdržených vyjádření k záměru (AOPK ČR – regionální pracoviště SCHKO České Středohoří, Česká inspekce životního prostředí OI Ústí nad Labem, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství) potřeba v Oznámení zohlednit vyjádření výše uvedených institucí a Oznámení s nimi ideálně před předložením předběžně projednat dle § 15 zákona o EIA. V opačném případě bude nezbytné posouzení předmětného záměru v celém rozsahu dle zákona o EIA (tzv. velká EIA)						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Nepoužije se.						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Nepoužije se.						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Nepoužije se.						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Nepoužije se.						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Nepoužije se.						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:	
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Záměr není nijak konfliktní z hlediska vlivů na životní prostředí. Odpor orgánů ochrany nebyl předvídan.	
b) nemění celkovou povahu zakázky - Celková povaha zakázky se nemění, pouze dochází k doplnění plnění, které reaguje na aktuální vývoj zakázky.	
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- navýšení o 17% původní hodnoty závazku.	
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:	
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Nepoužije se.	
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Nepoužije se.	
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Nepoužije se.	
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Nepoužije se.	
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	Časový vliv na termín dokončení díla:
ANO	NE
Cena SoD před změnou	470 000,0 Kč
Cena SoD po změně	549 150,0 Kč
jedná se o změnu o 0 %	16,84%
Ano, bude nezbytné doplnit bod D - o předběžné projednání oznámení před novým předložením dle § 15 zákona o EIA a bod C - o aktualizaci oznámení na základě vyjádření uplatněných ve zjišťovacím řízení. Dokončení obou těchto bodů lze vzhledem k neshodě předvídatelné délce reakce státních institucí odhadovat na 15-04-2020. Původní oznámení bylo dokončeno a předáno 31.7.2019.	
VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:	Doplnit, může být součástí přílohy
Nebyl sjednán.	
VYJÁDŘENÍ Z BIOLOG. HLEDISKA:	Ekopontis, s.r.o.
Z biologického hlediska nemá doplnění plnění v reakci na vyjádření orgánů ochrany přírody podstatný vliv. Biologická data jsou shromážděna a vyhodnocení může být doplněno v souladu s požadavky orgánů ochrany přírody.	

VIJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE ZAKÁZKY: Ekopontis, s.r.o.

Na základě obdržených vyjádření k záměru (AOPK ČR – regionální pracoviště SCHKO České Středohoří, Česká inspekce životního prostředí OI Ústí nad Labem, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství) je potřeba v Oznámení zohlednit vyjádření výše uvedených institucí a Oznámení s nimi ideálně před předložením předběžně projednat dle § 15 zákona o EIA. V opačném případě bude nezbytné posouzení předmětného záměru v celém rozsahu dle zákona o EIA (tzv. velká EIA). Z tohoto důvodu bylo Oznámení staženo a upraveno na základě vyjádření uplatněných v rámci zjišťovacího řízení. Bude provedeno předjednání doplněného Oznámení se třemi výše uvedenými institucemi za účasti autorizované osoby [REDAKCE]. Po předjednání bude Oznámení opět předloženo KÚ ÚK.

DALŠÍ VIJÁDRĚNÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Nebylo sjednáno

VIJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

číslo smlouvy : S/ŘVC/142/P/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín a výše úhady
týká se bodu : C - aktualizace	60 950,- Kč	12.12.2019
týká se bodu : D	48 200,- Kč	15.4.2020
garant smlouvy: [REDAKCE]	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: [REDAKCE]	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: [REDAKCE]	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	