

Dodatek č. 1
ke SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
č. 14PT-000301

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED]
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

INFRAM a.s.

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9
IČ: 250 70 282
DIČ: CZ250 70 282
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235
zastoupené: [REDACTED]
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Smluvní strany uzavřely dne 16.10.2015 Smlouvu o poskytování služeb na akci „**R46 MÚK Držovice, IČ pro zajištění stavebního povolení**“ (dále jen „*smlouva*“).

II.
PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

II.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem je změna termínu ukončení poskytovaných služeb (dle bodů oceněného rozpisu služeb) z následujících důvodů:

5. neuzavření kupních smluv pro výkup pozemků dotčených trvalým zábořem z důvodu zatížení vlastnického práva exekucemi (1);
7. neuzavření nájemních smluv z důvodu zatížení vlastnického práva exekucemi (1);
- 10., 12. nezajištění podání žádosti dle §§ SZ v platném znění včetně koordinace se stavebním úřadem, resp. nepředložení pravomocného stavebního povolení:
pro SO 101 - z důvodu nedořešení problematiky územního umístění sdělovacích a napájecích kabelů obsluhujících mýtnou bránu (v rámci SO 101). Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) objektu SO 101 tyto kabely však zahrnuje.
pro SO 102 – z důvodu nedořešení výkupů pozemků dotčených trvalým zábořem.

II.2. Smlouva se v čl. V. Doba plnění, odst. 5.1 mění a doplňuje následovně:

Původní znění:

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Termíny plnění: dle bodu 1 – 11 oceněného rozpisu služeb do 29.4. 2016
dle bodu 12 oceněného rozpisu služeb do 29.8. 2016
(dále jen „Doba plnění“).

Nové znění:

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Termíny plnění: dle bodu 1 – 11 oceněného rozpisu služeb do 30.10.2016
dle bodu 12 oceněného rozpisu služeb do 28.2. 2017
(dále jen „Doba plnění“).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- III.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
- III.2 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

INFRAM a.s.