

Změnový list č. 5/2019

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlaví PK Hořín 521 551 0011 S/ŘVC/134/R/SoD/2017 Číslo projektu 521 551 0011 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 01 Úprava dolního ohlaví Název ZBV: Odlehčovací výkop dolního ohlaví vč. záměny dočasných kotev za trvalé	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: IO 01	Pořadové číslo ZBV: 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801
 Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

Přílohy Změnového listu: Pokyn správce stavby č. 5 k provedení Variace č. 003 - Odlehčovací výkop u levé stěny dolního ohlaví dle Pod-čl. 13.1.OP/ZP Návrh na ocenění Variace č. 003 Odlehčovací výkop u levé stěny dolního ohlaví a záměna dočasných kotev za trvalé Plná moc Ing. Martin Stašek	Paré č. Příjemce 1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) 2 Zhotovitel 3 Projektant 4 Supervize
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dne 4.6.2019 Autorský dozor upozornil na kontrolním dni na možný výskyt kotvení levé zdi Velké plavební komory. Na základě tohoto zjištění a domluveného postupu na kontrolním dni, Autorský dozor vydal Návrh změny č. 2 DPS IO 01 Úprava dolního ohlaví. Návrh změny spočívá ve zhotovení odlehčovacího výkopu u levé zdi Velké plavební komory, tímto výkopem dojde k odlehčení zatížení na levou zeď Velké plavební komory, které bude nutné při možné deaktivaci výše zmíněného kotvení. S tímto výkopem souvisí vytvoření sond, pro zjištění založení kabelového žlabu. Na základě sond byl dopřesněn rozsah tohoto výkopu a způsob zapažení. Dále Autorský dozor vydal změnu kotvení záporového pažení, ve které proběhla záměna dočasných tyčových kotev za trvalé, díky této záměně bude možné do budoucna nahradit předpokládané kotvy, jejichž deaktivace proběhne při bourání konstrukcí dolního ohlaví. Způsob nacenění byl proveden v souladu s metodikami SFDI. Jedná se o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00 Kč	1 381 716,15 Kč	1 381 716,15 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	Pouze úprava harmonogram stavby, bez vlivu do milníků a Doby pro dokončení	

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavce 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele :

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -


b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	Podpis
Vyjádření:				
Garant smlouvy objednatele	jméno	██████████	datum	Podpis
Supervize	jméno	██████████	datum	Podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum	Podpis
Vyjádření: Správce stavby souhlasí s oceněním Variace č. 003.				
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>				
číslo smlouvy : S/ŘVC/134/R/SoD/2017	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:	Předpokládaný termín úhrady	do 15.12.2019	
týká se bodu :	1 671 876,54 Kč	Dle skutečně provedených prací	ANO	
Objednatel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	██████████	datum	Podpis
příkazce operace:	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	██████████	datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	jméno	██████████	datum	Podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Stašek	datum	Podpis
				Číslo paré:

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 – Libeň
Zástupce zhotovitele – 
(dále jen „zhotovitel“)

V Praze dne: 31.07.2019

Naše zn.: VM-SF/2019-374

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/134/R/SoD/2017, uzavřená dne 16.01.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 17.01.2019 (dále jen „smlouva“) na zhotovení stavby

Úprava ohlaví PK Hořín (dále jen „stavba“ či „Dílo“)

Pokyn správce stavby č. 5 k provedení Variace č. 003 – Odlehčovací výkop u levé stěny dolního ohlaví dle Pod-čl. 13.1 OP/ZP

Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn, aby na základě

- Oznámení Autorského dozoru (Aquatix a.s.) o výskytu kotvení levé zdi Velké plavební komory ze 4.6.2019
- Návrhu změny č. 2 DPS IO 01 Úprava dolního ohlaví zpracovaného AD v červenci 2019

provedl **Variaci č. 003 tj. Odlehčovací výkop u levé stěny dolního ohlaví** v následujícím rozsahu a době:

a) Popis navrhované práce a termín jejího provedení

- popis navrhovaných dodatečných prací je vyznačen na výkresu č. D.1.1.1.16
- součástí navrhovaných prací jsou mimo provedení odlehčovacího výkopu do hl. 3,0 m v prostoru možného výskytu kotev za stěnou i přípravné práce a 3 sondy ke zjištění založení schodiště a kabelového žlabu
- vzhledem k tomu, že nerealizace této variace by mohla zásadně narušit postup prací zhotovitele a hrozí přerušování prací, vydává ve smyslu čl. (07) Přílohy SoD Postup při variacích správce stavby pokyn k bezodkladnému provedení této Variace, tedy před potvrzením změnového listu.

b) Návrh zhotovitele na jakékoliv potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-čl 8.3.OP/0Z a doby pro dokončení díla

- správce stavby nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby


c) Návrh zhotovitele na ocenění Variace

- správce stavby žádá zhotovitele, aby bez odkladu zpracoval ocenění navrhovaných prací a předložil mu ho k odsouhlasení

V souvislosti s nově zjištěnými stávajícími zajišťovacími kotvami zdi v tomto prostoru navrhl AD i provedení 4 ks dočasných kotev v 2. úrovni záporového pažení jako trvalé, specifikaci těchto kotev AD upřesní během příštího týdne. Po upřesnění specifikace těchto kotev bude tato Variace rozšířena i o nezbytné úpravy těchto kotev a další avizované související práce.

Na vědomí:

Zadavatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR



Společnost (sdružení)
TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby


Konzultant / Správce stavby:

Kontakt a veškerá korespondence


Společnost TÝM/INFRAM – Hořín - Správce stavby
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Společníci:

Společník

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 – Kyje

Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235

Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60
101 00 Praha 10 - Vršovice

Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín

Věc: Návrh na Variaci,

Související korespondence: Pokyn Správce stavby č. 05

Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;13.3,

Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) **TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby,** [REDACTED]

Datum: 10.8.2019

NÁVRH NA VARIACI: Č.003 – ODLEHČOVACÍ VÝKOP VČETNĚ ZÁMĚNY DOČASNÝCH KOTEV ZA TRVALÉ

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

Na základě Vámi předaného Pokynu Správce stavby č. 5 Vám upřesňujeme Návrh na ocenění Variace č. 003 takto:

- a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:
- Výkop dle vydaného výkresu č. D1.1.1.16 vydaným Autorským dozorem
 - Sondy ke zjištění založení schodiště a kabelového žlabu
 - Záměna dočasných kotev záporového pažení za trvalé dle revize záporového pažení výkres 1.3.1 02
- b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení
- v tuto chvíli nepředpokládáme změny v Harmonogramu
- c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace
- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 1 381 716,15 Kč bez DPH.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

S pozdravem

.....
[REDACTED]
Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“

.....
Převzal: [REDACTED]
Správce stavby

SOUPIS PRACÍ - Odlehčovací výkop u levé stěny a trvalé kotvy

Příloha č. 1

Stavba: Úprava ohlavi PK Hořín
 Objekt: IO 01 - Úprava dolního ohlavi

Místo: Hořín

Datum:

Zadavatel: ŘVC ČR
 Uchazeč: Metrostav a.s.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							1 381 716,15		
D	2.	Bourání konstrukcí						0	
27	K	2.1	Rozebrání schodiště z kamenných kvádrů pro opětovné použití - očíslování kvádrů pro opětovné složení schodiště - rozebrání obruby z kamenných kvádrů - očištění, přemístění a dočasné uložení	m3					
29	K	2.4	Bourání konstrukcí z betonu prostého vč. svislého přemístění <i>Schody k vodě u dolní rejdy</i>	m3					
VV									
D	3.	Zemní práce							
33	K	2.8	Odvoz a likvidace suti z vybouraných konstrukcí odpovídajícím zákonným způsobem, vč. poplatku.	t					
VV	<i>bourani_PB*2,4</i>								
VV	<i>Součet</i>								
37	K	3.1	Sejmutí humusu, vč. naložení a přemístění na mezideponii do 500 m	m3					
P	<i>Poznámka k položce: Viz přílohu D.1.2.1.2</i>								
VV	<i>(2,7*10+2,9*15,5)*0,2 "odlehčovací výkop 01 a 02"</i>								
39	K	3.3	Hloubení zapažených jam včetně svislého přemístění - hloubení nezapažených jam v tř. 3 ... 50% - hloubení nezapažených jam v tř. 4 ... 50%	m3					
41	K	3.5	Přemístění a uložení zeminy na mezideponii do 500 m	m3					
VV	<i>zásyp</i>								
43	K	3.7	Zásyp kolem konstrukcí se zhutněním - naložení na MD - vodorovné přemístění z MD - uložení do zásypu se zhutněním	m3					
VV	<i>zásyp 51+135,2 "odlehčovací výkop 01 a 02"</i>								
44	K	3.8	Ohumusování a osetí - rozprostření ornice tl. 15 cm - naložení a přemístění humusu z mezideponie - založení trávníku - dodávka travní směsi - ošetřování, zalití	m2					
VV	<i>(11+13,5)*2,5*2 "po odlehčovacím výkopu 01 a 02"</i>								
45	K	3.9	Zřízení pažení výkopu, vč. dodávky dočasně použitého materiálu s obratovostí Ceková dělá pažení 25,5 m - v délce 10,0 m pažení výšky 2,1 m - v délce 15,5 m pažení výška 2,2 m	m2					
VV	<i>55,1 "pažení stavební jámy"</i>								
46	K	3.10	Odstranění pažení výkopu, vč. odklizení dočasně použitého materiálu	m2					
VV	<i>55,1 "pažení stavební jámy"</i>								
D	6.	Zpevněné plochy							
76	K	6.1	Obnovení schodiště z kamenných kvádrů - obruby z kamenných kvádrů rozměru cca 1,1 x 0,6 x 0,30 ... 26 ks - stupně z kamenných kvádrů rozměru cca 1,0 x 0,15 x 0,40 ... 39 ks vč. naložení a přemístění z místa uložení	m3					
98		111206	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 12KM	m2					
99		184A1	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	kus					
100	K	5.3	Dodávka a montáž pachole pro zatížení 160 kN dle VL 3714 - pachole vč. patní desky základové trubky a kotevní výztuže	kus					
102			Demontáž pacholete	kus					
103			Demontáž zařízení (sloup osvětlení, kamerový systém, tlampače) POMOCÍ JERĀBU A PLOŠINY	soub.					
104	K	7.02	Komplexní přezkoušení zařízení, uvedení do provozu	soub.					
105	K	1.05	Montáž svítidla pro osvětlení	ks					
106	K	1.25	Montáž kamerového systému	soub.					
107	K	03730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Trvalé tyčové kotvy prům. 36 mm, ocel 500/550 - vrtý pro kotvy, vrtatelnost III-IV - dodávka a osazení kotvy, vč. hlavy kotvy	KPL					
108	K	3.6	Trvalé tyčové kotvy prům. 36 mm, ocel 500/550 - vrtý pro kotvy, vrtatelnost III-IV - dodávka a osazení kotvy, vč. hlavy kotvy - zainjektování/zaliti kotvy - zainjektování kořene kotvy - dodávka injekčních hmot - napnutí kotvy	m					
			trvalé kotvy: K 202: 24-12 = 12,0 m (trvalá kotva-odpočet dočasné kotvy) K 203: 22-12 = 10,0 m (trvalá kotva-odpočet dočasné kotvy) K 204: 20,5-12 = 8,5 m (trvalá kotva-odpočet dočasné kotvy) K 203a: 23,0 m - nová kotva dle PD S1: 20,5 m - nová kotva dle PD S2: 20,5 m - nová kotva dle PD						

--	--	--

PLNÁ MOC

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená [redacted] místopředsedou představenstva a [redacted] členem představenstva (dále jen „**zmocnitel**“),

tímto zmocňuje

Ing. Martina Staška, oblastního ředitele pro Jihočeský kraj, divize 6, [redacted] trvale bytem: [redacted] (dále jen „**zmocněnec**“),

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele S/ŘVC/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39/18/DS) ze dne 16.01.2019, uzavřené mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 679 81 801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby Úprava ohlaví PK Hořín.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.03.2021.

V Praze dne

[redacted]
místopředseda představenstva
Metrostav a.s.

[redacted]
člen představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:

[redacted]
Ing. Martin Stašek
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
Metrostav a.s.