


<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 2a	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Investor:	Město Milevsko	Datum: 15.10.2019	
Název akce: Likvidace a využití odpadních dešťových vod ve sportovním areálu Milevsko			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	MS 2014+ <input checked="" type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	Změnový list č. 2a	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> změna (změnový list) vychází ze <b>SOUPISU PRACÍ =&gt; REALIZACE VÝKOPOVÉ JÁMY PRO AKUMULAČNÍ NÁDRŽ DEŠŤOVÉ VODY</b></p> <p>Na základě geologického posudku autorizovaným geologem byly stěny výkopové jámy posouzeny jako stabilní z horniny tř.3 a tř.4. Pažení výkopové jámy včetně rozpěr nebude realizováno. =&gt; ODPOČET</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> jiná okolnost <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Město Milevsko		Ing. Ivan Radosta, starosta města	
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> Ing. [redacted]			
Ing. Luboš Vaniš „Souhlasím“.....podpis [redacted]			
<b>Stanovisko autorského dozoru :</b> Ing. Jan Bouchal			
Ing. Jan Bouchal „Souhlasím“.....podpis [redacted]			
Přílohy:			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 2a
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Potvrzení změny vystavil:	<b>Miroslav Korčák</b>	Datum: 15.10.2019
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> změna (změnový list ) vychází z SOUPISU PRACÍ =&gt; REALIZACE VÝKOPOVÉ JÁMY PRO AKUMULAČNÍ NÁDRŽ DEŠŤOVÉ VODY</p> <p>Na základě geologického posudku autorizovaným geologem byly stěny výkopové jámy posouzeny jako stabilní z horniny tř.3 a tř.4. Pažení výkopové jámy včetně rozpěr nebylo realizováno .=&gt; ODPOČET</p>		
Počet připojených listů specifikací:5	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>-23.814,48 Kč</b>	<b>0,-Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-23.814,48 Kč</b>	<b>Beze změny</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 15.10.2019	Datum: 15.10.2019	

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N19-018-0135

Stavba: Milevsko, Sportovní areál - ZL č. 2a

Místo: Datum: 11. 10. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel: m.dudak

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

SO 01 Likvidace a využití dešťových odpadních vod

odsouhlasil : TDI Ing. Vaniš Luboš



**-23 814,48**



**-28 815,48**

-23 814,48

-28 815,48

odsouhlasil : AD Ing. Vaniš Luboš

*AD BOUCHAL*



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: N19-018-0135

Stavba: Milevsko, Sportovní areál - ZL č. 2a

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

m. dudak

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-23 814,48**

Sazba daně  
DPH základní 21,00%  
snižená 15,00%

Základ daně  
-23 814,48  
0,00

Výše daně  
-5 001,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**-28 815,48**

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Milčevsko, Sportovní areál – ZL č. 2a

Objekt:

**SO 01 - Likvidace a využití dešťových odpadních vod**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 11. 10. 2019

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

**Cena bez DPH**

**-23 814,48**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-23 814,48	21,00%	-5 001,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**-28 815,52**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Milčevsko, Sportovní areál - ZL č. 2a

Objekt:

SO 01 - Likvidace a využití dešťových odpadních vod

Místo:

Datum: 11. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

**-23 814,48**

**-23 814,48**

1 - Zemní práce

**-23 814,48**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Milčevsko, Sportovní areál - ZL č. 2a

Objekt:

SO 01 - Likvidace a využití dešťových odpadních vod

Místo:

Datum: 11. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

## Náklady soupisu celkem

**-23 814,48**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**-23 814,48**

#### D 1 Zemní práce

**-23 814,48**

14	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-593,400	10,00		-5 934,00	
15	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-593,400	5,00		-2 967,00	
95	K	151101202	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 8 m	m2	-199,020	24,00		-4 776,48	
97	K	151101212	Odstranění příložného pažení stěn hl do 8 m	m2	-199,020	13,00		-2 587,26	
96	K	151101302	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložným hl do 8 m	m3	-503,316	10,00		-5 033,16	
98	K	151101312	Odstranění rozeprání stěn při pažení příložným hl do 8 m	m3	-503,316	5,00		-2 516,58	

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N19-018-0135

Stavba: Milevsko, Sportovní areál - ZL č. 2a

Místo: Datum: 11. 10. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel: m.dudak

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

SO 01 Likvidace a využití dešťových odpadních vod

odsouhlasil : TDI Ing. Vaníš Luboš

-23 814,48

odsouhlasil : AD Ing. Vaníš Luboš

-28 815,48

  
ing. Luboš Vaníš  
**VDI projekt**

STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ  
Jiraskova 836, 399 01 Milevsko  
IČO: 600 78 936, DIČ: CZ6510130011  
Tel.: 383 809 225 e-mail: info@vdiprojekt.eu  
-1-

  
JAN BOUCHAL