

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I/35 Cerekvice n.L., most ev.č. 35-094

číslo smlouvy objednatele: 11PU-003117

ev. č.: 269/18

číslo smlouvy zhotovitele: 2018-MT-98

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 111 0007.40223

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení:
zastoupeno: generální ředitel
Osoba oprávněna jednat ve věci této zakázky: ředitel Správy Pardubice,
této zakázky na základě pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních: , referát zakázky
kontaktní osoba ve věcech technických: vedoucí provozního úseku
(dále jen „objednatel“)

a

název: MADOS MT s.r.o.
se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO, DIČ: 25297899, CZ25297899
bankovní spojení:
zastoupeno: , jednatel společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických: , výrobní ředitel

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Předmětná smlouva se mění v důsledku skutečností, které nemohl objednatel předpokládat:

- Na odkrytých nosnicích typu KA byly zjištěny závažné poruchy a z tohoto důvodu na základě požadavku objednatele byl proveden doplňkový diagnostický průzkum nosné konstrukce mostu. Z těchto důvodů byly objednatelem (Správcem stavby) stavební práce v termínu od 23.3.2019 do 24.4.2019 pozastaveny. Do doby pro dokončení stavby se tato časová prodleva nezapočítává a objednatel na základě včasného upozornění a žádosti zhotovitele o prodloužení doby pro dokončení stavby ze dne 1.8.2019 souhlasí s prodloužením doby pro dokončení díla dle podčlánku 1.1.9. Souhrnu smluvních dohod a to na 7 měsíců od data zahájení prací.

Z výše uvedeného dochází k prodloužení termínu dokončení stavby takto (Příloha, podčlánek 1.1.9):

Původní doba pro dokončení díla: 6 měsíců od data zahájení bez zimní technologické přestávky. Předpoklad dokončení 15.10.2019.
Nový termín pro dokončení díla: 7 měsíců od data zahájení prací bez zimní technologické přestávky. Předpoklad dokončení do 15.11.2019

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a jsou beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Datum: 15. 10. 2019

Datum: 15. 10. 2019

PODEPSÁN _____

PODEPSÁN _____

Jméno:

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice
za objednatele

Funkce: jednatel společnosti MADOS MT s.r.o.,
za dodavatele/zhotovitele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MADOS MT s.r.o.