

## Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 37/2019

### „Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy - doplnění projektové dokumentace“

uzavřené dne 15.3.2019 (dále jen “smlouva”)  
mezi smluvními stranami:

#### 1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice  
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650  
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17  
číslo účtu: 2000780018/6000  
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, pověřeným řízením organizace  
(dále jen „**objednatel**“)

a

#### 2. L2o - architects s.r.o.

se sídlem: Korunní 588/4, 120 00 Praha 2  
IČ: 06830951 DIČ: CZ06830951  
bankovní spojení: XXX  
číslo účtu: XXX  
zastoupené: XXX  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze pod sp. zn. C289756  
(dále jen „**zhotovitel**“)

#### I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla a vypořádání navýšení ceny za projektové práce, které vyplynuly z postupu prováděných prací. Souhrnný přehled navýšení ceny za jednotlivé profese je přílohou č.1 (Položkový rozpočet) tohoto dodatku.

## II.

1. V článku IV. odstavec 2. se mění termín dokončení díla a stanovuje se na **15.12.2019**. Důvodem prodloužení termínu jsou úpravy v projektové dokumentaci a průtahy v rozhodování příslušných rozhodovacích orgánů.
2. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec 1 takto:

“Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s nabídkou zhotovitele. Celková částka za provedení díla je stanovena jako nejvýše přípustná ve **výši 1 326 160,00 Kč vč. DPH** (slovy: jeden milion tři sta dvacet šest tisíc jedno sto šedesát korun českých).

<b>Cena ze smlouvy 37/2019 vč. DPH</b>	<b>602 580,00 Kč</b>
<b>Cena za vícepráce vč. DPH</b>	<b>723 580,00 Kč</b>
Cena celkem vč. DPH slovy	jeden milion tři sta dvacet šest tisíc jedno sto šedesát
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>1 326 160,00 Kč”</b>

Dochází tedy k navýšení původní ceny o **723 580 Kč vč. DPH**, a to z důvodu dokončování a nezbytných úprav v projektové dokumentaci.

## III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Praze dne: .....

V Praze dne: .....

.....  
*Za objednatele:*

**Ing. Ondřej Palička**  
*Lesy hl. m. Prahy*  
pověřený řízením organizace

.....  
*Za zhotovitele:*

**L2o - arcitects s.r.o.**  
*XXX*  
*jednatelka společnosti*