

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 040

Klient: **Městská část Praha 7**

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 040

Topný / chladicí pohled - rozšíření

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

GD – Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

17. 07. 2019

PŘÍJEMCE:

Městská část Praha 7

Zástupce objednatele na základě plné moci,

ZASLÁNO DNE:

13. 08. 2019

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Topný / chladicí pohled – navýšení počtu registrů.

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

Na základě připomínek architektů k výrobní dokumentaci topných a chladicích stropů, došlo k úpravě orientace registrů v místnostech 2.12, 2.14, 2.21, 2.22. a 2.23 z důvodu možné variability místností a tím i ke zvýšení rozsahu těchto registrů.

Generální dodavatel ocenil tuto změnu viz Příloha č. 1 – Kalkulace změny.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 – Kalkulace změny

Příloha č. 2 – 2.NP zadávací dokumentace

Příloha č. 3 – 2.NP výrobní dokumentace

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Změna vyvolaná požadavkem objednatele.

CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD: 50 299,20 Kč bez DPH

MĚNĚNÁKLAD: 0 Kč bez DPH

CELKEM DOPAD DO CENY: 50 299,20 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

Vliv na harmonogram výstavby: -

Termín dokončení projekčních prací: -

Termín dokončení realizace změny: -

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 040

Klient: Městská část Praha 7

VYJÁDŘENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI:

SCHVÁLENÍ: *A*

DATUM: *12.9.*

CONTRACTIS, s.r.o.

PODPIS

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ: *ANO*

DATUM: *12.9.19*

Dvořák & partneři, s.r.o.

PODPIS

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ: *ANO*

DATUM: *11.9.2019*

Atelier bod architekti s.r.o.

PODPIS

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM: *3.9.2019*

GEOSAN GROUP a. s. – Metrostav a.s.

ZAMÍTNUTÍ:

ODŮVODNĚNÍ:

DATUM:

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNÍK:

SUBJEKT	KONTAKT	EMAIL
INVESTOR		
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI		
TDS		
GENERÁLNÍ DODAVATEL		
PROJEKTANT		

Akce: Nová radnice pro Prahu 7

Klient: Městská část Praha 7

Kalkulace ceny - ZMĚNOVÝ LIST Č. 040**Topné / chladící pohled - rozšíření v 2.NP**

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Cena za realizaci změny - viz list RTCH	kpl	1	50 299,21	50 299,21
přípočet celkem				50 299,21
odpočet celkem				0,00
Celkem				50 299,21

Stavba		Nová radnice Praha 7 Soupis prací a dodávek		Část 4 Kapitola K 41.40		Technická zařízení budov Vytápění a chlazení				
RTCH		DOPLNĚNÍ CHLADÍČÍHO STROPU V 2.NP								
Poř. číslo	Kód	Položka v projektu	Popis prací a dodávek	Měr. jed.	Množství	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena dodávky	Celková cena montáže	Cena Kč celkem
	K41.40		Vytápění a chlazení							
	T41.47		Otopné plochy							
			Doplnění chladícího / topného podhledu ve 2.NP (místnosti 2.12, 2.14, 2.21, 2.22, 2.23); počet panelů 19; aktivní plocha stropu 6,3 m2; výkon chlazení (teplotní spád 16°C/20°C; tm 28°C) - 100W/m2; výkon topení (teplotní spád 45°C/41°C; tm 20°C) - 107W/m2; včetně uchycení podhledu a dalšího příslušenství - (hliníková lamela - černá barva)	kpl.	1	40 238,94	10 060,27	40 238,94	10 060,27	50 299,2
	K41.40		VYTÁPĚNÍ CELKEM					40 238,94	10 060,27	50 299,2

