

3.2 Dokončení stavby do: **do 30.6.2020**

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. 4 bod 4.1 z důvodu předloženého a schváleného změnového listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

4.1 Původní cena za dílo	2 140 001,05 Kč + DPH
Dodatek č. 2	-59 088,97 Kč + DPH
Nová cena za dílo	2 080 912,08 Kč + DPH


III. Závěrečná ustanovení

3.1 Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 k SoD neměnná zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek č. 2 k SoD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Teplicích dne **23 -10- 2019**



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Teplicích dne 30.9.2019



Zhotovitel:

Ing. Pavel Procházka
jednatel
Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 02/2019	
Zhotovitel: Vodohospodářské stavby Teplice, spol s.r.o.						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 30.9.2019	
Název akce: TP037200 Teplice, Jugoslávská, čp.2663-2731 – rekonstrukce vodovodu						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
Odkazy	na specifikaci:					
	na výkresy:					
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL 2				
	na jinou část smlouvy:	III.Čas plnění				
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu koordinace s plánovanou přípravou investice města Teplice dojde ke změně realizace. Z důvodu změny nařízení dojde ke změně ceny díla o odpočet vymezených činností.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny: Celkem 2 140 001,05 Kč – 59 088,97 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 2 080 912,08 Kč bez DPH			Změna času plnění: Zahájení : 03/2020 Dokončení : 06/2020			
Navrhovanou změnou dojde k snížení rozpočtu o částku: 59 088,97 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 59 088,97 Kč bez DPH, tj 2,76 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 59 088,97 Kč bez DPH, tj. 2,76 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4						

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

[Redacted]

Podpis...

[Redacted]

Datum 30.9.2019

PŘIJETÍ ZMĚNY

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena navržena dle smluvních a směrných cen.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší 14,26%, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[Redacted]

Podpis

[Redacted]

Datum

30.9.19

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[Redacted]

Podpis

[Redacted]

30.9.19

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení. a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

[Redacted]

Podpis

[Redacted]

Datum

30.9.19

[Redacted]

Podpis

[Redacted]

Datum

30.9.19

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.