



Dohoda o uznání reklamace vad v záruční době a o způsobu jejich řešení (AV.18014.1.150)

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.
Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.
Zastoupená: Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem, na základě plné moci ze dne 12. 8. 2019, a Ing. Leošem Chybou, ředitelem Závodu dopravních staveb, na základě plné moci ze dne 12. 8. 2019

IC: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459

a

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
Sídlo: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IC: 00088455
DIČ: CZ00088455
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem

níže uvedeného dne se smluvní strany tímto v souladu s čl. V. odst. 14 a násl. smlouvy o dílo SMLDEU č. 24-83/2018 číslo zhotovitele AV.18014.1.150, ze dne 11. 6. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2018, dodatku č. 2 ze dne 4. 6. 2019, dodatku č. 3 ze dne 23. 7. 2019 a dodatku č. 4 ze dne 28. 8. 2019 shodly na následující dohodě o odstranění reklamovaných vad na díle LC Šímovky.

Článek I.

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 11.6.2019 smlouvu o dílo č. 24-83/2018 na provedení stavby označené jako „LC Šímovky“ (dále i jen „stavba“).
2. Objednatel stavbu převzal v souladu se smlouvou o dílo dne 31. 8. 2019.
3. Objednatel následně oznámil dne 30.9.2019 dle smlouvy o dílo dále uvedené vady, které je nutno odstranit. Vzhledem k tomu, že reklamované vady nemohou být ihned nebo v termínu dle smlouvy o dílo odstraněny, a to především z důvodu klimatických podmínek, shodly se smluvní strany na této dohodě o následném odstranění reklamovaných vad díla.
4. Smluvní strany se shodly, že tato dohoda se vztahuje i na všechny nové vady, které budou zjištěny a reklamovány v období od podpisu této dohody do 30.7.2020. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, budou tyto vady odstraněny nejpozději do 30. 6. 2020 dohodnutým způsobem.

Článek II.

Reklamované vady

Zhotovitel uznává níže uvedené reklamace vad stavby:

1. Lokálně zvlněné úseky
2. Lokálně vyjeté koleje

Článek III.

Způsob řešení reklamací vad:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na níže uvedeném prostupu řešení reklamovaných závad:

1. Nejpozději do 30. 4. 20²⁰~~19~~ proběhne pochůzka na místě za přítomnosti zástupci obou smluvních stran, přičemž předmětnou pochůzku svolá zástupce Objednatele doporučeným dopisem zaslaným na adresu GEOSAN GROUP a.s., Závod dopravních staveb, U Průhonu 1576/32, 170 00, Praha 7 nejpozději 10 pracovních dnů před výše uvedeným datem. Pokud nebude dohodnuto jinak, zavazuje se zhotovitel k provedení nového krytu spočívající v rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem, v nátěru živičném uzavíracím nebo udržovacím s posypem ze silniční emulze v množství 1,8 kg/m² (nátěr dvouvrstvý) s první podrcením frakcí 8-16mm a druhým podrcením frakcí 4-8mm, v provedení penetračního makadamu hrubého PMH tl. 90mm a v provedení zpevnění krajnic kamenivem drceným o tl. 50 mm, přičemž samotné výměry reklamovaných vad budou určeny na výše uvedené pochůzce na místě.
2. O odstranění všech vad uvedených v této dohodě bude sepsán protokol o odstranění vad, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

Článek IV.

Zajištění odstranění reklamovaných vad:

Za účelem zajištění povinnosti zhotovitele odstranit reklamované vady stavby uvedené v článku II. této dohody v termínech a způsobem dle článku III. této dohody se smluvní strany dohodly takto :

- 1) Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku ve výši cca 10 % z ceny díla na LC Šimovky dle smlouvy o dílo na dobu do 30.07. 2020. Výše této záruky bude činit 946.189,- Kč. Tuto bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu této dohody. Z bankovní záruky bude vyplývat závazek příslušné banky, že uspokojí pohledávky objednatele za zhotovitelem vyplývající z nedodržení smluvních podmínek dle této dohody a rovněž z případných dalších nových reklamací dle předmětné smlouvy o dílo, a to výhradně ve prospěch objednatele jako oprávněného.

2)

3)

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Záruční doba na reklamované vady začíná znovu běžet od provedení konečné opravy vad.
2. Změnu smlouvy lze provést pouze písemným dodatkem potvrzeným oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Otázky touto smlouvou vysloveně neupravené se budou řídit příslušným ustanovením obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem.
4. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou (2) výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1).

Příloha č. 1: Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s.

Ve Vrchlabí dne 2019 30. 10. 2019

V Kolíně dne 15. 10. 2019

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel
na základě plné moci ze dne 12. 8. 2019

GEOSAN GROUP a.s.

Ing. Leoš Chyba
ředitel Závodu dopravních staveb
na základě plné moci ze dne 12. 8. 2019

GEOSAN GROUP a.s.

Za správnost:

č. 01: