



- 4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených ve smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena SoD	5 687 416,80 Kč (bez DPH)
+ Dodatek č. 3	1 660 265,87 Kč (bez DPH)
<b>Nová cena celkem</b>	<b>7 347 682,67 Kč bez DPH</b>
<u>DPH 21 %</u>	<u>1 543 013,36 Kč</u>
Cena Celkem včetně DPH	8 890 696,03 Kč včetně DPH

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 3 k SoD neměněná zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek č. 3 k SoD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.3 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Příloha č.1 – Změnový list

č.2 – Rozpočty ZBV 1 až 12

V Teplicích dne .....

V Teplicích dne 30. 9. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

[Redacted signature area] 2019

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

[Redacted signature area]

Ing. Pavel Procházka  
jednatel  
Vodohospodářské stavby,  
společnost s ručením omezeným

Nově navržená změna sjednané ceny díla <p style="text-align: center;"><b>7 347 682,67 bez DPH</b></p>	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>0 (nula)</b> kalendářních dnů
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + <b>1 660 265,87 Kč bez DPH</b> . Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí <b>2 141 494,98 Kč bez DPH</b> , tj. <b>37,65 %</b> nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí <b>481 219,11 Kč bez DPH</b> , tj. <b>8,46 %</b> nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí <b>2.141.494,98 Kč</b> , tj. <b>37,65%</b> nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí <b>481 219,11 Kč bez DPH</b> , tj. <b>8,46 %</b> nabídkové ceny.	
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 17	
<b>Zástupce zhotovitele:</b> Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené [redacted] [redacted] Datum 30.9.2019	
<h2 style="text-align: center;">PŘIJETÍ ZMĚNY</h2>	
<b>Posouzení změny:</b> Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:  Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.  Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce</li> <li>• vícepráce / méněpráce jsou nezbytné</li> <li>• nedojde ke změně zhotovitele,</li> <li>• změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná</li> <li>• hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.</li> </ul>	
<b>Stanovisko projektanta (AD):</b> Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny [redacted] [redacted] Podpis: [redacted] Datum: 30.9.19	
<b>Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI</b> TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny [redacted] Podpis: [redacted] Datum: 30.9.19	
<b>Zástupce objednatele:</b> Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 5, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 ZZVZ rovněž. [redacted] Podpis: [redacted] Datum: 30.9.19  [redacted] Podpis: [redacted] Datum: 30.9.2019	
Toto <b>Přijetí změny</b> (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako <b>oprávněující / nevyhovující</b> k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.	

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 01/2019	
Zhotovitel:		Vodohospodářské stavby spol. r. o. Teplice			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 30.9.2019	
Název akce: <b>TP037196 Teplice, Českobratrská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	NE			
	na výkresy:	ANO - příloha			
	na rozpočtové podklady:	17x A4 - rozpočet			
	na jinou část smlouvy:	NE			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<b>KANALIZACE</b>					
<b>Změna č. 1 – Zemní práce:</b> při zahájení výkopových prací došlo k sesuvům zeminy (stávající komunikace provedena na navážce tl. 0,5-0,7m). Pod navážkou zjištěna zemina jí se střední plasticitou F6 CI (zpráva laboratoře mechaniky zemin) – nelze využít pro zpětný zásyp. Dojde k rozšíření výkopové rýhy, navýšení objemu výkopových prací. Zásyp bude proveden novým materiálem - viz záznam SD str. 007308.					
<b>Změna č. 2 – Vodorovné konstrukce – úprava lože:</b> lože pro potrubí kanalizace nelze hutnit z důvodu silných průsaků podzemní vody ze souběžného vodního toku. Lože zpevněno hutněnou vrstvou šterku viz záznam v SD str. 007307.					
<b>Změna č. 3 – Komunikace:</b> rozšířením výkopové rýhy z důvodu zjištění nevhodné zeminy (navážka) mezi revizními šachtami č. 105 093, č. 105 094, č. 105 088 dojde k navýšení výměr podkladních a krycích vrstev komunikace – viz záznam SD str. 007306.					
<b>Změna č. 4 – Ostatní konstrukce a práce – bourání, chodník:</b> mezi revizními šachtami č. 105 088 a č. 105 094 je nutno odbourat stávající chodník s podkladní betonovou konstrukcí. Chodník bude po provedení zásypu obnoven.					
<b>Změna č. 5 – Přesun suti:</b> přesuny a poplatky vzniklé navýšením objemů zemních prací.					
<b>Změna č. 6 – Odstranění stávajícího hydrantu:</b> Ve výkopu kanalizace se odstraní stávající hydrant, který zasahuje do trasy nové kanalizace. Není součástí návrhu v PD (poklop byl zakryt živící) viz SD str. 007312.					
<b>VODOVOD</b>					
<b>Změna č. 7 - zemní práce:</b> nahrazení nevhodného zásypaného materiálu dle doporučení dle zprávy laboratoře mechaniky zemin – viz záznam SD str. 00732, 007323, 007328 .					
<b>Změna č. 8 - trubní vedení propoj:</b> vyhloubenou sondou zjištěno, že nově budovaný vodovodní řad a stávající řad nelze propojit dle návrhu v PD, neboť řady jsou polohově mimo předpokládanou osu napojení. Místo propojení doplněno o potřebné litinové tvarovky – viz záznam v SD str. 007330.					
<b>Změna č. 9 - trubní vedení směr Šanovské sady:</b> na odbočce sadů dochází ke kolizi s krytým profilem Sviního potoka (stávající potrubí prochází tímto krytým profilem, což projekt nepředpokládal). Potrubí z krytého profilu nutno vymístit místní výškovou úpravou potrubí, včetně doplnění podzemního hydrantu v nejvyšším bodě pro možnost manipulace (odvzdušňování potrubí) – viz SD str. 007333, 007336.					
<b>PLYNOVOD</b>					
<b>Změna č. 10- zemní práce:</b> před zahájením prací na kanalizační stoce je nutno odkrýt stávající plynovod, který zasahuje do ochranného pásma stoky. Skutečná poloha plynovodu je odlišná podkladů v dokladové části a situaci PD – viz záznam SD str. 007310,007311.					
<b>OSTATNÍ</b>					
<b>Změna č. 11 ORN – Poplatky za dočasný zábor pozemku.</b>					
<b>Změna č. 12 Vymezené činnosti – Odpočet neprovedených vymezených činností</b>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem + 1 660 265,87 Kč + DPH</b>					