

Změnový list č. 9/2019

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlavi PK Hořín 521 551 0011 S/ŘVC/134/R/SoD/2017 Číslo projektu 521 551 0011 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 05 Úprava horního ohlavi Název ZBV: Řezání kamenů na horním ohlavi | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: IO 05 | Pořadové číslo ZBV: 9 |
|---|--|-------------------------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801
 Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

| | |
|--|--|
| Přílohy Změnového listu: Pokyn správce stavby č. 10 k provedení Variace č. 06 - Řezání kamenů na horním ohlavi Návrh na ocenění Variace č. 006 - Řezání kamenů na horním ohlavi Plná moc Ing. Martin Stašek | Para c Příjemce 1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR) 2 Zhotovitel 3 Projektant 4 Supervize |
|--|--|

Iniciátor změny: Zhotovitel
 Popis Změny:

Dne 1.10.2019 vznesl Autorský dozor požadavek na formátování kamenných bloků na Horním ohlavi Velké plavební komory. Zhotovitel dle pokynů Autorského dozoru zpracoval do historických kladečských schémat. Na základě tohoto podkladu proběhl výpočet celkového množství řezání. Řezání bude probíhat za pomoci pily s diamantovým kotoučem. Tyto práce jsou nezbytně nutné pro dokončení konstrukci na Horním ohlavi Velké plavební komory. Změna závazku podléhá §222 odst. (5) dle ZZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|--|--|---|
| 0,00 Kč | 1 547 933,45 Kč | 1 547 933,45 Kč |
| Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | Pouze úprava harmonogram stavby, bez vlivu do milníků a Doby pro dokončení | |

Charakter změny (nehodící skrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, T.J. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.5-11/2016 o oběhu smluv a o žádání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele :

- a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
- b) by zadavatel způsobil značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

- a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat -
- b) nemění celkovou povahu zakázky
- c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -
- b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -
- c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Michael Trnka datum

Vyjádření:

Garant smlouvy objednatele jméno Bc. Martin Mydlář datum

Supervize jméno datum

Správce stavby jméno Ing. Vladimír Maha datum

Vyjádření: Správce stavby souhlasí s oceněním Variace č. 003.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| číslo smlouvy : S/ŘVC/134/RV/SoD/2017 | předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH: | Předpokládaný termín úhrady | do 15.12.2019 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|

| | | | |
|----------------|-----------------|--------------------------------|-----|
| týká se bodu : | 1 872 999,47 Kč | Dle skutečně provedených prací | ANO |
|----------------|-----------------|--------------------------------|-----|

Objednatel jméno Ing. Lubomír Fojtů da

vedoucí oddělení garanta smlouvy: jméno da

příkazce operace: jméno Ing. Lubomír Fojtů da

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: jméno da

Statutární orgán – ředitel jméno Ing. Lubomír Fojtů da

Zhotovitel jméno Ing. Martin Stašek da

Číslo paré:

Metrostav a.s.

████████████████████
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 – Libeň

V Praze dne: 1.10.2019
Naše zn.: VM-SF/2019-497

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/134/R/SoD/2017, uzavřená dne 16.01.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 17.01.2019 (dále jen „smlouva“) na zhotovení stavby

Úprava ohlaví PK Hořín (dále jen „stavba“ či „Dílo“)

Pokyn správce stavby č. 10 k provedení Variace č. 06 – Řezání kamenů na horním ohlaví

Související korespondence:

- **Zápis AD do stavebního deníku učiněný dne 1.10.2019**

Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn, aby na základě předloženého návrhu na provedení variace tj. zákresů řezání kamenů do historických výkresů, schválených AD dne 1.10.2019 zápisem do stavebního deníku provedli Variaci č. 06.

Předložený návrh obsahuje:

- a) Popis navrhované práce
 - obsahuje rozsah navrhovaného řešení, tedy zákresy řezání kamenů do historických výkresů,
 - schválení těchto zákresů ze strany AD – viz zápis do stavebního deníku učiněný dne 1.10.2019
- b) Návrh zhotovitele na jakékoliv potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-čl 8.3.OP/0Z a doby pro dokončení
 - zhotovitel nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby
- c) Návrh zhotovitele na ocenění Variace
 - Návrh zhotovitele ocenění neobsahuje.

Správce stavby požaduje, aby zhotovitel bez odkladu

- Projednal návrh z s NPÚ
- zpracoval ocenění navrhovaných prací a předložil mu ho k odsouhlasení. Jedná se o doplnění IO 05 Úprava horního ohlaví.

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence

Společník

Společník a správce společnosti

Společnost TÝM/INFRAM - Hořín - Správce stavby
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 - Kyje

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60
101 00 Praha 10 - Vršovice



Zapsána u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235

Zapsána u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437

Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak aby nedošlo k přerušení prací.

Na vědomí:

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR



vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)
TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín

Věc: Návrh na Variaci,

Související korespondence: Pokyn Správce stavby č. 10; Zápis Autorského dozoru do Stavebního deníku ze dne 1.10.2019

Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;13.3,

Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby, [REDACTED]

Datum: 15.10.2019

NÁVRH NA VARIACI: Č.006 – ŘEZÁNÍ KAMENŮ NA HORNÍM OHLAVÍ

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

Na základě Vámi předaného Pokynu Správce stavby č. 10 Vám předkládáme Návrh na ocenění Variace č. 006:


- a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:
 - formátování kamenných bloků za pomoci pily s diamantovým kotoučem
 - celkový rozsah navrhované práce je zřejmý z přílohy č. 2
- b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení
 - v tuto chvíli nepředpokládáme změny v Harmonogramu
- c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace
 - viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 1 547 933,45 Kč bez DPH.

Přílohy:


Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

Příloha č. 2 – Odsouhlasený rozsah prací zakreslený do historických výkresů

S pozdravem



Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“



Správce stavby

PLNÁ MOC

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená [redacted], místopředsedou představenstva a [redacted] členem představenstva (dále jen „zmocnitel“),

tímto zmocňuje

Ing. Martina Staška, oblastního ředitele pro Jihočeský kraj, divize 6, [redacted], [redacted] (dále jen „zmocněnec“),

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele S/RVC/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39/18/DS) ze dne 16.01.2019, uzavřené mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 679 81 801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby Úprava ohlaví PK Hořín.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.03.2021.

V Praze dne [redacted]

[redacted]
místopředseda představenstva
Metrostav a.s.

[redacted]
člen představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:

[redacted]
Ing. Martin Stašek
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
Metrostav a.s.