

**DODATEK č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Rekonstrukce kuchyně, jídelny a kantýny - Letná“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 30. 10. 2018
pod č.j. Objednatele: ZSM ZSM-21-69/OVZ-2018 a pod č.j. Zhotovitele: 30-8-0000245
následně změněné Dodatkem č. 1 ze dne 27. 6. 2019 a Dodatkem č. 2 ze dne 3. 9. 2019
(dále jen „Smlouva“)

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
státní příspěvková organizace
se sídlem Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999, DIČ: CZ67779999,
Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 30320881/0710,
Zastoupená Mgr. Romanem Švejdou, DiS., ředitelem
jako objednatel na straně jedné
(dále jen „Objednatel“)
č.j. Dodatku č. 3: ZSM-21-98/OVZ-2018

a

společnost H-K Letná,
která je na základě Smlouvy o společnosti ze dne 4. 6. 2018 sdružením dvou společníků,
a to společnosti **HOSPIMED spol. s.r.o.**, se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3,
IČO: 00676853 (jako vedoucí společník)
a společnosti **KOČÍ a.s.**, se sídlem k Lipám 132, Hradiště, 397 01 Písek,
IČO: 46683046 (jako společník 1),
se sídlem: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3
IČO: 00676853, DIČ: CZ 00676853
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 480,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 5274852/0800,
zastoupená: Bc. Janou Doubravovou, jednatelkou
jako zhotovitel na straně druhé
(dále jen „Zhotovitel“)
č.j. Dodatku č. 3:.....

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže
uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě.

1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši 3 047 120,44 Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“).
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je dále v souladu s ustanovením § 222 Zákona sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je snížení rozsahu prováděných prací, tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě sjednanému rozsahu Díla prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši 1 523 149,07 Kč bez DPH (dále jen „Méněpráce“).
- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla, a to celkem o 70 dní oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o dílo, kdy tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo a byla stanovena v jednotlivých Změnových listech s ohledem na vyvolanou změnu technologických postupů při provádění Díla. (Změna doby plnění Díla v souvislosti se změnovým listem č. 26, který řeší záměnu ústředny EPS, již byla zohledněna v předchozím Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo).
- 1.3. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy byl stanoven ve změnových listech odsouhlasených před uzavřením tohoto Dodatku č. 3 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „Změnové listy“). Celkový soupis Změnových listů včetně jejich ocenění je uveden v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 3, kterou je Výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace Víceprací a Méněprací).

2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ






- 2.1. Vícepráce a Méněpráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedených Změnových listů.
- 2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 3 po odečtení Méněprací navyšuje Cena Díla, sjednaná v odst. 6.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
 - a) celkem bez DPH 1 523 971,37 Kč
(slovy: jeden milion pět set dvacet tři tisíc devět set sedmdesát jedna korun českých a třicet sedm haléřů),
 - b) DPH 21 % ve výši 320 033,99 Kč
(slovy: tři sta dvacet tisíc třicet tři korun českých a devadesát devět haléřů),
 - c) celkem včetně DPH 1 844 005,36 Kč
(slovy: jeden milion osm set čtyřicet čtyři tisíc pět korun českých a třicet šest haléřů).

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ






- 3.1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 3.
- 3.3. Tento Dodatek č. 3 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 3, že tomuto Dodatku č. 3 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 3 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 tvoří jeho přílohy:
 - Příloha č. 1: Změnové listy č. 8 až 27.
 - Příloha č. 2: Výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace víceprací a méněprací).

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
Zhotovitel společnost H-K Letná	Objednatel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
	




Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		8
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce kuchyně, jídelny a kantýny – Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V514007002	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Sdružení H-K Letná HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, IČO 00676853 KOČÍ a.s., K Lipám 132, Písek, IČO 46683046	
Projektant:		
Předmět změnového listu:		
Úpravy ÚT 2 NP		
Část díla dotčená změnovým listem:		
ÚT v místnostech č. 2.01, 2.03, 2.28		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace neřeší		
Nové řešení:		
Zazdívka, úprava stávajícího svislého UT vedení v m.č. 2.01, 2.03, 2.28		
Zdůvodnění změny:		
Na základě požadavku objednatele a AD kdy je požadováno zachování UT rozvodů, které vedou mimo stavbu. Stávající potrubí se nachází v reprezentativní části jídelny, proto bylo dohodnuto, že bude zaděno, v některých místech zasekáno do obvodového zdiva.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bez vlivu		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 25 z 19.6.2019 a podklady zaslané dne 25.6.2019		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		18 547,13 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		18 547,13 Kč
DPH 21%		3 894,90 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		22 442,03 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolováno:		
		
Datum:		






Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		9
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce kuchyně, jídelny a kantýny – Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V514007002	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Sdružení H-K Letná HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, IČO 00676853 KOČÍ a.s., K Lipám 132, Písek, IČO 46683046	
Projektant:		
Předmět změnového listu:		
Přízdívka výdeje		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Stěna mezi výtahovou šachtou a m.č 2.24		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace nepředpokládala		
Nové řešení:		
Dešťový svod, který nelze zasekat do ŽB konstrukce je nutné v prostoru výdeje zakrýt přízdívkou z porobetonu tl. 125 mm.		
Zdůvodnění změny:		
V prostoru výdeje z architektonických a hlavně hygienických důvodů ponechat viditelný svod dešťové vody.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
V rámci projektové dokumentace skutečného provedení bude doplněna přízdívka.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 12 z 20.3.2019 a podklady zaslané dne 26.3.2019		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		9 324,79 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		9 324,79 Kč
DPH 21%		1 958,21 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		11 283,00 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum:		






Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		10
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce kuchyně, jídelny a kantýny – Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V514007002	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Sdružení H-K Letná HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, IČO 00676853 KOČÍ a.s., K Lipám 132, Písek, IČO 46683046	
Projektant:		
Předmět změnového listu:		
Přístřešek chlazení		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Bourací práce - strojovna VZT		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Demontáž přístřešku nebyla zahrnuta do projektové dokumentace a výkazu výměr		
Nové řešení:		
Demontáž ocelového přístřešku na díly, rozložení, nakládka a odvoz do výkupu druhotných surovin		
Zdůvodnění změny:		
Demontáž přístřešku je nutná pro nastěhování VZT jednotek a chillerů do prostoru 3. NP.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
bez vlivu		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 12 z 20.3.2019 a podklady zaslané dne 26.3.2019		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		16 379,04 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		16 379,04 Kč
DPH 21%		3 439,60 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		19 818,64 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum:		




Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		11
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce kuchyně, jídelny a kantýny – Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V514007002	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Sdružení H-K Letná HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, IČO 00676853 KOČÍ a.s., K Lipám 132, Písek, IČO 46683046	
Projektant:		
Předmět změnového listu:		
Dočasné přepojení VZT do m.č. 107		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Vzduchotechnika místností č. 2.05B, 2.08, 2.24, 2.14, 2.17, 2.18, 3.04		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace předpokládala demontáž stávajícího VZT potrubí v celém rozsahu bez jakékoliv náhrady po dobu realizace díla.		
Nové řešení:		
Provedení provizorního přepojení VZT potrubí pomocí flexibilních hadic procházejícího stavbou, tak aby bylo po dobu rekonstrukce zcela funkční odvětrání m.č. 107		
Zdůvodnění změny:		
Místnost č. 107 je uzavřenou režimovou místností. Vzhledem ke stupni utajení není místnost vybavena žádnými okny a větrání je možné pouze vzduchotechnikou. Dle vyjádření BO MV ČR musí být místnost zcela funkční po celou dobu stavby a VZT nelze vyřadit z provozu.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bez vlivu - jedná se o dočasné opatření během trvání stavby		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 13 z 27.3.2019 a podklady zaslané dne 28.3.2019		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		76 616,95 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		76 616,95 Kč
DPH 21%		16 089,56 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		92 706,51 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat:		
		
Datum:		






Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	12	
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce kuchyně, jídelny a kantýny – Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V514007002	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Sdružení H-K Letná HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, IČO 00676853 KOČÍ a.s., K Lipám 132, Písek, IČO 46683046	
Projektant:		
Předmět změnového listu:		
Stavební úpravy m.č. 117		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Podlaha a strop m.č. 117		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Dle projektové dokumentace měl být finální povrch podlahy opatřen cementovou mazaninou. Strop měl být zhotoven kazetovým podhledem ve výšce 2 600 mm.		
Nové řešení:		
Na betonovou podlahu bude nanášena nivelační nevodivá stěrka a následně nalepeny antistatické PVC čtverce. Strop bude vystěrkován, přeštukován a provedena výmalba stropu.		
Zdůvodnění změny:		
V místnosti č. 117 budou umístěny ústředny EPS, ER, server a další slaboproudé technologie. Skladba podlahy bude změněna z důvodu snadnějšího úklidu a udržování čistoty. Veškerá kabeláž bude vedena pod stropem, původně navržený kazetový strop by vedení komplikoval. Uložení kabeláže pod stropem bude přehlednější a přístupjší pro případné budoucí úpravy (přesun ústředny ER do hlavního bezpečnostního velína).		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude zakreslena do projektu skutečného provedení		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 17 z 24.4.2019 a podklady zaslané dne 25.4.2019		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		33 964,88 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		9 857,16 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		24 107,72 Kč
DPH 21%		5 062,62 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		29 170,34 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum:		






Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		13
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce kuchyně, jídelny a kantýny – Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V514007002	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Sdružení H-K Letná HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, IČO 00676853 KOČÍ a.s., K Lipám 132, Písek, IČO 46683046	
Projektant:		
Předmět změnového listu:		
Úprava omítek pod olejové nátěry SPU6		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Povrchy stěn místností č. P18, P39		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace předpokládala obroušení stávajících olejových nátěrů, bez jakýchkoliv zednických úprav. Položka na broušení olejového nátěru není ve výkazu výměr obsažena.		
Nové řešení:		
Provedení mechanického odstranění olejových nátěrů, srovnání podkladu sádrovou stěrkou, na kterou je následně proveden olejový nátěr		
Zdůvodnění změny:		
Nový nátěr je zcela nezbytné aplikovat na rovný hladký a zcelený povrch. Stávající povrch nebyl vhodný pro přímou aplikaci olejových nátěrů.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bez vlivu		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 13 z 27.3.2019 a podklady zaslané dne 31.3.2019		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		59 484,42 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		59 484,42 Kč
DPH 21%		12 491,73 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		71 976,15 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum:		






Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		14
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce kuchyně, jídelny a kantýny – Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V514007002	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Sdružení H-K Letná HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, IČO 00676853 KOČÍ a.s., K Lipám 132, Písek, IČO 46683046	
Projektant:		
Předmět změnového listu:		
Stavební úpravy podesty schodiště v 2 NP		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Podlahy místnosti č. 230		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace předpokládala, že na podestě schodiště je terasso dlažba, která má být obroušena. Ve skutečnosti je zde keramická dlažba 150 x 150 mm.		
Nové řešení:		
Provedení odbourání celého souvrství stávající skladby, až na konstrukční nosnou ŽB desku. Provedení izolace EPS v tl. 130 mm, položení PE folie, provedení cementového potěru se sítí, na který bude následně provedena keramická dlažba typu Taurus 330 x 330 mm.		
Zdůvodnění změny:		
Výškové srovnání stávající nerovné dlažby, estetické a optické sjednocení prostor		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude zakreslena v projektu skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 13 z 27.3.2019 a podklady zaslané dne 31.3.2019		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		26 611,67 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		6 601,76 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		20 009,91 Kč
DPH 21%		4 202,08 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		24 211,99 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum:		






Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		15
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce kuchyně, jídelny a kantýny – Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V514007002	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Sdružení H-K Letná HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, IČO 00676853 KOČÍ a.s., K Lipám 132, Písek, IČO 46683046	
Projektant:		
Předmět změnového listu:		
Nástřík světlovodů		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Světlovody místnosti č. 202		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace ponechává viditelné potrubí světlovodu bez jakýchkoliv úprav		
Nové řešení:		
Provedení nástřiku viditelného potrubí světlovodu odstínem RAL 9005 mat		
Zdůvodnění změny:		
Požadavek na povrchovou úpravu nebyl v projektové dokumentaci uveden. Dle požadavku architekta na optické zcelení prostoru nad pomyslnou rovinou stropu je nutný nástřík potrubí barvou s odstínem RAL 9005 mat.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bez vlivu		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Podklady zaslané dne 31.3.2019		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		48 415,50 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		48 415,50 Kč
DPH 21%		10 167,26 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		58 582,76 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum:		




Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	16	
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce kuchyně, jídelny a kantýny – Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V514007002	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Sdružení H-K Letná HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, IČO 00676853 KOČÍ a.s., K Lipám 132, Písek, IČO 46683046	
Projektant:		
Předmět změnového listu:		
Doplnění dveří v 1.PP		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Dveře místností č. S115, S108		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace předpokládala použití původních dveří.		
Nové řešení:		
Na základě zjištění havarijního stavu obou dveřních křidel, je nutná demontáž stávajících dveřních křidel ve schodišтовém prostoru S115, které budou osazeny a zazděny dveřními ocelovými zárubněmi. Do nich bude vsazeno dřevěné dveřní křídlo ve stejném stylu kuchyně.		
Zdůvodnění změny:		
Na základě zjištění havarijního stavu dveřních křidel		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude zakreslena do projektu skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 13 z 27.3.2019 a podklady zaslané dne 3.4.2019		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	29 750,27 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	29 750,27 Kč	
DPH 21%	6 247,56 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	35 997,83 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum:		




Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		17
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce kuchyně, jídelny a kantýny – Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V514007002	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Sdružení H-K Letná HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, IČO 00676853 KOČÍ a.s., K Lipám 132, Písek, IČO 46683046	
Projektant:		
Předmět změnového listu:		
Montáž akustického obkladu stropu na rošt		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Stropy místností č. 2.02, 2.03, 2.24, 2.25, 2.28		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace předpokládala, že bude proveden akustický obklad stropu přímo na stávající ŽB desku lepením.		
Nové řešení:		
Provedení SDK rastru pomocí SDK profilů ve vodorovné rovině. V prostoru jídelny bude ještě vložena minerální izolace tl. 50 mm ke zlepšení akustického útlumu. Následně na připravený podkladní rošt bude provedena montáž akustického obkladu.		
Zdůvodnění změny:		
Při demontáži všech instalací a zavěšeného podhledu bylo zjištěno, že stávající ŽB strop je značně pohledově nerovný (nálitky z betonáže apod.). Dále byla zjištěna plošná nerovnost celé plochy stropu až o 14 cm. Výrobce a dodavatel akustického obkladu v žádném případě nedoporučuje provedení akustického obkladu lepením na takto nerovnou plochu. Doporučení výrobce je provést akustický obklad na SDK rošt, mezi který je vkládána minerální izolace ke zlepšení akustických parametrů. SDK rastr bude eliminovat veškeré plošné a lokální nerovnosti.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bude doplněno do projektové dokumentace skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 14 z 3.4.2019 a podklady zasláné dne 9.4.2019		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ano, prodloužení termínu o 70 dní v souběhu se změnovými listy č. 26 a 27		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		526 000,26 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		195 514,33 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		330 485,93 Kč
DPH 21%		69 402,05 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		399 887,98 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum: 2.10.2019	Datum: 2.10.2019	Datum: 2.10.2019
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 2.10.2019		






Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		18
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce kuchyně, jídelny a kantýny – Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V514007002	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Sdružení H-K Letná HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, IČO 00676853 KOČÍ a.s., K Lipám 132, Písek, IČO 46683046	
Projektant:		
Předmět změnového listu:		
Odpočet dveří DV 22, DV 30, DV 42		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Dveře místnosti č. 2.18, 2.19, 2.23, 2.24, 2.26		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace předpokládala osazení dveří mezi místnostmi 2.18, 2.19, 2.23, 2.24, 2.26		
Nové řešení:		
Dveře mezi místnostmi 2.18, 2.19, 2.23, 2.24, 2.26 (jedná se o dveře DV 22 1ks, DV 30 1ks, DV 42 1 ks) nebudou osazeny, z pohledu uživatele stavby jsou zbytečné.		
Zdůvodnění změny:		
Na základě požadavku uživatele kvůli případné budoucí manipulaci a stěhování gastrotechnologie.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 17 z 24.4.2019 a podklady zaslané dne 25.4.2019		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		2 946,28 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		61 991,43 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		-
DPH 21%		12 399,48 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		-
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		71 444,63 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum:		




Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		19
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce kuchyně, jídelny a kantýny – Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V514007002	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Sdružení H-K Letná HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, IČO 00676853 KOČÍ a.s., K Lipám 132, Písek, IČO 46683046	
Projektant:		
Předmět změnového listu:		
Změna vedení ZTI, UT potrubí		
Část díla dotčená změnovým listem:		
ZTI a vytápění v celé stavbě		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace předpokládala vedení veškerých páteřních instalací ZTI, UT v podhledech.		
Nové řešení:		
Provedení rozvodů ZTI, UT v podlahách mimo prostoru v 2 NP nad rozvodnou VN a trafostanicí a záměna tepelných izolací.		
Zdůvodnění změny:		
Na řadě míst stavby nelze instalaci ZTI a vytápění vést z důvodu potřeby volného místa ve stropěch, bylo nutné změnit vedení páteřních tras potrubí		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Veškeré změny budou zakresleny ve výrobní dokumentaci a budou zakresleny i v projektové dokumentaci skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 13 z 27.3.2019 a podklady zaslány dne 25.4.2019		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		327 802,93 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		437 878,09 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	110 075,16 Kč
DPH 21%	-	23 115,78 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-	133 190,94 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum:		




Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		20
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce kuchyně, jídelny a kantýny – Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V514007002	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Sdružení H-K Letná HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, IČO 00676853 KOČÍ a.s., K Lipám 132, Písek, IČO 46683046	
Projektant:		
Předmět změnového listu:		
Stavební úpravy pro VZT 3 NP		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Strojovna VZT m.č. 304		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace neřeší		
Nové řešení:		
Pro nastěhování VZT jednotek a chillerů do strojovny VZT m.č. 304 je nutné rozebrat souvrství střechy až na parotěsnou izolaci ŽB nosné desky stropu 2 NP a sjednotit tak výškovou úroveň obou podlah. Po nastěhování bude střešní skladba opětovně doplněna.		
Zdůvodnění změny:		
Vzhledem k nutnosti sjednocení výškové úrovně střechy a podlahy m.č. 304 a vlastnímu nastěhování VZT jednotek a chillerů		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bez vlivu - jedná se provizorní konstrukci		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 17 z 24.4.2019 a podklady zaslané dne 25.4.2019		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		38 752,75 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		38 752,75 Kč
DPH 21%		8 138,08 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		46 890,83 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum:		






Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		21
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce kuchyně, jídelny a kantýny – Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V514007002	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Sdružení H-K Letná HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, IČO 00676853 KOČÍ a.s., K Lipám 132, Písek, IČO 46683046	
Projektant:		
Předmět změnového listu:		
Prodloužení světlovodů		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Světlovody m.č. 2.02		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace předpokládala světlou výšku 2 750 mm nad podlahou v m.č. 2.02		
Nové řešení:		
Spodní hrana světlovodů bude v úrovni 2 600 mm nad podlahou		
Zdůvodnění změny:		
Vzhledem ke skutečnosti, že v m.č. 2.02 je značně nerovný strop, bylo nutné snížit světlou výšku všech koncových prvků na úroveň 2 600 mm i s ohledem na výšku jednotlivých instalací zavěšených přímo pod stropem místnosti.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bude zakresleno v PD skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 25 z 19.6.2019 a podklady zaslané dne 25.6.2019		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		57 792,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		57 792,00 Kč
DPH 21%		12 136,32 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		69 928,32 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum:		




Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		22
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce kuchyně, jídelny a kantýny – Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V514007002	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Sdružení H-K Letná HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, IČO 00676853 KOČÍ a.s., K Lipám 132, Písek, IČO 46683046	
Projektant:		
Předmět změnového listu:		
Odvětrání nákladové rampy 1.np		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Místnosti č. P30, P40, 101, 115, instalační šachta za schodištěm, 304		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace neřeší		
Nové řešení:		
Provedení odvětrání výfukových spalin nákladové rampy dle požadavku uživatele.		
Zdůvodnění změny:		
Nutnost odvodu výfukových spalin nákladové rampy		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bude zakresleno do výrobní dokumentace VZT a PD skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 16 z 17.4.2019 a podklady zaslané dne 25.4.2019		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		81 561,71 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		81 561,71 Kč
DPH 21%		17 127,96 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		98 689,67 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum:		






Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		23
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce kuchyně, jídelny a kantýny – Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ³¹ :	114V514007002	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Sdružení H-K Letná HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, IČO 00676853 KOČÍ a.s., K Lipám 132, Písek, IČO 46683046	
Projektant:		
Předmět změnového listu:		
Přívodní kabeláž k výtahům		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Elektroinstalace vedená v podlahách místností č. 2.05B, 2.05A		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace předpokládala ponechání stávajících přívodních kabeláží výtahů.		
Nové řešení:		
Provedení nových přívodních kabeláží k výtahům z rozvaděče v chodbě 2.05A v podlaze společně s novým el. trasami.		
Zdůvodnění změny:		
Stávající přívodní kabely jsou vyžilé a nedostatečně chráněné před vnějšími vlivy, navíc vedou mimo nově budované hlavní páteřní trasy vedené v podlahách.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bude zakresleno v PD skutečného provedení		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 14 z 3.4.2019 a podklady zaslané dne 25.4.2019		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		10 304,39 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		10 304,39 Kč
DPH 21%		2 163,92 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		12 468,31 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum:		




Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		24
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce kuchyně, jídelny a kantýny – Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V514007002	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Sdružení H-K Letná HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, IČO 00676853 KOČÍ a.s., K Lipám 132, Písek, IČO 46683046	
Projektant:		
Předmět změnového listu:		
Doplnění gastrotechnologie		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Gastro		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nebylo řešeno		
Nové řešení:		
Doplnění těsnících lišt stávající varné technologie Küppersbusch zabraňující zatékání vlhkosti mezi stroje. Doplnění změkčovače vody - nutné pro provoz myček a konvektomatů.		
Zdůvodnění změny:		
Na základě doporučení dodavatele z hygienických a provozních důvodů.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude zakreslena do projektu skutečného provedení		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 19 ze 7.5.2019 a podklady zaslané dne 9.4 a 6.5.2019		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ano - bude vyšší		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		127 260,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		127 260,00 Kč
DPH 21%		26 724,60 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		153 984,60 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum:		




Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		25
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce kuchyně, jídelny a kantýny – Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V514007002	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Sdružení H-K Letná HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, IČO 00676853 KOČÍ a.s., K Lipám 132, Písek, IČO 46683046	
Projektant:		
Předmět změnového listu:		
Povrchové úpravy stropů a doplnění izolace po provedení PO uhlíkových lamel		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Místnosti č. 2.23, 2.17, 2.14, 2.11, 2.05A, 2.01, P39, P40, trafostanice		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace nepředpokládala PO lamel.		
Nové řešení:		
Po provedení PO uhlíkových lamel bude strop v m.č. 2.23, 2.17, 2.14, 2.11, 2.05A, 2.01, P39, P40, trafostanice doplněn tepelnou izolací, následně bude provedena stěrka se sítí, na kterou bude provedena štuková omítka a následně výmalba.		
Zdůvodnění změny:		
Na základě nutnosti doplnění tepelné izolace mezi PO uhlíkových lamel ve vytipovaných místnostech tj. m.č. 2.23, 2.17, 2.14, 2.11, 2.05A, 2.01, P39, P40, trafostanice, kde strop bude pohledový.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bude zakresleno v PD skutečného provedení skladby konstrukcí a upraveno v tabulce místností s odkazem na příslušnou skladbu		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 16 z 17.4.2019 a podklady zaslané dne 25.4.2019		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		190 176,32 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		41 404,41 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		148 771,91 Kč
DPH 21%		31 242,10 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		180 014,01 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum:		

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		26
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce kuchyně, jídelny a kantýny – Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V514007002	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Sdružení H-K Letná HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, IČO 00676853 KOČÍ a.s., K Lipám 132, Písek, IČO 46683046	
Projektant:		
Předmět změnového listu:		
Záměna EPS ústředny		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Slaboproud		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace předpokládala systém výrobce EPS Schrack		
Nové řešení:		
Nahrazení systémem výrobce Lites		
Zdůvodnění změny:		
Na základě požadavku objednatele a uživatele bude osazena EPS ústředna MHÚ Lites namísto PD uvažované Sharck. Dojde tak k sjednočení EPS ústředny v budově MV		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 21 z 22.5.2019 a podklady zaslané dne 11.6.2019		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ano, termín bude prodloužen o 100 dní v souběhu se změnovými listy č. 17 a 27		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		757 372,34 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		563 401,89 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		193 970,45 Kč
DPH 21%		40 733,79 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		234 704,24 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum:		

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		27
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce kuchyně, jídelny a kantýny – Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V514007002	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Sdružení H-K Letná HOSPIMED spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3, IČO 00676853 KOČÍ a.s., K Lipám 132, Písek, IČO 46683046	
Projektant:		
Předmět změnového listu:		
Úpravy v trafostanici		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Statické zpevnění uhlíkovými lamelami.		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace neřeší dočasné odpojení trafostanice po dobu realizace nezbytných prací.		
Nové řešení:		
Provedení provizorního přepojení trafostanice, zřízení prachotěsné, pochozí zástěny, dDrobné zednické opravy, změna zatřídění PO místnosti, výmalba		
Zdůvodnění změny:		
Vzhledem k nutnosti provedení statických úprav stropu v prostoru trafostanice je nutné odstavit trafostanici po nezbytně nutnou dobu, což je v rozporu s požadavky na bezpečnost areálu. Je nutné zřídit prochotěsnou, únosnou zástěnu, která ochrání jednotlivá trafo po dobu realizace statických úprav stropu a následných prací (PO lamel, stěrkování, štukování, výmalba). Dále dle požadavku PRE je nutné celý prostor po provedených pracích vymalovat a zajistit čistou, bezprašnou podlahu místnosti		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bez vlivu		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 22 z 29.5.2019 a podklady zaslané dne 11.6.2019		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ano, prodloužení termínu o 60 dní v souběhu se změnovými listy č. 17 a 26		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		608 056,81 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		206 500,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		401 556,81 Kč
DPH 21%		84 326,93 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		485 883,74 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum:		