



DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO Č. S/0292/2019/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČO: 00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulěnka – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: [REDACTED]

Ing. Filip Ryška – technik investičního odboru

tel: 558 609 268/email: [REDACTED]

Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru

tel: 558 609 259/email: [REDACTED]

- **dále jen objednatel č. 1**

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Se sídlem Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4

zastoupena: [REDACTED] generálním ředitelem

osoba oprávněna k podpisu smlouvy: [REDACTED] ředitel Správy Ostrava

adresa sídla správy a doručování: Mojžírovců 5/597, 70900 Ostrava

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení/číslo účtu:

ID datové schránky:

tel.

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] technický pracovník

[REDACTED] technický pracovník

- **dále jen objednatel č. 2**

- **objednatel č. 1 a č. 2 společně dále označování jako objednatel, pokud z ujednání smlouvy neplyne, že se ujednání týká výslovně objednatele č. 1 nebo č. 2**

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

zastoupena [redacted] [redacted] [redacted] předseda představenstva

[redacted] [redacted] [redacted] místopředseda představenstva

[redacted] [redacted] člen představenstva

IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v KOS Ostrava pod sp. Zn. Oddíl B vložka 2419

bankovní spojení/číslo účtu: KB Olomouc, č.ú: [redacted] ČSOB Olomouc, č.ú: [redacted]

ID datové schránky: wvcehcj

Kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] [redacted] [redacted]

tel: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel č. 1 a č. 2 společně dále označování jako objednatel, pokud z ujednání smlouvy neplyne, že se ujednání týká výslovně objednatele č. 1 nebo č. 2**

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 15.04.2019 na stavební práce pod názvem „Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka – najezd ul. Hlavní“.

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a neprováděné práce:

Dodatečnými stavebními pracemi jsou:

- Během bouracích a výkopových prací za rubem opěry 1 (od mostu směrem do centra Frýdku-Místku) bylo zjištěno, že v úrovni základové spáry opěry se objevuje poměrně velké množství vody. Úroveň zastižené vody byla ve větší hloubce, než byl původní předpoklad. Pro odvedení této vody z oblasti za rubem opěry bylo navrženo zvětšení průměru z původně navržené drenáže DN150 na DN250. V rámci souvisejících stavebních prací "části II - I/48 Frýdek-Místek, opěrné zdi v km 48,24" bylo zdokumentováno, že hloubka kanalizačních přípojek ze stávajících uličních vpustí na rampách je pro zaústění drenáže z rubu mostu nedostatečná. Tato skutečnost vedla k navržení nové uliční vpusti v začátku najezdu na rampu R1, do které bude nově navržená drenáž zaústěna. Drenážní potrubí bude tedy vedeno za rubem opěry 1 v hloubce cca 3,30m a dále bude pokračovat za rubem opěrné zdi najezdové rampy R1 do nové uliční vpusti. **Dodatečné práce se týkají části I a části II a jsou zaznamenány v změnových listech č. I.1 a č. II.1**
- Objednatel č. 1 vznesl dodatečný požadavek spočívající v doplnění světelného signalizačního zařízení (SSZ) o detekční systém na rampách silnice I/48 a signalizace dvou přechodů na těchto rampách. Důvodem je zvýšení bezpečnosti chodců při přechodu přes místní komunikaci. **Dodatečné práce se týkají části I a jsou zaznamenány ve změnovém listu č. I.2**

- Po otryskání líce opěry č. 1 mostu M-7 v rámci její sanace byly obnaženy trhliny na povrchu betonu, které bylo nutno zainjektovat. **Dodatečné práce se týkají části I a jsou zaznamenány ve změnovém listu č. I.4.**
- V rámci bouracích prací stávajících říms a koncových náběhů ramp R1 a R2 bylo nutné vybourat větší množství oproti předpokladu z projektové dokumentace. **Dodatečné práce se týkají části II a jsou zaznamenány ve změnovém listu č. II.2.**

Neprováděnými stavebními pracemi jsou:

- K méněpracím došlo na základě upřesnění skutečného množství výztuže spřažené desky, příčníků a závěrných zídek mostu M-7. Jedná se o dodávky na hlavní stavební výrobě, které byly účtovány dle skutečnosti – zjištěného množství. **Neprováděné práce se týkají části I a jsou zaznamenány ve změnovém listu č. I.3.**

Všechny podrobnosti jsou popsány ve změnových listech č. I.1 až I.4 (část I) a č. II.1 a II.2 (část II), které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1.

1.2. Původní článek 3. Doba, místo plnění, odstavec 1. se doplňuje o následující ujednání:

Termín dokončení díla se prodlužuje z důvodu dodatečných prací o 50 dnů.

1.3. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

Část I - Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka, nadjezd ulice Hlavní

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	32 780 701,27 Kč
DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	2 230 113,62 Kč
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	- 604 910,00 Kč
CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č. 1 BEZ DPH	34 405 904,89 Kč

Část II - I/48 Frýdek-Místek, opěrné zdi v km 48,24

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	49 667 869,98 Kč
DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	1 306 318,24 Kč
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	-319 254,00 Kč
CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č. 1 BEZ DPH	50 654 934,22 Kč

Část I + část II

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	82 448 571,25 Kč
CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č. 1 BEZ DPH	85 060 839,11 Kč

1.4. Přípustnost změn

Část I

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn části I smlouvy dle dodatku č. 1 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:

- a) dodatečné práce **dle změnovém listu č. I.1 a I.3** naplňují přípustnou změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, když hodnota dodatečných prací a neprováděných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla o 3,96 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 3,85 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla,
- b) dodatečné práce **dle změnovém listu č. I.2** naplňují přípustnou změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, když hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací činí 2,90 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla,
- c) neprováděné práce **dle změnového listu č. I.4.** nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o změny, které byly závislé na skutečnosti, tj. shora neprováděné práce byly oceněny jednotkovými cenami v soupisu prací a při realizaci díla poměřovány skutečným rozsahem provedení, tzn. jedná se o měřené stavební práce, které byly účtovány dle skutečnosti – zjištěného množství, a to v souladu se zněním smlouvy o dílo.

Celkové zvýšení ceny oproti původní ceně v SoD činí 4,96 %.

Část II

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn části I smlouvy dle dodatku č. 1 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:

- a) dodatečné práce **dle změnovém listu č. II.1** naplňují přípustnou změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, když hodnota dodatečných prací a neprováděných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla o 2,34 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 1,05 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla,
- b) dodatečné stavební práce **dle změnového listu č. II.2.** nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § dle ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o změny, které byly závislé na skutečnosti, tj. shora neprováděné práce byly oceněny jednotkovými cenami v soupisu prací a při realizaci díla poměřovány skutečným rozsahem provedení, tzn. jedná se o měřené stavební práce, které byly účtovány dle skutečnosti – zjištěného množství, a to v souladu se zněním smlouvy o dílo.

Celkové zvýšení ceny oproti původní ceně v SoD činí 1,99 %.

Součet veškerých dodatečných prací (část I a část II) činí 4,29% původní ceny díla. Při započtení měně prací činí rozdíl v ceně díla oproti SoD 3,17%.

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v 5 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel č. 1 a č. 2 po dvou vyhotoveních.

3. Tento dodatek je uzavřen ze strany objednatele č. 1 na základě rozhodnutí 28. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 08.10.2019.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn (část I a část II)
- Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn – část I
- Příloha č. 3 – Rekapitulace dosud provedených změn – část II
- Příloha č. 4 – Soupis změnových listů č. I.1 až I.4, č. II.1 a II.2
- Příloha č. 5 – Změnové listy č. I.1 až I.4 (část I)
- Příloha č. 6 – Změnové listy č. II.1 a II.2 (část II)

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku

V Olomouci

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

člen představenstva

Za objednatele č. 2

ředitel Správy Ostrava