

Číslo smlouvy objednatele: 617/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 839/2019
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1061/2019
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele 9-0279A19

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO „II/408 LESNÁ - MILÍČOVICE“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
zastoupena [redacted] Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava,

IČO: 430 05 560
sp. zn. B 1006

na základě plné moc a

[redacted] úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava,
na základě plné moci
(společně)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 6. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 10. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Vybudování, demontáž, včetně uvedení do původního stavu provizorní komunikace (bypass) spojující v Milíčovicích silnice II/408 a III/40826. Na základě požadavku vyjádření č.j. JMK 80126/2019, objízdná trasa autobusů linkové a osobní dopravy bude mezi Milíčovicemi a Vracovicemi vedena obousměrně po provizorní komunikaci (bypass) spojující v Milíčovicích silnice II/408 a III/40826 a s přihlédnutím k podmínce SP č.j. MUZN 40347/2018 bod b. 19 třetí etapa stavby bude realizována mimo měsíc červenec a srpen (na této komunikaci bude provoz veden kyvadlově a bude řízen světelným signalizačním zařízením).
- Zřízení výhyben na objízdné trase autobusů linkové dopravy bude mezi Milíčovicemi a Vracovicemi na provizorní komunikaci spojující v Milíčovicích silnice II/408 a III/40826. Na základě požadavku vyjádření č.j. JMK 80126/2019 bude objízdná trasa autobusů linkové dopravy mezi Milíčovicemi a Vracovicemi vedena obousměrně po provizorní komunikaci spojující v Milíčovicích silnice II/408 a III/40826 po účelové komunikaci vedoucí z křižovatky silnic III/40826 a III/41829 do Horního Břečkova (na této komunikaci bude provoz veden kyvadlově, bude řízen světelným signalizačním zařízením a budou zřízeny výhybny, včetně demontáže).
- Na základě požadavku dopravního inženýra [redacted] - POLICIE ČR. Úprava množství směrových sloupků.
- Havarijní stav čel propustku. Z důvodu havarijního stavu čel propustku, který nebyl s ohledem na jejich nedostupnost v době zpracování PDPS znám, muselo být provedeno odstranění stávajících čel a následně vybudovaná nová čela propustku.
- Dopravně inženýrská opatření - zkrácení doby výstavby. Dopravně inženýrská opatření - zkrácení doby výstavby. Skutečná doba realizace 11+27 = 38 dnů.
- Dopravně inženýrská opatření - zkrácení doby výstavby - 3. etapa nebyla realizována. Dopravně inženýrská opatření - zkrácení doby výstavby - 3. etapa nebyla realizována z důvodu převedení dopravy na provizorní komunikaci (bypass).

- Dopravně inženýrská opatření - 2. etapa - doplnění přechodného dopravního značení. Dopravně inženýrská opatření - 2. etapa - doplnění přechodného dopravního značení. Objízdná trasa autobusů linkové osobní dopravy byla mezi Milíčovicemi a Vracovicemi vedena obousměrně po provizorní komunikaci (bypas) spojující v Milíčovicích silnice II/408 a III/40826 (na této komunikaci byl provoz veden kyvadlově a bude řízen světelným signalizačním zařízením).
- Dopravně inženýrská opatření - Částečná uzavírka - Pracovní místo 29. 7. - 20. 8. 2019.
- Dopravně inženýrská opatření - Silnice bez VDZ 29. 7. - 20. 8. 2019.
- Upřesnění výměr na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby, včetně vyhotovení DSPS. Na základě skutečného provedení stavby (DSPS) a po geodetickém zaměření skutečného provedení stavby, byly upřesněny počty měrných jednotek.
- Nevyhotovený geometrický plán. Na základě projednání s odborem dopravy MÚ Znojmo není třeba dokládat geometrický plán. Tato skutečnost bude zaznamenána v zápise ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby a v kolaudačním souhlasu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

33.010.495,10 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Tlumačově, dne 22. 10. 2019

V Brně, dne 1. 11. 2019



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

