

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 04/2019**ev. číslo zhotovitele: 7466/2019/9019**

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2586 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

„Uničov – obnova vodovodu a kanalizace v ulicích Hrubého a Dukelská”

SMLUVNÍ STRANY

O b j e d n a t e l:

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,

Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany

společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : RNDr. Ivan Kosatík, ředitel společnosti
ve věcech technických : Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek
Ing. Pavla Špačková, investiční technik
IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Bankovní spojení :
č.ú. :
Telefon:
Email : vhs@vhs-ol.cz

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) a

Z h o t o v i t e l:

LB 2000, s.r.o.**U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc**

Společnost je zapsána v odd. C, vl. 14167 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce: Ing. Tomáš Svetko, jednatel
ve věcech technických : Radko Svák, vedoucí provozního úseku
IČ : 64618081
DIČ : CZ 64618081

Bankovní spojení :

č.ú. :

Telefon :

Email :

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel se shodli na dodatku č.2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25.4.2019 takto:

Cena díla byla upravena v důsledku více a méně prací, které byly objednatelem odsouhlaseny. V případě víceprací se jednalo především o úpravu základové spáry pod betonovým sedlem kanalizace DIIIa, odbourání a obnovu betonové desky ve skladbě konstrukce cyklotrasy nad řadem V1 a obtížím při pokládce řadu V3, kdy se část výkopů prováděla ručně. Méněpráce vznikly především u zemních prací z důvodu užší šířky rýhy a z důvodu snížení rozsahu obnov povrchů, kdy část povrchů byla provedena v rámci revitalizace sídliště, kterou zajišťovalo Město Uničov.

Vzhledem k uvedeným méně a vícepracím se snižuje cena díla „Uničov – obnova vodovodu a kanalizace v ulicích Hrubého a Dukelská“ dle rozpočtu k dodatku č.2 předloženého zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, o částku:

-116 434,04- CZK bez DPH

Celková smluvní cena tedy činí:

6 084 848,06,- CZK bez DPH

Slovy: šestmilionůosmdesátčtyřitisícosmsetčtyřicetosm korun českých šest haléřů

Ostatní ustanovení citované smlouvy, pokud nejsou změněny tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Příloha: Rozpočet více a méně prací

V Olomouci dne 17.10.2019

Za objednatele:

V Olomouci dne 17.10.2019

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Ivan Kosatík
Ředitel společnosti,

.....
Ing. Tomáš Svetko
Jednatel společnosti