

Harmonogram výlukových prací stavba: Oprava traťového úseku Olomouc hl.n. - Senice na Hané - Kostelec na Hané

Předpokládaný termín výluky : 26.11. - 3.12.2019

Poř.č.	Popis práce	20.11.	21.11.	22.11.	23.11.	24.11.	25.11.	26.11.	27.11.	28.11.	30.11.	1.12.	2.12.	3.12.	4.12.	5.12.	6.12.	7.12.
SO 01.1 Železniční svršek																		
1	Souvislé čištění kolejového lože																	
2	Demontáž KR po 25m																	
3	Zřízení vrstvy KL																	
4	Úprava zemního tělesa																	
5	Zřízení nového KR v ose																	
6	Úprava GPK ASP																	
7	Doplnění KL kamenivem																	
8	Výměna LISů																	
9	Svaření do BK																	
10	Úprava stezek																	
11	Úklid a předání staveniště																	

V Olomouci dne 24.10.2019

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 467511

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b900d61c-ae74-4a3c-a922-f12d4d221c12

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.11.2019 07:02:00



69781614-47b9-4091-82e1-e433a646e18b