

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Název zakázky (akce):** Výměna kolejnic v úseku Český Těšín – Polanka nad Odrou

**Číslo veřejné zakázky:** 63519101

**Pořadové číslo změnového listu:** 1

**Zdůvodnění a popis změny:** Při přípravě stavby a plánování výluk byly plánované práce a směr stavby zamýšlen v jiném sledu než byly následně výluky schváleny. Z toho důvodu došlo ke změně sledu výměny kolejnic. Tyto změny vyvolaly úpravu rozsahu svařování. Teplota při svařování vyhovovala přilehlým úsekům (nebylo nutno nahřívat, napínat kolejnicové pásy). Během stavby byl zjištěn vyhovující stav betonových pražců určených na výměnu – nebyla nutná výměna (pražce byly dodány).

S touto změnou vygenerovali méně práce a více práce na železničním svršku a spodku.

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

**Finanční vyjádření změny v Kč: viz. přiložený rozdílový výkaz výměr**

<b>Přehled prací</b> (v členění podle soupisu prací)	<b>Vícepráce</b> [Kč]	<b>Méněpráce</b> [Kč]
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49		
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "e"		
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49		
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60		
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený		
<b>Celkem</b>	<b>158 000,00,-</b>	<b>82 050,00,-</b>
Cena dle SOD	13 196 026,95,-Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	13 196 026,95,-Kč	
<b>Cena díla po změně dle Dodatku č....</b>	<b>13 271 976,95,-Kč</b>	

<b>Celková hodnota změny</b>	
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	

Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	
---	--

**1/ Návrh změny vypracoval:**

Datum: 15. 10. 2019

Podpis: .....

**2/ Stanovisko TDS:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 15. 10. 2019

Podpis: .....

Jméno:

Datum: 15. 10. 2019

Podpis: .....

**3/ Stanovisko přednosta odborné správy:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 16. 10. 2019

Podpis: .....

**4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 16. 10. 2019

Podpis: .....

**5/ Stanovisko ředitele OŘ:**

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří Macho  
.....

Datum: 17. 10. 2019

Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 467908

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 14575335-83df-4d7d-aeb2-c1a9ed72103c

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.11.2019 08:27:00



8f4e1d2d-2faf-45a2-a60b-70e4175d7ccf