

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 854/2019
Číslo smlouvy zhotovitele: 0102 003 1

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDACTED], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], ředitel sekce technické
[REDACTED], referent oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným**
sídlo: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice
oprávněni k podpisu smlouvy: Vilém Řáha, jednatel
Ing. Pavel Procházka, jednatel
oprávněni jednat o věcech smluvních: Vilém Řáha, jednatel
Ing. Pavel Procházka, jednatel
Ing. Jiří Kavan, prokurista
oprávněni jednat o věcech technických: [REDACTED], tel.: [REDACTED]
[REDACTED], tel.: [REDACTED]
IČO: 402 33 308
DIČ: CZ40233308
bankovní spojení: ČSOB, a. s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 2. 5. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem „**Zákolanský potok ř.km 0,0 – 1,825, Kralupy nad Vltavou – úprava koryta toku a rekonstrukce opěrných zdí**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu dokončení díla, jehož potřeba vznikla z důvodu zjištění nepředvídatelných skutečností při provádění díla, a které objednatel nemohl předvídat ani přes vynaložení náležitě péče a které zapříčinily prodloužení doby nezbytné pro realizaci díla. Jedná se zejména o následující skutečnosti:
 - skutečný rozsah nového kamenného opevnění zjištěný po odtěžení sedimentů,
 - zpracování realizační dokumentace a následné provedení dočasného zajištění plynovodu a stavební jámy záporovou stěnou.Posun termínu dokončení díla byl sjednán s ohledem na dobu nezbytně nutnou k realizaci dodatečných prací na díle.
4. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dále úprava ceny díla v důsledku vyhrazených změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ a čl. III. odst. 5. smlouvy o dílo spočívajících v provedení určitých prací v jiné výměře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu prací.
5. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dále:
 - a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena,
 - b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná,
 - c) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
 - b) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději do 20. 12. 2019.
 - c) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 20. 1. 2020.

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):6 357 705,03 Kč

vyhrazené dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH):67 047,31 Kč

vyhrazené méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH):- 219 203,58 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 4 (bez DPH):824 926,44 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 4 (bez DPH):- 14 151,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 5 (bez DPH):1 174 670,39 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 6 (bez DPH):446 641,37 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 6 (bez DPH):- 254 782,78 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):8 382 853,18 Kč

(slovy: osmmilionůtřistaosmdesátdvatisícsmsetpadesát tři korun českých osmnáct haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Aktualizovaného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (Oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Aktualizovaný soupis prací).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Vilém Řáha
jednatel
**Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným**

.....
Ing. Pavel Procházka
jednatel
**Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným**