

Číslo smlouvy zhotovitele: 181139070  
Číslo smlouvy objednatele: I-S/50/2018  
Číslo dodatku SVAK: I-S/38/2019

## DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

### „Kanalizace Řeznovice – Hrubšice“

uzavřené dne 20.06.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.07.2018, dodatku č. 2 ze dne 03.10.2018 a dodatku č. 3 ze dne 20.08.2019 mezi:

#### I.

#### Smluvní strany

##### Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

se sídlem: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice  
Osoba oprávněná jednat: [redacted] jednatel; [redacted], člen správní rady  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: [redacted], jednatel; [redacted], místopředseda  
Provozu Ivančicko  
- ve věcech technických: [redacted], vedoucí technik Provozu Ivančicko  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 2304050399/0800  
Česká národní banka číslo účtu 94-22218641/0710  
IČO: 49458892  
DIČ: CZ49458892

dále jen „Objednatel“

##### společnost „Řeznovice“

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

##### 1) COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: [redacted], ředitel divize silničního stavitelství  
- ve věcech technických: [redacted], manažer regionu Jihomoravský  
- ve věcech stavby: [redacted], manažer regionu Jihomoravský

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 7408201/0100  
Identifikační číslo: 26177005  
DIČ: CZ26177005

## 2) IDPS s.r.o.

se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 102593

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatel
- ve věcech technických: [REDACTED]
- ve věcech stavby: [REDACTED], hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 281482340/0300  
Identifikační číslo: 47537205  
DIČ: CZ47537205

## 3) POHL cz, a.s.

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 4934

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí obchodního zastoupení Brno
- ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí obchodního zastoupení Brno
- ve věcech stavby: [REDACTED], geotechnik

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.  
Číslo účtu: 4200388669/6800  
Identifikační číslo: 25606468  
DIČ: CZ25606468

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo z důvodu níže popsaných pro projekt „Kanalizace Řeznovice – Hrubšice“.

## II.

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XIX. odst. 8 Smlouvy o dílo uzavřené dne 20.06.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.07.2018, dodatku č. 2 ze dne 03.10.2018 a dodatku č. 3 ze dne 20.08.2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 4.

### Zdůvodnění:

- ZL č. 02/2019 – **název změny:** Splašková kanalizace Řeznovice - Stoka A - výkop rýh v silně zvodnělých ŠP nad rámec DPS, IO 101.01, **důvod změny:** Obec Řeznovice - STOKA A-výkop rýh se prováděl v silně zvodnělých ŠP ve větší míře, než předpokládal projekt (DPS),
- ZL č. 03/2019 - **název změny:** Splašková kanalizace Řeznovice - Hrubšice - dodání části poklopů spl. kanalizace s logem SVAKI, IO.101 a IO.103, **důvod změny:** Obec

Řeznovice a Hrubšice - část dodávky litinových poklopů kanal. šachet bude s logem SVaKI (dodatečný požadavek objednatele),

- ZL č. 04/2019 – **název změny:** Splašková kanalizace Řeznovice a Hrubšice - Řeznovice: Stoka A, A1, A2, A4, A5, A5.1, A6, část B; Hrubšice:A,A3,A4.1, A5 provizorní zásyp rýh, IO.101 a IO.103, **důvod změny:** Obec Řeznovice a Hrubšice - Řeznovice: Stoka A, A1, A2, A4, A5, A5.1, A6, část na B; Hrubšice:A,A3,A4.1,A5 - provedení provizorního zásypu rýh z důvodu budoucích plánovaných celoplošných oprav komunikací ve spolupráci MUIV po dešťové kanalizaci,
- ZL č. 05/2019 – **název změny:** Splašková kanalizace Řeznovice - Stoka B - ztížené výkopy rýhy, tekuté písky, odbočka pro hřiště, rozebrání chodníku a silnič. panelů, obrub, bourání části dešť. kanalizace, IO 101.11, **důvod změny:** Obec Řeznovice -STOKA B výkop rýh se prováděl v silně zvodnělých ŠP ve větší míře, než předpokládal projekt (DPS),
- ZL č. 06/2019 – **název změny:** Splašková kanalizace Hrubšice - Stoka A(ŠA21 - ŠA24 – 58 m) - Bourání části dešť. kanalizace, IO.103.01, **důvod změny:** Obec Hrubšice Stoka A - ŠA21 - ŠA24 - kolize se stávající dešťovou kanalizací,
- ZL č. 07/2019 – **název změny:** Splašková kanalizace Hrubšice - Stoka A5-zhotovení suchovodu v souvislosti s přeložkou vodovodu, vysazení 1 ks odbočky DN250/160 u ŠA7-5), IO 101.07, **důvod změny:** Obec Hrubšice Stoka A5, nepřetžitě zásobování vodou v lokalitě bylo nutné zajistit tzv. suchovodem dle místních podmínek pro zdejší majitele nemovitostí při plánované realizaci přeložky vodovodu,
- ZL č. 08/2019 – **název změny:** Obec Řeznovice Stoka B.2 Š č.3 - 4, bourání stávající DK DN500-10m -kolize s DK, IO 101.13, **důvod změny:** Obec Řeznovice Stoka B.2 Šč.3 - 4, bourání stávající DK DN500-10m -kolize se stávající DK,
- ZL č. 09/2019 – **název změny:** Obec Řeznovice Stoka A.2 - přepojení vodovodních přípojek DN32, kolize s vodovodem, se spádišť.š.č. 9, IO 101.03, **důvod změny:** Obec Řeznovice Stoka A.2 - přepojení vodovodních přípojek DN32 - kolize s vodovodem,
- ZL č. 10/2019 – **název změny:** Obec Hrubšice - výtlačný řad zařízení ŽB desky a odláždění 2 - řádkem z kostek u RŠ2, IO 11.104, **důvod změny:** Obec Hrubšice Výtlač V - z důvodu lepšího zabezpečení a zesílení konstrukce okolí RŠ2 a poklopu výtlačku V v Hrubšicích pro možné poškození zatížením zem. technikou dle požadavku SVaKI a TDI,
- ZL č. 11/2019 – **název změny:** Obec Řeznovice - STOKA C.1 NOVÁ, IO 101.15.1, **důvod změny:** Obec Řeznovice - STOKA C.1 NOVÁ. Na základě požadavku objednatele zpracoval projektant VRV PD a výkaz výměr, který byl oceněn zhotovitelem dle OP,
- ZL č. 12/2019 - **název změny:** Obec Řeznovice - Odbočení z veřejné kanalizace - Řeznovice přípojka 127, IO 11.108, **důvod změny:** Obec Řeznovice -Odbočení z veřejné kanalizace - Řeznovice přípojka 127. Na základě požadavku objednatele zpracoval projektant VRV PD a výkaz výměr, který byl oceněn zhotovitelem dle OP,

- ZL č. 13/2019 – **název změny:** Obec Řeznovice - Odbočení z veřejné kanalizace - Řeznovice - přípojka hřiště, IO 11.108, **důvod změny:** Obec Řeznovice - Odbočení z veřejné kanalizace - Řeznovice - přípojka hřiště. Na základě požadavku objednatele zpracoval projektant VRV PD a výkaz výměr, který byl oceněn zhotovitelem dle OP,
- ZL č. 13/2019 – **název změny:** Obec Řeznovice - Odbočení z veřejné kanalizace - Řeznovice - přípojka hřiště, IO 11.108, **důvod změny:** Obec Řeznovice - Odbočení z veřejné kanalizace - Řeznovice - přípojka hřiště. Na základě požadavku objednatele zpracoval projektant VRV PD a výkaz výměr, který byl oceněn zhotovitelem dle OP,
- ZL č. 14/2019 – **název změny:** Obec Řeznovice - Zajištění ČSOV 01 Řeznovice proti vztlaku podzemní vody dodatečným kotvením, IO\_11\_105, **důvod změny:** Obec Řeznovice - Zajištění ČSOV 01 Řeznovice proti vztlaku podzemní vody dodatečným kotvením,
- ZL č. 16/2019 – **název změny:** Obec ŘEZNOVICE- Stoka B - dláždění vodoteče – VP, IO 101.11, **důvod změny:** Obec Řeznovice - Stoka B- z důvodu opětovného zpevnění dna vodoteče pro zlepšení obslužnosti pro obyvatele Řeznovic v dané lokalitě a v dotčeném území dle požadavku SVaKI a TDI, odsouhlaseno projektantem VRV,
- ZL č. 17/2019 – **název změny:** Splašková kanalizace Řeznovice a Hrubšice - Řeznovice: Stoka B2,B2.1, část B ŠB26-ŠB28; Hrubšice:A1,A2,A4 provizorní zásyp rýh, IO.101 a IO.103, **důvod změny:** Obec Řeznovice a Hrubšice - Řeznovice: Řeznovice Stoka B2,B2.1, část B ŠB26-ŠB28; Hrubšice:A1,A2,A4-provedení provizorního zásypu rýh z důvodu budoucích plánovaných celoplošných oprav komunikací ve spolupráci MUIV po dešťové kanalizaci,
- ZL č. 18/2019 – **název změny:** IO.101 ČSOV 02 Řeznovice ODVĚTRÁNÍ ŠACHTY, MTZ A DO. PATKY PRO JEŘÁBEK, DTTO. STOŽÁR PRO ANTÉNU, DOD. ANTÉNY+OSAZ., DTTO. SLOUPKU S PATKOU PS\_11\_106, **důvod změny:** ČS OV 02 Řeznovice. Byly provedeny práce, které neobsahovaly položky ve výkazu výměr a nebyly součástí projektové dokumentace.
  - Odvětrání šachty - dle požadavku TDI a SVKI byla zvolena delší a vhodnější trasa potrubí z důvodu prostorových u ČSOV
  - Provozovatel VAS, a.s., požadoval osadit jeřábek na patku - dodání a osazení patky od spol. Zemský-se souhlasem TDI a SVKI
  - CS Tech - pro dálkové řízení ČS pro kompatibilitu při provozu ost. ČSOV požadavek na dodání venkovní antény s patkou-nebylo v DPSP. Vícepráce se týkaly jen dodání a osazení bet.patky v terénu, ne samotné antény (ne vnitřní, ale venkovní).
  - Pro zviditelnění ČS v terénu kvůli možnému poškození bylo doporučeno TDI a odsouhl. SVKI osadit oc. slopupek s patkou v její blízkosti (trasírka),
- ZL č. 19/2019 – **název změny:** IO.101 ČS OV 01 Hrubšice ODVĚTRÁNÍ ŠACHTY, MTZ A DO.PATKY PRO JEŘÁBEK, DTTO. STOŽÁR PRO ANTÉNU, DOD.ANTÉNY+OSAZ., DTTO. SLOUPKU S PATKOU PS\_11\_107, **důvod změny:** ČS OV 01 Hrubšice. Byly provedeny práce, které neobsahovaly položky ve výkazu výměr a nebyly součástí projektové dokumentace.

- Odvětrání šachty - dle požadavku TDI a SVKI byla zvolena delší a vhodnější trasa potrubí z důvodu prostorových u ČSOV
  - Provozovatel VAS, a.s., požadoval osadit jeřábek na patku - dodání a osazení patky od spol. Zemský-se souhlasem TDI a SVKI
  - CS Tech - pro dálkové řízení ČS pro kompatibilitu při provozu ost. ČSOV požadavek na dodání venkovní antény s patkou-nebylo v DPSP. Vícepráce se týkaly jen dodání a osazení bet. patky v terénu, ne samotné antény (ne vnitřní, ale venkovní).
  - Pro zviditelnění ČS v terénu kvůli možnému poškození bylo doporučeno TDI a odsouhl. SVKI osadit oc. sloupek s patkou v její blízkosti (trasírka),
- ZL č. 20/2019 – **název změny:** IO.101 ČSOV 01 Řeznovice ODVĚTRÁNÍ ŠACHTY, MTZ A DO.PATKY PRO JEŘÁBEK, DTTO.STOŽÁR PRO ANTÉNU, DOD.ANTÉNY+OSAZ.,DTTO.SLOUPKU S PATKOU PS\_11\_105, **důvod změny:** ČS OV 01 Řeznovice. Byly provedeny práce, které neobsahovaly položky ve výkazu výměr a nebyly součástí projektové dokumentace.
    - Odvětrání šachty - dle požadavku TDI a SVKI byla zvolena delší a vhodnější trasa potrubí z důvodu prostorových u ČSOV
    - Provozovatel VAS, a.s., požadoval osadit jeřábek na patku - dodání a osazení patky od spol. Zemský - se souhlasem TDI a SVKI
    - CS Tech - pro dálkové řízení ČS pro kompatibilitu při provozu ost. ČSOV požadavek na dodání venkovní antény s patkou - nebylo v DPSP. Vícepráce se týkaly jen dodání a osazení bet. patky v terénu, ne samotné antény(ne vnitřní, ale venkovní).
    - Pro zviditelnění ČS v terénu kvůli možnému poškození bylo doporučeno TDI a odsouhl. SVKI osadit oc. sloupek s patkou v její blízkosti (trasírka),
- ZL č. 21/2019 – **název změny:** PS 105.01 Strojně technologická část - ČSOV 01 Řeznovice, **důvod změny:** Obec Řeznovice - ČSOV 01 - změna technologie - opatření k zamezení zápachu na výtlačném řadu V1,
- ZL č. 22/2019 – **název změny:** Hrubšice - Přeložka dešťové kanalizace na A2, IO.103.03 Stoka A2, **důvod změny:** Stoka stávající DK (beton DN800) byla zastížena v odlišné poloze oproti PD - křížila trasu nově budované SK. Vzhledem k havarijnímu stavu nebylo možné tuto DK podejít. Dále byla v tomto prostoru zastížena stávající přípojka plynovodu,
- ZL č. 23/2019 – **název změny:** SK Hrubšice, stoka A - přeložka plynovodního řadu a sdělovacího kabelu- zemní práce, IO.103.01 Stoka A, **důvod změny:** Při výstavbě SK Hrubšice, stoka A, úsek ŠA23-ŠA24 byl zjištěn odlišný výškový průběh stávajícího plynovodního řadu DN160. Tento plynovod se nachází v hloubce cca 1,8 m, což neumožňuje dodržet prostorovou normu pro křížení kanalizace s plynovodem,
- ZL č. 24/2019 – **název změny:** Kanalizace Hrubšice stoka A2 - vložení šachty ŠA2-18a, IO 11\_103.03, **důvod změny:** Mezi šachtami ŠA2-18 a ŠA2-19 byla zjištěna kolize se stávajícím vodovodním řadem - tento řad je uložen v nižší niveletě než předpokládala PD.

Změnové listy včetně všech příloh jsou přílohou a součástí smlouvy o dílo.

### III.

1. Z důvodu uzavření dodatku č. 3. ke smlouvě o dílo, kterým byl prodloužen termín realizace díla, a to z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele, a dále s ohledem na již řádně dokončené dílo z více než 80%, na kterém se Objednatel chystá zahájit zkušební provoz, dohodly se smluvní strany na změně podmínek předání a převzetí díla.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Čl. XIII., odst. 1. se doplňuje a za jeho text se vkládá nový text tohoto znění:

*„V případě, že Zhotovitel dokončí část díla, jako ucelený a provozu schopný celek, je objednatel povinen tuto část díla převzít.“*

Čl. XVII., odst. 1. se doplňuje a za jeho text se vkládá nový text tohoto znění:

*„V případě, že dojde k částečnému předání a převzetí díla, se bankovní záruka na dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla snižuje na 10 % ceny díla zbývajících (tj. nepředané a nepřevzaté) části díla.“*

Čl. XVII., odst. 4. se doplňuje a za jeho text se vkládá nový text tohoto znění:

*„V případě, že dojde k částečnému předání a převzetí díla, předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 2 % z ceny části díla, která byla předána a převzata.“*

### IV.

Objednatel a Zhotovitel se tímto dodatkem č. 4 dohodli na změně čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

<b>Položka</b>	<b>Cena díla v Kč (bez DPH)</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena díla v Kč (vč. DPH)</b>
<b>Cena díla</b>	62.604.079,26	13.146.856,64	75.750.935,90

z toho:

- uznatelné náklady dotačního programu MZe 129 300 – Podprogramu 129 303 – Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II ve výši 59.603.491,54 Kč, DPH (21 %) 12.516.733,22 Kč, cena s DPH ve výši 72.120.224,76 Kč,
- neuznatelné náklady dotačního programu MZe 129 300 – Podprogramu 129 303 – Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II ve výši 3.000.587,72 Kč, DPH (21 %) 630.123,42 Kč, cena s DPH ve výši 3.630.711,14 Kč.

### V.

#### **Závěrečná ujednání:**

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě č. I-S/50/2018 ze dne 20.06.2018 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. I-S/50/2018 ze dne 20.06.2018 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.

4. Tento dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel tři vyhotovení.

V Ivančicích, dne: 30.9.2019

V Brně, dne: 30.9.2019

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....  
[redacted], jednatel

.....  
[redacted]  
COLAS CZ, a.s.

.....  
[redacted], člen správní rady,  
místopředseda Provozu Ivančicko

.....  
[redacted]  
IDPS s.r.o.

.....  
[redacted]  
POHL cz, a.s.