

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Č. j.: VS-116854-30/ČJ-2017-8007PS-VERZAK  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  
předpisů  
(dále jen „OZ“)

### I. Smluvní strany

#### **ČESKÁ REPUBLIKA**

#### **Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za kterou činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. 9. 2016, č. j.:  
VS-21259-5/ČJ-2016-800020-SP ředitel věznice vrchní rada plk. Ing. Pavel Zange

adresa věznice: Vykmanov 22, P. O. Box 100, 363 50 Ostrov

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423 Právnícká osoba – při výkonu působností v oblasti veřejné správy se  
Vězeňská služba nepovažuje dle zákona č. 235/20014 Sb. za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: [REDAKCE], číslo účtu: [REDAKCE]

**(dále jen „objednatel“)**

a

#### **SECURITY TECHNOLOGIES a.s.**

se sídlem: Komprdova 4333/20, 615 00 Brno

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7394

zastoupený: Kamilem Urbánkem – statutárním ředitelem

IČO: 44015542

DIČ: CZ44015542

Bankovní spojení: [REDAKCE], číslo účtu: [REDAKCE]

**(dále jen „zhotovitel“)**

**(společně jako „smluvní strany“)**

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve  
znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě č.j.: VS-116854-30/ČJ-2017-8007PS-  
VERZAK:

### II. Předmět dodatku č. 2

1. Předmětem dodatku č. 2 je písemná žádost zhotovitele ze dne 31. 10. 2019 o uzavření  
dodatku č. 2 ke smlouvě ze dne 18. 12. 2018 č.j.: VS-116854-30/ČJ-2017-8007PS-VERZAK,  
uzavřené na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Ostrov – reko a rozšíření  
SaSZP“ (dále jen „smlouva“). **Dodatek má spočívat v prodloužení lhůty pro zhotovení díla  
o 14 dní.**

2. Zhotovitel svou žádost o prodloužení lhůty pro zhotovení díla bez uplatnění sankcí  
plynoucích ze smlouvy opírá ustanovením čl. III odst. 8 smlouvy a odůvodnil tím, že ze  
strany objednatele byly v závěrečné fázi průběhu plnění smlouvy požadovány změny oproti

původnímu zadání, které mají za následek prodloužení lhůty pro zhotovení díla o výše uvedený počet dní. Konkrétně se jedná o následující změny oproti původnímu zadání:

- a) doplnění klientského PC, monitoru a Joystiku na nové pracoviště objektu AB,
- b) doplnění převodníku do rozvaděčů (pilířů PRK) v zakázaném pásmu pro panoramatické kamery,
- c) instalace krabic MIS do objektu, kde jsou zakončeny datové kabely Tcekpfle,
- d) změna pozic kamer na objekt L oproti realizační dokumentaci.

3. Žádost byla posouzena objednatelem ve spolupráci s TDS. Bylo konstatováno, že důvody uvedené zhotovitelem pro prodloužení lhůty pro zhotovení díla jsou objektivní a požadovaná délka prodloužení lhůty k předání díla je adekvátní zjištěnému stavu. Současně objednatel prohlásil, že výše uvedené změny požadoval po zhotoviteli v závěrečné fázi plnění smlouvy na základě praktických zjištění z prováděného díla, a to z důvodu potřebného zdokonalení předmětu díla.

4. Objednatel dále konstatoval, že v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky byla lhůta pro provedení díla 365 kalendářních dní a byl to zhotovitel, který sám navrhl lhůtu kratší. Nedojde tudíž o prodloužení termínu pro zhotovení díla v rozsahu navrhovaném objednatelem. Dále objednatel považuje za vhodné uvést, že požadovaný termín plnění díla nebyl hodnotícím kritériem ve veřejné zakázce „Ostrov – reko a rozšíření SaSZP“.

5. Na základě výše uvedeného objednatel konstatuje, že se jedná o změnu závazku ze smlouvy k předmětné veřejné zakázce spočívající v prodloužení lhůty pro předání díla, kterou lze akceptovat s ohledem na příslušná ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### **III. Změna smlouvy**

Na základě skutečností uvedených v Čl. II tohoto dodatku, se shora uvedená smlouva v platném znění, se souhlasem obou smluvních stran a v souladu s ustanovením čl. III. odst. 8 a čl. XVIII. odst. 5 smlouvy mění takto:

V čl. IV. „Doba a místo plnění“ se původní text odst. 1 nahrazuje následujícím textem:

- 1. Dokončené dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy vč. zkušebního provozu a po odstranění případných vad a nedodělků, bude zhotovitelem předáno protokolárně objednateli nejpozději do 305 kalendářních dnů od data zahájení realizace díla dle odst. 2 a 3 tohoto článku.**

### **IV. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy v platném znění zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že jim v souvislosti s dohodnutým prodloužením termínu předání díla nevznikla žádná škoda ani jiná újma, kterou by mohly spravedlivě požadovat po druhé smluvní straně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dva a objednatel tři stejnopisy.

4. Tento Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Ostrově dne:

V Brně dne:

Č.j.: VS-116854-135/ČJ-2017-8007PS-VERZAK

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada  
plk. Ing. Pavel Zange  
ředitel věznice Ostrov

Kamil Urbánek  
statutární ředitel