

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi

1/ **Město Moravský Krumlov**
 nám. Klášterní 125
 672 11 Moravský Krumlov
 IČ 00293199

na straně jedné jako objednatel, dále jen jako „objednatel“

a

2/ **OSP, spol. s r.o.**
 se sídlem Moravský Krumlov, Okružní 394, PSČ 672 01
 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 3612
 IČ 44026421; DIČ CZ44026421

jako zhotovitel na straně druhé, dále jen jako „zhotovitel“

Článek I Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je změna v čl. III. *Termíny* a čl. IV. *Cena díla a platební podmínky* uzavřené Smlouvy o dílo, uzavřené dne 8. 11. 2016. Jedná se změnu termínu dokončení prací a změnu ceny díla z důvodu více a méněprací požadovaných objednatelem stavby **II. Obnova horního zámeckého parku, Moravský Krumlov**. Položkový rozpočet více a méněprací je přílohou tohoto dodatku.

Článek II Termíny

Termín dokončení prací: 22. 12. 2016

Článek III Cena díla a platební podmínky

Cena stavebních prací (díla) dle původní Smlouvy o dílo činí:

Cena díla dle původní SoD bez DPH	978 929,- Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	482 820,- Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	401 668,- Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	897 777,- Kč
DPH 21 %	188 533,- Kč
Celková cena díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH	1 086 310,- Kč

Cena dodatku č. 1 ruší a nahrazuje cenu díla dle původní smlouvy o dílo.

1

parafa za

objednatele

parafa za zhotovitele

Článek III Ustanovení společná a závěrečná


- (1) Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- (2) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- (3) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha „Položkové rozpočty stavby – II. Obnova horního zámeckého parku, Moravský Krumlov – změny“, ze dne 19. 12. 2016.

Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov dne 20. 12. 2016.

Seznam příloh

- č. 1 Položkové rozpočty více a méněprací

V Moravském Krumlově dne 20. 12. 2016



Město Moravský Krumlov
Mgr. Tomáš Třetina
starosta



OSI, spol. s r.o.
Ing. Vlastimil Kocanda
jednatel

II. Obnova horního zámeckého parku, Moravský Krumlov – změny

	Rozpočet	Méněpráce	Vícepráce	Rozdíl	Celkem
Objekt soc. zázemí	306 913 Kč		61 632 Kč	61 632 Kč	368 545 Kč
Elektroinstalace	139 685 Kč	45 718 Kč	252 798 Kč	207 080 Kč	346 765 Kč
Úpravy parku	83 364 Kč			0 Kč	83 364 Kč
Objekt pódia	448 967 Kč	437 102 Kč	87 238 Kč	-349 864 Kč	99 103 Kč
Celkem	978 929 Kč	482 820 Kč	401 668 Kč	-81 152 Kč	897 777 Kč

Částky uvedeny bez DPH

II. Obnova horního zámeckého parku, Moravský Krumlov – změny Objekt sociálního zázemí
Vícepráce - zhotovení úklidové místnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Zhotovení úklidové místnosti				
1	342255024R00	Příčky z desek pórobeton	m2	4,50	590,00	2 655,00
1	342R01	Kotvení příček do stávajícího zdiva	m	5,30	125,00	662,50
2	612481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	9,00	185,00	1 665,00
3	612R_01	Vyrovňávka zdiva	m2	11,50	268,00	3 082,00
4	602016141RT1	Štuk na stěnách, strop vnitřní PROFI Feinputz, ručně	m2	14,20	105,00	1 491,00
5	612R_02	Penetrace	m2	22,50	36,00	810,00
6	612R_03	Zapravení drážek ve zdivu po instalacích	kus	1,00	850,00	850,00
7	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	1,00	1 270,00	1 270,00
8	766R_01	Dveře vnitřní vč. kování, D+M, bílé, práh	kus	1,00	3 860,00	3 860,00
9	783R_01	Nátěr ocelových zárubní	kus	1,00	350,00	350,00
10	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, nad 25x25 cm	m2	2,20	385,00	847,00
11	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	5,70	35,00	199,50
11	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	2,20	10,00	22,00
11	771589791R00	Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	2,20	50,00	110,00
11	771R_01	D+M soklík	m	1,50	195,00	292,50
11	59764V2	Dlažba protiskluz 250x250x9 mm	m2	3,00	275,00	825,00
11	781471107RT1	Obklad vnitř.stěn, keram. rezný, hladký, MC, 20x20 cm lepidlo CL- S	m2	9,00	370,00	3 330,00
11	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	3,00	30,00	90,00
11	781779705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	9,00	10,00	90,00
11	59760101.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 6-7 mm	m	3,00	20,00	60,00
11	59781960	Obklad.pórovinové	m2	10,00	170,00	1 700,00
11	784452921R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+oškr. míst. 3,8 m	m2	7,00	50,00	350,00
11	M21R_01	Elektroinstalace	kpl.	1,00	2 850,00	2 850,00
11	M23R_01	Dodávka + montáž výlevky vč. dopojení	kus	1,00	6 150,00	6 150,00
11	M23R_02	Dodávka + montáž pákové baterie (k výlevce)	kus	1,00	2 680,00	2 680,00
11	M23R_03	Vodoinstalace + odpadní potrubí k výlevce vč. bouracích prací, stavební výpomocí	kpl.	1,00	18 940,00	18 940,00
11	99R_01	Přesun hmot, stavebních kapacit,	kpl.	1,00	4 600,00	4 600,00
11	97R_01	Odvoz sutí a vybouraných hmot, vč. přesunu, poplatku	kpl.	1,00	1 800,00	1 800,00
	Celkem za	Zhotovení úklidové místnosti				61 631,50

Celkem vícepráce Objekt sociálního zázemí

61 632 Kč

II. Obnova horního zámeckého parku, Moravský Krumlov – změny Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Změnový list elektroinstalace (VO) - méněpráce				
		Montážní práce				
1		Montáž svítidla EL1	ks	-10,00	224,00	-2 240,00
2		Pojistka E27, 10A	ks	-10,00	22,40	-224,00
3		Atyp. dvířka pro osvětl. stožárek vč. nátěru	ks	-10,00	224,00	-2 240,00
4		Odrez. osvětl. stožárků vč. nátěru	ks	-10,00	560,00	-5 600,00
		Práce dodávka				
5		Svorkovnice do stožárku pro smyčk. AYKY5x10	ks	-10,00	336,00	-3 360,00
6		Atyp. dvířka pro osvětl. stožárek vč. nátěru	ks	-10,00	392,00	-3 920,00
7		Pojistka E27, 10A	ks	-10,00	13,44	-134,40
8		Svítidlo EL1	ks	-10,00	2 800,00	-28 000,00
		Celkem za				-45 718,40

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Změnový list elektroinstalace (VO) - vícepráce				
		Dodávka + montáž				
1		Dodávka + montáž stožáru vč.patky a svítidla	ks	5,00	27 840,00	139 200,00
2		Dodávka + montáž zemního pásu vč. spojek	m	147,00	64,00	9 408,00
3		Dodávka + montáž jistič 3 fázový	ks	1,00	1 340,00	1 340,00
4		Dodávka + montáž zásuvkové skříně PVC do PVC piliře (2 x zásuvka 230 V, 1x 16A, 1x 32A)	ks	1,00	15 600,00	15 600,00
4		Dodávka + montáž kabel CYKY 5x6 mm (pro osvětlení a zásuvkovou skříň)	ks	296,00	135,00	39 960,00
4		Výkop rýhy, zásyp, lískové lože, odvoz výkopku, signal páska	m	142,00	295,00	41 890,00
4		Demontáž stávajících stožárů a likvidace	kus	10,00	540,00	5 400,00
		Celkem za				252 798,00

Celkem vícepráce, méněpráce Elektroinstalace
207 080 Kč

II. Obnova horního zámeckého parku, Moravský Krumlov – změny Objekt pódia

Stavba :	2016/37 Obnova zámeckého parku M.Krumlov	Rozpočet: 2016/37
Objekt :	04 Objekt pódia	Objekt pódia

Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
2	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 obvod pódia:0,3*0,1*(12,62+13,37+15,82+12,07)	m3	1,62	3 000,00	4 849,20
3	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení obvod pódia:0,15*(12,62+13,37+15,82+12,07)	m2	8,08	320,00	2 586,24
4	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	8,08	70,00	565,74
5	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) obvod pódia:4*(12,62+13,37+15,82+12,07)/1000*1,08	t	0,23	26 500,00	6 169,20
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				-14 170,38
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
6	622471317RV7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 barva silikonová podezdívka pódia:0,8*(13,4+12,6+15,8+12)	m2	43,04	145,00	6 240,80
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				-6 240,80
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
7	632411115R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 15 mm oprava nášlapné vrstvy pódia - 20%:180/100*20	m2	36,00	400,00	14 400,00
8	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 pódium:180	m2	180,00	35,00	6 300,00
9	632478125RT1	Reprofilace-cement.hmoty tl.do 20 mm schody:(0,18+0,3)*1,5*4*2	m2	5,76	700,00	4 032,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				-24 732,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
10	965042221RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm obvod pódia:0,3*0,1*(12,62+13,37+15,82+12,07)	m3	1,62	2 400,00	3 879,36
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				-3 879,36
Díl: 97		Prorážení otvorů				
11	602016103RT3	Posítk stěn sanační, ručně 80 % pokrytí plochy podezdívka pódia:0,8*(13,4+12,6+15,8+12)	m2	43,04	55,00	2 367,20
12	602016121RT9	Omlitka stěn WTA, ručně tloušťka vrstvy 30 mm hrubá podezdívka pódia:0,8*(13,4+12,6+15,8+12)	m2	43,04	370,00	15 924,80
13	602016151RT1	Štuk systému WTA, ručně tloušťka vrstvy 3 mm podezdívka pódia:0,8*(13,4+12,6+15,8+12)	m2	43,04	110,00	4 734,40
14	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm obvod pódia:12,62+13,37+15,82+12,07	m	53,88	160,00	8 620,80
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				-31 647,20
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
18	762523108V1	Položení podlah WPC na podkladový rošt vč. provedení lemování z WPC prken	m2	180,00	250,00	45 000,00
19	762526110R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm 180	m2	180,00	80,00	14 400,00
20	762-100	Klip startovací nerez pro podlahy WPC vč. nerez šroubu 58*4	kus	62,00	22,00	1 364,00
21	762-101	Klip nerez pro podlahy WPC vč. nerez šroubu 19ks/m2 180*19	kus	3 420,00	14,00	47 880,00
22	762-102	WPC podlahové prkno tl. 25mm, nosnost 450kg 180*1,05	m2	189,00	950,00	179 550,00
23	762-104	Lemovací prkno WPC 70x12mm (13,37+12,62+15,82+12,07)*1,1	m	59,27	125,00	7 408,50
24	762-105	Šroub nerez 4x30mm pro uchycení lemovacího prkna .60/0,5	kus	120,00	5,00	600,00
25	605163	Podkladní hranol WPC 30x50mm 382*1,1	m	420,20	125,00	52 525,00
26	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	3 487,28	0,50	1 743,64
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				-350 471,14
Díl: 773		Podlahy teracové				
27	773991001R00	Broušení teracových podlah dvojnásobně schody:(0,18+0,3)*1,5*4*2	m2	5,76	1 000,00	5 760,00
28	998773201R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 6 m	%	57,60	3,50	201,60
	Celkem za	773 Podlahy teracové				-5 961,60
	Celkem měněpráce					-437 102 Kč

Vícepráce

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Změna doporučené technologie				
3	960R	Vybourání stáv. schodů	m3	1,55	3 960,00	6 138,00
4	400R	Schodiště betonové, stupně prefabrikované 6 ks, šířka 1,5 m (bez zábradlí), povrch vibrován protiskluzný	kus	2,00	31 400,00	62 800,00
5	200R	Základ pod schodiště	kus	2,00	5 800,00	11 600,00
6	990R	Vnitrostaveništní doprava a přesun	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
7	960R	Odvoz sutí a vybouraných hmot	kus	1,00	2 200,00	2 200,00
	Celkem za	Změna doporučené technologie				87 238,00

Celkem vícepráce

87 238 Kč

Celkem vícepráce, měněpráce Objekt pódia

-349 864 Kč