



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Č. 52/2019/OMM

### „Bytové domy č.p. 1111 – 1113 na ulici Horní v Kopřivnici – snížení energetické náročnosti“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

mezi:

Název:	Město Kopřivnice
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Ing. Miroslav Kopečný, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	
Sídlo:	
IČO:	
DIČ:	
Právní forma:	
Zápis v OR:	
Zastoupen:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

(„zhotovitel“)

#### 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2019 smlouvu o dílo Č. 52/2019/OMM (dále také jen „SoD“).
- 1.2. V souladu s čl. 3.9. SoD, který stanoví, že v případě méněprací/víceprací musí být uzavřen dodatek k SoD a ve spojení s čl. 15.3. SoD, který stanoví, že text SoD lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze č. 1 SoD (položkový rozpočet) upravuje o provedení dodatečných prací (méněpráce a vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 k SoD, který jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době :  
Zahájení díla : 11. 9. 2019  
Dokončení díla : nejpozději do 6. 12. 2019
- 2.3. V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, upravuje objednatel stavební práce následovně :
- Likvidace náletové zeleně kolem objektů pro umožnění montáže KZS
  - Změna výšky soklu
  - Statické zajištění atik
  - Plastová dvířka pro HDS
  - Výměny HUP
  - Označení objektů čísly popisnými
  - Úprava stávající nopové fólie
  - Zvýšeny podle niky schodišťové stěny
  - Odstranění části izolačních přizdivek
  - Výměna anglických dvorků
  - Demontáž a zpětná montáž mříží a zábradlí
  - Dodávka a montáž nového keramického soklu
  - Nátěr větracích mřížek

Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 19% původní hodnoty závazku. Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovým listem dle přílohy č. 1.

### 2.4. Článek 5.1. nově zní:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a změnového listu č. 1 činí:

Cena bez DPH:	6 555 608,02 Kč
DPH 21 %:	983 341,40 Kč
Cena s DPH :	7 538 949,42 Kč

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek může být měněn pouze dohodou stran v písemné formě.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 1 k SoD jsou vypořádány všechny nároky smluvních stran vztahující se k dokončení díla v termínu stanoveném v tomto dodatku a k méněpracím a vícepracím specifikovaným v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a ohledně těchto již zhotovitel nevznese žádné další nároky.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.4. Smluvní strany si dodatek přečetly a prohlašují, že veškerá ujednání obsažená v tomto dodatku jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.5. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  
příloha č. 1 – změnový list
- 3.7. Schvalovací doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 1 k SoD schválila Rada města Kopřivnice dne \_\_\_\_\_ svým usnesením č. \_\_\_\_\_.

V Kopřivnici dne \_\_. \_\_. 2019

V Ostravě dne \_\_. \_\_. 2019

\_\_\_\_\_  
objednatel

\_\_\_\_\_  
zhotovitel