

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ


ze dne 24. 11. 2017, o provedení projektových, průzkumných, geodetických
a inženýrských prací a činností pro akci

„II/150 Přeřov – jiohozápadní obchvat, přeložka“

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje, na základě povření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:




Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: HBH Projekt spol. s r.o.
Spisová značka: C 3996 vedená u Krajského soudu v Brně
Se sídlem: Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
Zastoupený: Ing. Radovanem Hrnčířem, jednatelem společnosti
Ing. Ivanem Budíkem, jednatelem společnosti
Společnost zastupuje každý z jednatelů samostatně.

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

(oba společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2017/03650/OI/DSM ze dne 24. 11. 2017

ČÁST A.

Dne 24. 11. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2017/03650/OI/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „**II/150 Přerov – jihozápadní obchvat, přeložka**“.

Dne 6. 2. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 1, kterým byly upraveny termíny plnění.

Dne 9. 1. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 2, kterým byly rovněž upraveny některé termíny plnění.

Dne 3. 6. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 3, kterým byly rovněž upraveny některé termíny plnění (dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Zhotovitel písemnou žádostí ze dne 10. 10. 2019 požádal objednatele o prodloužení dílčího termínu plnění z důvodu časové náročného průběhu inženýrské činnosti. V této souvislosti zhotovitel uvedl, že územní řízení je aktuálně přerušeno dle 12/2019, kdy důvodem přerušeni jsou zejména požadavky správců dotčené technické a dopravní infrastruktury na rozpracování dokumentace do větších podrobností, než odpovídá stupni DÚR (zejména plyn, teplovod, drážní objekty, včetně dalších požadavků ŘSD a KÚOK-ODSH). Zpracování těchto požadavků a následné získání potřebných vyjádření a stanovisek je časově náročné a vyvolá nutnost posunu dohodnutých termínů plnění. Z hlediska pracností nedochází k navýšení ceny díla, ale je nutné v předstihu provést (nebo subdodavatelsky zajistit) některé činnosti, se kterými bylo počítáno až při zpracování dalších stupňů PD. Vzhledem k dosavadnímu průběhu se předpokládá nutný posun termínu přerušeni územního řízení do 02-03/2020 a proto zhotovitel požádal o úpravu termínu plnění podle čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo pod písm. d).

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění uvedeném v čl. IV. odst. 1 písm. d) Smlouvy o dílo.

Článek IV. odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní:

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- | | |
|---|---|
| a) termín předání mapového podkladu a všech požadovaných průzkumů | do 28. 6. 2019 |
| b) termín předání DUR | do 3 měsíců od předání ukončeného posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) nebo do 3 měsíců od termínu dle bodu a) |

- | | |
|-----------------------------------|--|
| c) termín podání žádosti o UR | nejpozději do 30. 4. 2019 |
| d) termín předání pravomocného UR | nejpozději do 30. 6. 2020 |
| e) termín předání DSP | nejpozději do 6 měsíců po získání pravomocného ÚR |
| f) termín předání pravomocného SP | nejpozději do 6 měsíců od uzavření majetkoprávních smluv |
| g) termín předání DPS | nejpozději do 6 měsíců po získání pravomocného SP |

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/75/13/2019 ze dne 21. 10. 2019.

V Olomouci dne: [redacted]
objednatel: [redacted]

Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

V Brně dne: 29 -10- 2019
zhotovitel: [redacted]

HBH Projekt spol. s r.o.
Ing. Radovan Hrnčíř
ředitel a jednatel společnosti