

Harmonogram stavby: N19-047 SŠ polygrafická Olomouc

Zhotovitel : Stavitelství Pospíšil s.r.o.
Na zákopě 636/2b
77900 Olomouc-Chválkovice

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	2 020					
					květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
N19-047	SŠ polygrafická Olomouc	18.05.2020	12.10.2020	8 112 408	421 079	1 075 276	1 852 620	2 114 730	2 194 504	454 199
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	18.05.2020	12.10.2020	112 680	10 659	22 841	23 602	23 602	22 841	9 136
VRN.1	Vedlejší rozpočtové náklady	18.05.2020	12.10.2020	101 000	9 554	20 473	21 155	21 155	20 473	8 189
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	18.05.2020	12.10.2020	101 000	9 554	20 473	21 155	21 155	20 473	8 189
ON.1	Ostatní náklady	18.05.2020	12.10.2020	11 680	1 105	2 368	2 446	2 446	2 368	947
OST	Ostatní náklady	18.05.2020	12.10.2020	11 680	1 105	2 368	2 446	2 446	2 368	947
01	Rekonstrukce šaten v budově teoretické	18.05.2020	12.10.2020	7 999 728	410 420	1 052 435	1 829 018	2 091 129	2 171 664	445 063
06	Vzduchotechnika	22.06.2020	05.10.2020	669 643		56 856	195 839	195 839	189 522	31 587
D1	Z1 - Větrání šaten	22.06.2020	05.10.2020	640 965		54 422	187 452	187 452	181 405	30 234
D2	Z2 - Odsávání hygienického zařízení	22.06.2020	05.10.2020	15 322		1 301	4 481	4 481	4 336	723
D3	Ostatní práce	22.06.2020	05.10.2020	13 356		1 134	3 906	3 906	3 780	630
05	Vytápění - demontáž	18.05.2020	19.06.2020	30 581	12 974	17 607				
713	Izolace tepelné	18.05.2020	19.06.2020	1 376	584	792				
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	18.05.2020	19.06.2020	5 531	2 347	3 185				
734	Ústřední vytápění - armatury	18.05.2020	19.06.2020	543	230	313				
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	18.05.2020	19.06.2020	11 797	5 005	6 792				
930	Hodinové zúčtovací sazby	18.05.2020	19.06.2020	11 334	4 808	6 526				
08	Zařízení slaboproudé elektrotechniky	22.06.2020	05.10.2020	864 832		73 429	252 923	252 923	244 764	40 794
D12	Montáž IP TLF VRÁTNÍK + PŘÍSTUP	22.06.2020	05.10.2020	11 542		980	3 375	3 375	3 267	544
D15	Dokumentace skutečného stavu rozvodů	22.06.2020	05.10.2020	28 320		2 405	8 282	8 282	8 015	1 336
D2	Materiál	22.06.2020	05.10.2020	672 154		57 070	196 573	196 573	190 232	31 705
D3	Montáž	22.06.2020	05.10.2020	95 299		8 091	27 871	27 871	26 972	4 495
D6	Montáž	22.06.2020	05.10.2020	18 312		1 555	5 355	5 355	5 183	864
D9	Montáž	22.06.2020	05.10.2020	39 206		3 329	11 466	11 466	11 096	1 849
07	Silnoproudá elektrotechnika	22.06.2020	05.10.2020	397 791		33 775	116 335	116 335	112 582	18 764
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	22.06.2020	05.10.2020	10 214		867	2 987	2 987	2 891	482
M74	Elektromontáže	22.06.2020	05.10.2020	362 111		30 745	105 900	105 900	102 484	17 081
M74R13	Rozvaděč R 01	22.06.2020	05.10.2020	25 466		2 162	7 448	7 448	7 207	1 201
02	Vnitřní instalace ZTI	22.06.2020	05.10.2020	186 969		15 875	54 680	54 680	52 916	8 819
1	Zemní práce	22.06.2020	05.10.2020	49 172		4 175	14 380	14 380	13 917	2 319
4	Vodorovné konstrukce	22.06.2020	05.10.2020	2 159		183	632	632	611	102
95	Různé dokončovací konstrukce a práce p	22.06.2020	05.10.2020	2 000		170	585	585	566	94
713	Izolace tepelné	22.06.2020	05.10.2020	2 477		210	724	724	701	117
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	22.06.2020	05.10.2020	33 595		2 852	9 825	9 825	9 508	1 585
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	22.06.2020	05.10.2020	33 542		2 848	9 809	9 809	9 493	1 582
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	22.06.2020	05.10.2020	46 998		3 990	13 745	13 745	13 301	2 217
767	Konstrukce zámečnické	22.06.2020	05.10.2020	4 546		386	1 330	1 330	1 287	214
930	Hodinové a zúčtovací sazby	22.06.2020	05.10.2020	12 480		1 060	3 650	3 650	3 532	589
01	Rekonstrukce šaten v budově teoretické	18.05.2020	12.10.2020	5 649 165	385 174	823 650	1 158 992	1 421 103	1 523 252	336 994
1	Zemní práce	22.06.2020	07.07.2020	247 892		139 439	108 453			
11	Zemní práce - přípravné a přidružené prá	31.08.2020	14.09.2020	12 450				830	11 620	
27	Zakládání - základy	07.07.2020	14.07.2020	61 479			61 479			
31	Zdi podpěrné a volné	27.07.2020	10.08.2020	171 656			57 219	114 437		
34	Stěny a příčky	03.08.2020	10.08.2020	13 530				13 530		
4	Vodorovné konstrukce	10.07.2020	17.07.2020	27 311			27 311			
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a plo	14.09.2020	21.09.2020	13 760					13 760	
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a plo	21.09.2020	28.09.2020	51 822					51 822	
61	Úprava povrchů vnitřní	10.08.2020	28.08.2020	414 095				414 095		
62	Úpravy povrchů vnější	07.09.2020	14.09.2020	3 202					3 202	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	13.07.2020	27.07.2020	246 517			246 517			
64	Osazování výplní otvorů	03.08.2020	10.08.2020	44 386				44 386		
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	08.06.2020	05.10.2020	73 567		14 100	19 005	19 005	18 392	3 065
94	Lešení a stavební výtahy	18.05.2020	12.10.2020	23 285	2 203	4 720	4 877	4 877	4 720	1 888
95	Různé dokončovací konstrukce a práce p	18.05.2020	12.10.2020	763 601	72 233	154 784	159 943	159 943	154 784	61 914
96	Bourání konstrukcí	18.05.2020	19.06.2020	114 604		48 620	65 984			
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	18.05.2020	19.06.2020	151 629	64 328	87 302				
997	Přesun sutě	18.05.2020	19.06.2020	380 281	161 331	218 950				
998	Přesun hmot	18.05.2020	12.10.2020	384 121	36 336	77 862	80 458	80 458	77 862	31 145
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	22.06.2020	14.09.2020	568 945		60 241	207 497	207 497	93 709	
713	Izolace tepelné	08.07.2020	23.07.2020	185 957			185 957			
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	05.10.2020	12.10.2020	41 990						41 990
742	Elektroinstalace - slaboproud	18.05.2020	12.10.2020	1 320	125	268	276	276	268	107
763	Konstrukce suché výstavby	03.08.2020	05.10.2020	299 867				135 877	140 563	23 427
766	Konstrukce truhlářské	03.08.2020	05.10.2020	443 747				201 073	208 006	34 668
767	Konstrukce zámečnické	31.08.2020	05.10.2020	139 022				3 862	115 852	19 309
771	Podlahy z dlaždic	31.08.2020	05.10.2020	260 411				7 234	217 009	36 168
776	Podlahy povlakové	31.08.2020	05.10.2020	302 095				8 392	251 746	41 958
781	Dokončovací práce - obklady keramické	31.08.2020	05.10.2020	116 330				3 231	96 942	16 157
783	Dokončovací práce - nátěry	31.08.2020	12.10.2020	6 381				148	4 452	1 781
784	Dokončovací práce - malby	31.08.2020	12.10.2020	83 914				1 951	58 545	23 418
04	Vytápění	22.06.2020	05.10.2020	171 819		14 588	50 249	50 249	48 628	8 105
713	Izolace tepelné	22.06.2020	05.10.2020	18 240		1 549	5 334	5 334	5 162	860
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	22.06.2020	05.10.2020	52 002		4 415	15 208	15 208	14 717	2 453
734	Ústřední vytápění - armatury	22.06.2020	05.10.2020	2 276		193	666	666	644	107
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	22.06.2020	05.10.2020	36 038		3 060	10 539	10 539	10 200	1 700
767	kovove stavební konstrukce	22.06.2020	05.10.2020	9 026		766	2 640	2 640	2 554	426
783	nátěry	22.06.2020	05.10.2020	15 358		1 304	4 491	4 491	4 347	724
930	Hodinové a zúčtovací sazby	22.06.2020	05.10.2020	38 880		3 301	11 371	11 371	11 004	1 834
03	Demontáž ZTI	18.05.2020	19.06.2020	28 927	12 272	16 655				
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	18.05.2020	19.06.2020	2 772	1 176	1 596				
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	18.05.2020	19.06.2020	1 299	551	748				
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	18.05.2020	19.06.2020	4 983	2 114	2 869				
930	Hodinové a zúčtovací sazby	18.05.2020	19.06.2020	19 873	8 431	11 442				
	Cena za měsíc				421 079	1 075 276	1 852 620	2 114 730	2 194 504	454 199
	Cena za rok						8 112 408			