



Číslo smlouvy zhotovitele: 13-0482A/17

Číslo smlouvy objednatele:

Dodatek č. 3
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Dlouhá Ves – ČOV a kanalizace“

uzavřené níže popsanými smluvními stranami dne 13. 9. 2017 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I.

Smluvní strany

Obec Dlouhá Ves

se sídlem: Dlouhá Ves 155, 352 01 Dlouhá Ves
Zastoupená: Ing. Ivana Vítovcová - starostka obce
Identifikační číslo: 00255416
DIČ: CZ00255416

dále jen „**Objednatel**“

a

Společníci společnosti „Společnost Dlouhá Ves“

(na základě společenské smlouvy ze dne 19. 4. 2017)

sídlem PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

PORR a.s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Zastoupená: Jiří Šára, prokurista PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby,
Oblast Čechy – Západ, a
Ing. Petr Semerád, prokurista PORR a.s.

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1006

(jako vedoucí společník/správce společnosti)

EVT Stavby s.r.o.

sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy
IČO: 25260766
DIČ: CZ25260766
Zastoupená: Josef Kunc, jednatel



společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
odd. C, vložka 10842

(jako společník společnosti)

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1091107720/5500
Kontaktní osoba: Jiří Šára, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Čechy - Západ
tel.: 602 384 039, e-mail: jiri.sara@porr.cz

Oprávněný zástupce:

- ve věcech technických: Ing. Igor Fryč, tel: 739 521 555

dále jen „**Zhotovitel**

- dále Objednatel a Zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

II.

Úvodní ujednání

Smluvní strany konstatují, že dne 13. 9. 2017 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Dlouhá Ves – ČOV a kanalizace**“ za podmínek této Smlouvy dílo – výstavbu kanalizace, čističky odpadních vod a související práce v obci Dlouhá Ves. K této Smlouvě o dílo smluvní strany dále dne 13.4.2018 uzavřely dodatek č. 1, jehož předmětem byla změna znění čl. XX Smlouvy o dílo, a dále dne 15.7.2019 dodatek č. 2, jehož předmětem byla dohoda o dílní změně vymezení předmětu díla (méněpráce a vícepráce) a tomu odpovídající změně ceny díla.

III.

Předmět tohoto dodatku č. 3

1. Smluvní strany tímto činí dohodu o dílní změně vymezení díla, původně vymezeného v čl. III. Smlouvy o dílo a jejích přílohách, a v dodatku č. 2, tak, že se v celém rozpočtu díla ruší položky „**Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)**“ a tyto se nahrazují položkami „**Recyklace zeminy – třídění, recyklace zeminy – drčení**“.
2. Konkrétní vymezení rušených položek (méněpráce) a nově ujednaných položek (vícepráce) je obsaženo v příloze č. 1 tohoto dodatku č.3 – **Soupis prací a dodávek – změnový list č. 2.**
3. **Změna ceny díla.** Cena díla se na základě tohoto dodatku č. 3 mění takto:

Cena původních položek „skládkovné“:	- 2.636.405,16 Kč bez DPH
Cena nových položek „recyklace zeminy“:	2.465.038,83 Kč bez DPH
Změna ceny díla dle dodatku č. 3:	- 171.366,33 Kč bez DPH



Položka	Cena díla v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Cena díla v Kč (vč. DPH)
Smlouva o dílo	96.281.872,-		20.219.193,-	116.501.065,-
Dodatek č. 2	-3.422.302,2			
Dodatek č. 3	-171.366,33			
Nová cena díla dle Smlouvy o dílo a dodatků č. 2 a 3	92.688.203,47		19.464.522,73	112.152.726,2

IV. Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo (ve znění dodatků č. 1 a 2), tímto dodatkem č. 3 nedotčená, se nemění a platí nadále.
- Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno Objednatel na zasedání obce dne *24.9.2019* číslo usnesení *a) 11)*


Příloha: Soupis prací a dodávek – změnový list č. 2

V Dlouhé Vsi dne: *31.10.*2019


V Praze dne: *21.10.*2019


za Objednatele:

za Zhotovitele:


Ing. Ivana Vítovcová
starostka obce

**OBEC
DLOUHÁ VES**


PORR a.s. -100-
Dubská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560
Jiří Šára a Ing. Petr Semerád
prokuristé PORR a.s.


EVT Stavby s.r.o.
Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY
Josef Kunc
jednatel EVT Stavby s.r.o.

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - Změnový list č. 2

Projekt: „Dlouhá Ves - ČOV a kanalizace“	Ev. číslo objednatele:	1/2017/COV
	Ev. číslo zhotovitele:	13-0482A/17
	Číslo akce objednatele:	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 2	Cena [CZK]			
	Dle SOč	Více práce	Méně práce	Dle změnového listu
Náklady soupisu celkem	2 636 405,16	2 465 038,83	-2 636 405,16	2 465 038,83
SO-01.02 - Propojovací potrubí	101 270,40	94 687,82	-101 270,40	94 687,82
SO-01.03 - Zpevněné plochy, oplocení, terénní úpravy	2 431,08	2 273,06	-2 431,08	2 273,06
SO-01.04 - Přípojka vodovodu	42 119,28	39 381,53	-42 119,28	39 381,53
01 - SO 01 - Kanalizační stoky a výtlačky	2 437 243,68	2 278 822,84	-2 437 243,68	2 278 822,84
02 - SO 02 - Čerpací stanice	53 340,72	49 873,58	-53 340,72	49 873,58

SOUPIS PRACÍ - Změnový list č. 2						Množství				Cena [CZK]			
ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Dle SOč	Více práce	Méně práce	Dle změnového listu	Dle SOč	Více práce	Méně práce	Dle změnového listu
Náklady soupisu celkem													
SO-01.02 - Propojovací potrubí													
	D	I	Zemní práce										
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaliny na skládce (skládkové)	t	120,00	843,920			843,920				
	D	NP	Nové položky										
99	K	101-s1	Recyklace zeminy - třídění	t	44,70		843,920		843,920				
100	K	102-s1	Recyklace zeminy - drcení	t	67,50		843,920		843,920				
SO-01.03 - Zpevněné plochy, oplocení, terénní úpravy													
	D	OP	Oplocení										
69	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaliny na skládce (skládkové)	t	120,00	20,259			-20,259				
	D	NP	Nové položky										
88	K	101-s1	Recyklace zeminy - třídění	t	44,70		20,259		20,259				
89	K	102-s1	Recyklace zeminy - drcení	t	67,50		20,259		20,259				
SO-01.04 - Přípojka vodovodu													
	D	I	Zemní práce										
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaliny na skládce (skládkové)	t	120,00	350,994			-350,994				
	D	NP	Nové položky										
95	K	101-s1	Recyklace zeminy - třídění	t	44,70		350,994		350,994				
96	K	102-s1	Recyklace zeminy - drcení	t	67,50		350,994		350,994				
01 - SO 01 - Kanalizační stoky a výtlačky													
	D	I	Zemní práce										
27	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaliny na skládce (skládkové)	t	120,00	20 310,364			-20 310,364				
	D	NP	Nové položky										
130	K	101-s1	Recyklace zeminy - třídění	t	44,70		20 310,364		20 310,364				
131	K	102-s1	Recyklace zeminy - drcení	t	67,50		20 310,364		20 310,364				
02 - SO 02 - Čerpací stanice													
	D	I	Zemní práce										
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaliny na skládce (skládkové)	t	120,00	444,506			-444,506				
	D	NP	Nové položky										
26	K	101-s1	Recyklace zeminy - třídění	t	44,70		444,506		444,506				
27	K	102-s1	Recyklace zeminy - drcení	t	67,50		444,506		444,506				