

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

- Stavba:** Rozvod plynu v areálu ZOO Zlín
- Objednatel:** ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
- Zhotovitel:** GASMONT Přerov s.r.o.
nábřeží Dr. E. Beneše 3400/19, 750 02 Přerov
- Projektant:** [REDACTED] Trpínky 484/7, 682 01 Vyškov
- Technický dozor:** [REDACTED], Hradská III, č.221, 763 17 Lukov

Datum vydání:

15.10.2019

Popis změny

Lokální změny trasy a lokální změny technického řešení vedení plynovodního potrubí.

Charakteristika změny

Změna technického řešení.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace byla navržena projektantem trasa a tomu odpovídající technické řešení vedení plynovodního potrubí.

Stav po změně

Trasa vedení plynovodního potrubí byla lokálně změněna a úpravě trasy bylo nutné přizpůsobit jeho technické řešení.

Zdůvodnění změny

Trasa vedení plynovodního potrubí byla před zahájením prací řádně vytyčena dle projektové dokumentace. Při obchůzce staveniště v rámci 1. KD za účasti zástupců objednatele, zhotovitele, projektanta a vykonavatele technického dozoru INV, GD, TDS a GP byla tato vytyčená trasa posouzena s ohledem na případnou kolizi se stávajícími areálovými rozvody technické infrastruktury, vzrostlými stromy, stávajícími stavebními objekty technického zázemí ZOO, aktuálně umístěnými karantenními a odchovovými voliérymi pro ptactvo a výběhy pro zvířata, předpokládanými aktuálními stavebními záměry objednatele apod.). Na základě výše uvedeného a na základě snahy o eliminaci případných dodatečně vyvolaných stavebních prací navyšující smluvní rozpočet byla na několika místech upravena trasa a technické řešení plynovodního potrubí.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 379.159,96 Kč bez DPH.

Přílohy

Příloha č.1 – položkový rozpočet změny 1

Vypracoval: [REDACTED], TDS

Odsouhlasil: [REDACTED], GP

Odsouhlasil: [REDACTED]
ředitel ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o.