



Číslo objednatele: 108/OI-Mo/18-Za
Číslo zhotovitele: 030114M0033
Číslo dodatku zhotovitele: 030114D0321

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č.1

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Zhotovitel:

sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních :

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:

EUROVIA CS, a. s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

realizující závod a adresa pro písemný styk:

EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Morava, závod
Ostrava, Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava - Kunčičky

45274924

CZ45274924

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Komerční banka a. s., č. ú. 190580105/0100

II.

1. Při provádění stavby Silnice II/473 - rekonstrukce mostu ev.č. 473-009 nad tratí SŽDC Havířov-Ostrava Bartovice v obci Šenov definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 108/OI-Mo/18-Za ze dne 8.2.2019 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty, nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla.
2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 30.10.2019.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně:
 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 258 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:
 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:


Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Původní cena bez DPH	39 434 973,26
vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	634 598,94
méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	1 374 242,93
Nová cena bez DPH	38 695 329,27
DPH	8 126 019,15
Nová cena vč. DPH	46 821 348,42

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ



.....

V Ostravě dne 30. 10. 2019



V Ostravě dne 30. 10. 2019

