

30.11.16

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Možný Přípustný/Vynucený						V a z b y ě. 1 - 6									
		Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	RV Rezerva	Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na F	Čas.h./ F	Druh činnost	na F	Čas.h./ F	Druh činnost	na F		
25747	SILNOPROUD ROZVADĚČE		0	2	0	9.5.17	9.5.17	0	x 5	25727	33	5	25707	33	0	0	0
7485	03 Zázemí koup.	0	0	0		20.5.17	20.5.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25757	PODLAŽ. TOPENÍ VST.BUDOVA		0	1	0	15.5.17	15.5.17	0	x 4	25747	0	0	0	0	0	0	0
7366	03 Zázemí koup.	0	0	0		20.5.17	20.5.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25767	STRUKT.KABELAŽ TRUBKY		0	1	0	9.5.17	9.5.17	0	x 4	25567	0	3	25123	0	2	25707	0
7555	03 Zázemí koup.	0	0	0		13.5.17	13.5.17	0	4	25687	0	0	0	0	0	0	0
25787	STRUKT.KABELAŽ VODIČE		0	2	0	15.5.17	15.5.17	0	x 5	25767	33	2	25727	0	0	0	0
7565	03 Zázemí koup.	0	0	0		27.5.17	27.5.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25807	VZDUCHOTECHNIKA		0	3	1	2.5.17	15.5.17	0	x 5	23506	33	2	25527	0	0	0	0
7695	03 Zázemí koup.	0	0	2		20.5.17	3.6.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR.		0	4	2	24.4.17	22.5.17	0	x 2	23554	0	3	23859	0	0	0	0
9905	03 Zázemí koup.	0	0	4		20.5.17	17.6.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ		0	2	0	15.5.17	15.5.17	0	x 4	25787	0	4	25657	0	5	25607	33
6106	03 Zázemí koup.	0	0	0		27.5.17	27.5.17	0	5	25707	33	5	25767	33	0	0	0
26407	DODAT.IZOLACE KONSTR.		0	2	0	22.5.17	5.6.17	0	x 5	25807	33	5	25507	33	5	25542	33
7116	03 Zázemí koup.	0	0	2		3.6.17	17.6.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26457	TESAŘI PODLAHY		0	2	0	22.5.17	5.6.17	0	x 5	25807	33	5	25507	33	4	25859	0
7626	03 Zázemí koup.	0	0	2		3.6.17	17.6.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26507	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR.		0	1	0	15.5.17	15.5.17	0	x 4	25757	0	4	23506	0	0	0	0
7136	03 Zázemí koup.	0	0	0		20.5.17	20.5.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26609	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR		0	2	1	9.5.17	29.5.17	0	x 5	25287	33	0	0	0	0	0	0
9316	03 Zázemí koup.	0	0	3		20.5.17	10.6.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26657	NÁTĚRY POTRUBÍ		0	1	0	22.5.17	5.6.17	0	x 5	26507	33	3	26609	0	0	0	0
7836	03 Zázemí koup.	0	1	2		27.5.17	10.6.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE		0	2	0	22.5.17	22.5.17	0	x 5	26507	33	5	26306	33	0	0	0
6306	03 Zázemí koup.	0	1	0		3.6.17	3.6.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27107	PODHLÉDY SDK		0	2	0	5.6.17	5.6.17	0	x 5	26706	33	5	25657	33	5	26306	33
7637	03 Zázemí koup.	0	0	0		17.6.17	17.6.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27127	TESAŘI OBKLADY DESKAMI		0	2	1	5.6.17	19.6.17	0	x 5	26657	33	5	26306	33	0	0	0
7627	03 Zázemí koup.	0	0	2		17.6.17	1.7.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27357	VODOVOD PŘISLUŠENSTVÍ		0	1	4	29.5.17	26.6.17	0	x 5	26306	33	3	26507	0	0	0	0
7227	03 Zázemí koup.	0	0	4		3.6.17	1.7.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27407	OBKLADY VNITŘNÍ		0	3	1	22.5.17	5.6.17	0	x 3	26706	0	3	26407	0	3	26457	0
7817	03 Zázemí koup.	0	0	2		10.6.17	24.6.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27457	KANALIZACE PŘISLUŠENSTVÍ		0	1	3	12.6.17	3.7.17	0	x 5	26706	33	5	25687	33	5	26457	33
7217	03 Zázemí koup.	0	0	3		17.6.17	8.7.17	0	5	26507	33	0	0	0	0	0	0
27607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ		0	3	0	5.6.17	12.6.17	0	x 5	26706	33	5	25687	33	5	26407	33
7717	03 Zázemí koup.	0	1	1		24.6.17	1.7.17	0	5	26457	33	0	0	0	0	0	0
27657	NÁTĚRY VNITŘNÍ		0	2	0	12.6.17	12.6.17	0	x 5	27107	33	5	25287	33	5	25637	33
7837	03 Zázemí koup.	0	0	0		24.6.17	24.6.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27707	MALBY VNITŘNÍ		0	2	0	12.6.17	12.6.17	0	x 5	27107	33	3	26609	0	5	26706	33
7847	03 Zázemí koup.	0	0	0		24.6.17	24.6.17	0	3	27407	0	0	0	0	0	0	0
27757	KLEMPÍŘI ODVĚTRÁNÍ SPOTŘ.		0	1	0	12.6.17	12.6.17	0	x 2	27707	0	0	0	0	0	0	0
7647	03 Zázemí koup.	0	0	0		17.6.17	17.6.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27807	PODLAHY POVLAKOVÉ		0	2	1	12.6.17	19.6.17	0	x 3	26706	0	5	26657	33	3	27127	0
7767	03 Zázemí koup.	0	0	1		24.6.17	1.7.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28107	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ		0	2	0	19.6.17	19.6.17	0	x 5	27757	33	5	25256	33	3	27607	0
7668	03 Zázemí koup.	0	0	0		1.7.17	1.7.17	0	5	27657	33	3	27807	0	0	0	0
28257	PODLAHY TEXTILNÍ		0	2	0	26.6.17	26.6.17	0	x 5	28107	33	5	27757	33	0	0	0
7768	03 Zázemí koup.	0	0	0		8.7.17	8.7.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28457	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ		0	1	1	19.6.17	26.6.17	0	x 4	27607	0	5	27407	33	0	0	0
7678	03 Zázemí koup.	0	0	1		24.6.17	1.7.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28507	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI		0	1	1	26.6.17	3.7.17	0	x 3	28107	0	5	27407	33	0	0	0
7258	03 Zázemí koup.	0	0	1		1.7.17	8.7.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28557	STRUKT.KABELAŽ KOMPL.		0	1	2	19.6.17	3.7.17	0	x 3	27607	0	5	25687	33	5	25747	33
7526	03 Zázemí koup.	0	0	2		24.6.17	8.7.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28607	MĚŘENÍ A REGULACE		0	1	4	29.5.17	26.6.17	0	x 7	26706	33	5	25637	33	5	25657	33
7368	03 Zázemí koup.	0	0	4		3.6.17	1.7.17	0	5	25667	33	5	25687	33	0	0	0
28627	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ		0	1	1	26.6.17	3.7.17	0	x 2	28457	0	0	0	0	0	0	0
7578	03 Zázemí koup.	0	0	1		1.7.17	8.7.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28707	SILNOPROUD KOMPLETACE		0	1	1	26.6.17	3.7.17	0	x 4	28107	0	5	25747	33	5	27757	33
7478	03 Zázemí koup.	0	0	1		1.7.17	8.7.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28849	VYČISTĚNÍ OBJEKTU		0	2	0	26.6.17	26.6.17	0	x 4	28257	0	4	28507	0	0	0	0
9528	03 Zázemí koup.	0	0	0		8.7.17	8.7.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



30.11.16

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	% dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			Druh	V a z b y ě. 1 - 6					
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec		na činnost F	Čas.h./ F	Druh na činnost F	Čas.h./ F	Druh na činnost F	Čas.h./ F
29227	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY		0		1	2.5.17	26.6.17	0	x 3	24357	0	0	0	0	0
7679	03 Zázemí koup.	0	0		8	6.5.17	1.7.17	0	0	0	0	0	0	0	0
29287	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ		0		1	9.5.17	26.6.17	0	x 5	24607	33	3	29227	0	0
7459	03 Zázemí koup.	0	0		7	13.5.17	1.7.17	0	0	0	0	0	0	0	0
29306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ		0		3	2.5.17	12.6.17	0	x 5	24157	33	0	0	0	0
6209	03 Zázemí koup.	0	0		6	20.5.17	1.7.17	0	0	0	0	0	0	0	0
29427	DESKY PARAPET A OKAPNICE		0		1	9.5.17	26.6.17	0	x 5	25287	33	0	0	0	0
6409	03 Zázemí koup.	0	0		7	13.5.17	1.7.17	0	0	0	0	0	0	0	0
29627	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY		0		1	6	22.5.17	3.7.17	0	x 4	25787	0	5	24807	33
7649	03 Zázemí koup.	0	0		6	27.5.17	8.7.17	0	0	0	0	0	0	0	0
29756	DLAŽBA VENKOVNÍ		0		1	4	5.6.17	3.7.17	0	x 3	26407	0	3	22751	0
6309	03 Zázemí koup.	0	0		4	10.6.17	8.7.17	0	0	0	0	0	0	0	0
29980	VÝST.KONTROLA,ODSTR.VAD		0		1	0	10.7.17	10.7.17	0	x 1	28849	0	0	0	0
908A	03 Zázemí koup.	0	0		0		14.7.17	14.7.17	14.7.17	0	0	0	0	0	0
03 Spoj.krček															
30169	OTLUČENÍ OMÍTEK		0		1	0	2.5.17	15.5.17	2.5.17	x 2	101	0	0	0	0
9780	03 Spoj.krček	0	0		2		6.5.17	20.5.17	0	0	0	0	0	0	0
30201	HLOUBENÉ VYKOPAVKY		0		1	0	2.5.17	9.5.17	2.5.17	x 2	101	0	0	0	0
1300	03 Spoj.krček	0	0		1		6.5.17	13.5.17	0	0	0	0	0	0	0
30287	DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ		0		1	0	2.5.17	15.5.17	2.5.17	x 2	101	0	0	0	0
7640	03 Spoj.krček	0	0		2		6.5.17	20.5.17	0	0	0	0	0	0	0
30317	DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR		0		1	1	2.5.17	15.5.17	0	x 2	30287	0	0	0	0
7670	03 Spoj.krček	0	0		2		6.5.17	20.5.17	0	0	0	0	0	0	0
30569	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT		0		1	2	2.5.17	15.5.17	0	x 4	30169	0	0	0	0
9790	03 Spoj.krček	0	0		2		6.5.17	20.5.17	0	0	0	0	0	0	0
30601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU		0		1	0	2.5.17	9.5.17	0	x 3	30201	0	0	0	0
1600	03 Spoj.krček	0	0		1		6.5.17	13.5.17	0	0	0	0	0	0	0
30701	NÁSYPY A SKLÁDKY		0		1	0	2.5.17	9.5.17	0	x 2	30601	0	0	0	0
1700	03 Spoj.krček	0	0		1		6.5.17	13.5.17	0	0	0	0	0	0	0
31202	ZÁKLADY		0		1	0	9.5.17	15.5.17	0	x 5	30701	50	0	0	0
2701	03 Spoj.krček	0	0		1		13.5.17	20.5.17	0	0	0	0	0	0	0
32751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU		0		1	0	15.5.17	22.5.17	0	x 5	31202	50	0	0	0
1702	03 Spoj.krček	0	0		1		20.5.17	27.5.17	0	0	0	0	0	0	0
33667	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY		0		1	0	15.5.17	22.5.17	0	x 2	31202	0	0	0	0
7673	03 Spoj.krček	0	0		1		20.5.17	27.5.17	0	0	0	0	0	0	0
33859	PŘESUN HMOT TE 3		0		2	1	15.5.17	22.5.17	0	x 2	31202	0	0	0	0
9903	03 Spoj.krček	0	0		1		27.5.17	3.6.17	0	0	0	0	0	0	0
34807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY		0		1	0	22.5.17	29.5.17	0	x 5	33667	50	5	30287	50
7644	03 Spoj.krček	0	0		1		27.5.17	3.6.17	0	0	0	0	0	0	0
35287	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠT		0		1	2	15.5.17	29.5.17	0	x 4	33667	0	5	30317	50
7675	03 Spoj.krček	0	0		2		20.5.17	3.6.17	0	0	0	0	0	0	0
37127	TESAŘI OBKLADY DESKAMI		0		1	1	22.5.17	29.5.17	0	x 5	33667	50	0	0	0
7627	03 Spoj.krček	0	0		1		27.5.17	3.6.17	0	0	0	0	0	0	0
38107	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ		0		1	0	29.5.17	5.6.17	0	x 3	33859	0	0	0	0
7668	03 Spoj.krček	0	0		1		3.6.17	10.6.17	0	0	0	0	0	0	0
39306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ		0		2	1	22.5.17	29.5.17	0	x 5	32751	50	0	0	0
6209	03 Spoj.krček	0	0		1		3.6.17	10.6.17	0	0	0	0	0	0	0
39627	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY		0		1	0	29.5.17	5.6.17	0	x 5	34807	50	0	0	0
7649	03 Spoj.krček	0	0		1		3.6.17	10.6.17	0	0	0	0	0	0	0
39687	NÁTĚRY VENKOVNÍ		0		1	1	29.5.17	5.6.17	0	x 4	39627	0	0	0	0
7839	03 Spoj.krček	0	0		1		3.6.17	10.6.17	0	0	0	0	0	0	0

Možný PřipustnýVynucený									V a z b y č. 1 - 6								
Index ČísDB	Název činnosti	% dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh činnost	na F	Čas.h./ F	Druh činnost	na F	Čas.h./ F	Druh činnost	na F	Čas.h./ F
39980	VYST.KONTROLA,ODSTR.VAD	0	0	1	1	5.6.17	12.6.17	0	x 1	38107	0	0	0	0	0	0	0
908A	03 Spoj.krček	0	0	1		10.6.17	17.6.17	17.6.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.6 Vněj.kanal.																	
40101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	0	0	1	0	13.2.17	13.2.17	13.2.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1100	03.6 Vněj.kanal	0	0	0		18.2.17	18.2.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	2	0	13.2.17	13.2.17	0	x 2	40101	0	0	0	0	0	0	0
1300	03.6 Vněj.kanal	0	0	0		25.2.17	25.2.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40501	PAŽENÍ	0	0	2	0	13.2.17	13.2.17	0	x 2	40301	0	0	0	0	0	0	0
1500	03.6 Vněj.kanal	0	0	0		25.2.17	25.2.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	2	1	13.2.17	20.2.17	0	x 2	40301	0	0	0	0	0	0	0
1600	03.6 Vněj.kanal.	0	0	1		25.2.17	4.3.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43007 PODKLAD POTRUBÍ																	
4501	03.6 Vněj.kanal.	0	0	0		4.3.17	4.3.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43508 ŠACHTY NA POTRUBÍ																	
8903	03.6 Vněj.kanal	0	0	2	0	20.2.17	20.2.17	0	x 5	40501	10	5	40301	10	0	0	0
46208 POTRUBÍ Z PLASTU																	
8706	03.6 Vněj.kanal.	0	0	0		11.3.17	11.3.17	0	x 5	43508	10	0	0	0	0	0	0
46228	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	0	0	1	0	13.3.17	13.3.17	0	x 5	46208	10	0	0	0	0	0	0
8909	03.6 Vněj.kanal.	0	0	0		18.3.17	18.3.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46359	SIGNAL VEDENÍ KAB CU	0	0	1	0	13.3.17	13.3.17	0	x 4	46228	0	2	46208	0	0	0	0
7436	03.6 Vněj.kanal.	0	0	0		18.3.17	18.3.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46558	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	0	0	1	0	13.3.17	27.3.17	0	x 4	46359	0	5	43508	10	0	0	0
8906	03.6 Vněj.kanal.	0	0	2		18.3.17	1.4.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46656	VSAKOVACÍ OBJEKTY	0	0	2	1	13.3.17	20.3.17	0	x 3	46359	0	5	43508	10	0	0	0
3806	03.6 Vněj.kanal.	0	1	1		25.3.17	1.4.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46751	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	0	0	1	0	13.3.17	27.3.17	0	x 4	46558	0	4	46208	0	0	0	0
1709	03.6 Vněj.kanal.	0	0	2		18.3.17	1.4.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46771	ODPAŽENÍ	0	0	1	0	20.3.17	20.3.17	0	x 5	46359	10	3	43508	0	0	0	0
1501	03.6 Vněj.kanal	0	0	0		25.3.17	25.3.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49309 ZÁSYPY																	
1706	03.6 Vněj.kanal.	0	0	0		1.4.17	1.4.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49980 VÝSTUPNÍ KONTROLA																	
908A	03.6 Vněj.kanal.	0	0	1	1	27.3.17	3.4.17	0	x 4	49309	0	0	0	0	0	0	0
06.1 Příp.kanal.																	
50159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	0	0	1	0	20.2.17	6.3.17	0	x 2	40101	0	0	0	0	0	0	0
9190	06.1 Příp.kanal.	0	0	2		25.2.17	11.3.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50171	ODSTR SILNIČ KONSTRUKCI	0	0	1	1	20.2.17	6.3.17	0	x 4	50159	0	0	0	0	0	0	0
1109	06.1 Příp.kanal.	0	0	2		25.2.17	11.3.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	1	0	27.2.17	6.3.17	0	x 6	40301	0	4	50171	0	0	0	0
1300	06.1 Příp.kanal.	0	0	1		4.3.17	11.3.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50501	PAŽENÍ	0	0	1	0	27.2.17	6.3.17	0	x 2	50301	0	3	50171	0	6	40501	0
1500	06.1 Příp.kanal.	0	0	1		4.3.17	11.3.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53007 PODKLAD POTRUBÍ																	
4501	06.1 Příp.kanal.	0	0	1		11.3.17	18.3.17	0	x 5	50501	100	6	43007	0	0	0	0
53508 ŠACHTY NA POTRUBÍ																	
8903	06.1 Příp.kanal.	0	0	1		18.3.17	25.3.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR	0	0	1	2	13.3.17	27.3.17	0	x 2	53007	0	3	50501	0	0	0	0
9905	06.1 Příp.kanal.	0	0	2		18.3.17	1.4.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56108 POTRUBÍ KAMENINOVÉ																	
8303	06.1 Příp.kanal.	0	0	1	0	13.3.17	20.3.17	0	x 5	53007	100	2	53508	0	0	0	0

30.11.16

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený										V a z b y ě. 1 - 6							
Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	RV Rezerva	Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh	na činnost	Čas.h./ F	Druh	na činnost	Čas.h./ F	Druh	na činnost	Čas.h./ F	
56228	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ		0	1	0	20.3.17	27.3.17	0	x 1	56108	0	6	46228	0	0	0	0
8909	06.1 Přip.kanal.	0	0	1		25.3.17	1.4.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56558	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET		0	1	0	20.3.17	3.4.17	0	x 5	53508	100	6	46558	0	0	0	0
8906	06.1 Přip.kanal.	0	0	2		25.3.17	8.4.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56751	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ		0	1	1	20.3.17	3.4.17	0	x 4	56558	0	6	46751	0	0	0	0
1709	06.1 Přip.kanal.	0	0	2		25.3.17	8.4.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56771	ODPAŽENÍ		0	1	1	27.3.17	3.4.17	0	x 5	56228	100	3	53508	0	0	0	0
1501	06.1 Přip.kanal.	0	0	1		1.4.17	8.4.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59309	ZÁSYPY		0	1	0	3.4.17	3.4.17	0	x 6	49309	0	0	0	0	0	0	0
1706	06.1 Přip.kanal.	0	0	0		8.4.17	8.4.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59509	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE		0	1	0	10.4.17	10.4.17	0	x 5	59309	100	4	56228	0	0	0	0
5909	06.1 Přip.kanal.	0	0	0		15.4.17	15.4.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59705	VYSRAVENÍ KRYTU ŽIVICE		0	1	1	3.4.17	10.4.17	0	x 4	59309	0	5	56751	100	3	56228	0
5709	06.1 Přip.kanal.	0	0	1		8.4.17	15.4.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	1	0	10.4.17	10.4.17	0	x 4	59509	0	0	0	0	0	0	0
908A	06.1 Přip.kanal.	0	0	0		15.4.17	15.4.17	15.4.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.6 Vněj.vodov.																	
60101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE		0	2	0	13.2.17	20.2.17	13.2.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1100	03.6 Vněj.vodov.	0	0	1		25.2.17	4.3.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY		0	2	0	13.2.17	20.2.17	0	x 2	60101	0	0	0	0	0	0	0
1300	03.6 Vněj.vodov.	0	0	1		25.2.17	4.3.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60501	PAŽENÍ		0	2	0	13.2.17	20.2.17	0	x 2	60301	0	0	0	0	0	0	0
1500	03.6 Vněj.vodov.	0	0	1		25.2.17	4.3.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	PŘEMÍSTĚNÍ VYKOPKU		0	2	2	13.2.17	27.2.17	0	x 2	60301	0	0	0	0	0	0	0
1600	03.6 Vněj.vodov.	0	0	2		25.2.17	11.3.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63007	PODKLAD POTRUBÍ		0	2	1	20.2.17	27.2.17	0	x 5	60501	5	0	0	0	0	0	0
4501	03.6 Vněj.vodov.	0	0	1		4.3.17	11.3.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63508	ŠACHTY NA POTRUBÍ		0	2	0	20.2.17	27.2.17	0	x 5	60501	5	5	60301	5	0	0	0
03.6 Vněj.vodov.		0	0	1		4.3.17	11.3.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66208	POTRUBÍ Z PLASTU		0	3	0	27.2.17	6.3.17	0	x 5	63508	5	0	0	0	0	0	0
8706	03.6 Vněj.vodov.	0	0	1		18.3.17	25.3.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66228	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ		0	3	0	6.3.17	13.3.17	0	x 5	66208	5	0	0	0	0	0	0
8909	03.6 Vněj.vodov.	0	0	1		25.3.17	1.4.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66359	SIGNAL. VEDENÍ KAB CU		0	2	0	13.3.17	20.3.17	0	x 4	66228	0	2	66208	0	0	0	0
7436	03.6 Vněj.vodov.	0	0	1		25.3.17	1.4.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66558	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET		0	2	0	13.3.17	20.3.17	0	x 4	66359	0	5	63508	5	0	0	0
8906	03.6 Vněj.vodov.	0	0	1		25.3.17	1.4.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66751	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ		0	1	0	20.3.17	27.3.17	0	x 4	66558	0	4	66208	0	0	0	0
1709	03.6 Vněj.vodov.	0	0	1		25.3.17	1.4.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66771	ODPAŽENÍ		0	2	1	20.3.17	27.3.17	0	x 5	66359	5	3	63508	0	0	0	0
1501	03.6 Vněj.vodov.	0	0	1		1.4.17	8.4.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69309	ZÁSYPY		0	1	0	27.3.17	3.4.17	0	x 5	66751	5	5	66359	5	0	0	0
1706	03.6 Vněj.vodov.	0	0	1		1.4.17	8.4.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	1	1	27.3.17	3.4.17	0	x 4	69309	0	0	0	0	0	0	0
908A	03.6 Vněj.vodov.	0	0	1		1.4.17	8.4.17	8.4.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.2 Příp.vodov.																	
70301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY		0	1	0	27.2.17	20.3.17	0	x 2	60101	0	6	60301	0	0	0	0
1300	06.2 Příp.vodov.	0	0	3		4.3.17	25.3.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	PAŽENÍ		0	1	0	27.2.17	20.3.17	0	x 2	70301	0	6	60501	0	0	0	0
1500	06.2 Příp.vodov.	0	0	3		4.3.17	25.3.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



30.11.16

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin.			Doba RV	Možný Přípustný Vynucený			Druh	V a z b y ě. 1 - 6					
		% dokončení	T.přest.	Rezerva		Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec		na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F
73203	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI		0		1	0	6.3.17	27.3.17	0	x 5	70501	100	0	0	0
8902	06.2 Příp.vodov.	0	0		3		11.3.17	1.4.17	0	0	0	0	0	0	0
73302	PROTLAČENÍ OCEL TRUB		0		1	1	6.3.17	27.3.17	0	x 5	70301	100	0	0	0
1401	06.2 Příp.vodov.	0	0		3		11.3.17	1.4.17	0	0	0	0	0	0	0
76307	VODOVOD ROZV A ARMATURY		0		1	3	13.3.17	3.4.17	0	x 5	73203	100	0	0	0
7226	06.2 Příp.vodov.	0	0		3		18.3.17	8.4.17	0	0	0	0	0	0	0
76328	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ		0		1	0	27.3.17	3.4.17	0	x 6	66228	0	0	0	0
8909	06.2 Příp.vodov.	0	0		1		1.4.17	8.4.17	0	0	0	0	0	0	0
76558	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET		0		1	0	27.3.17	3.4.17	0	x 4	76328	0	6	66558	0
8906	06.2 Příp.vodov.	0	0		1		1.4.17	8.4.17	0	0	0	0	0	0	0
76751	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ		0		1	0	27.3.17	3.4.17	0	x 4	76558	0	6	66751	0
1709	06.2 Příp.vodov.	0	0		1		1.4.17	8.4.17	0	0	0	0	0	0	0
76771	ODPAŽENÍ		0		1	0	3.4.17	10.4.17	0	x 5	76328	100	5	73203	100
1501	06.2 Příp.vodov.	0	0		1		8.4.17	15.4.17	0	0	0	0	0	0	0
76859	PŘESUN H MOT TE 6		0		1	3	13.3.17	10.4.17	0	x 3	73302	0	0	0	0
9906	06.2 Příp.vodov.	0	0		4		18.3.17	15.4.17	0	0	0	0	0	0	0
79309	ZÁSYPY		0		1	1	3.4.17	10.4.17	0	x 5	76751	100	0	0	0
1706	06.2 Příp.vodov.	0	0		1		8.4.17	15.4.17	0	0	0	0	0	0	0
79801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU		0		1	0	3.4.17	10.4.17	0	x 4	76771	0	3	76751	0
1809	06.2 Příp.vodov.	0	0		1		8.4.17	15.4.17	0	0	0	0	0	0	0
79980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0		1	1	3.4.17	10.4.17	0	x 4	79801	0	0	0	0
908A	06.2 Příp.vodov.	0	0		1		8.4.17	15.4.17	15.4.17	0	0	0	0	0	0
03.4 Vnější plyn															
80301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY		0		1	0	20.2.17	27.2.17	20.2.17	x 2	101	0	0	0	0
1300	03.4 Vnější plyn	0	0		1		25.2.17	4.3.17	0	0	0	0	0	0	0
80601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU		0		1	0	20.2.17	6.3.17	0	x 2	80301	0	0	0	0
1600	03.4 Vnější plyn	0	0		2		25.2.17	11.3.17	0	0	0	0	0	0	0
80701	NÁSYPY A SKLÁDKY		0		1	0	20.2.17	6.3.17	0	x 2	80601	0	2	80301	0
1700	03.4 Vnější plyn	0	0		2		25.2.17	11.3.17	0	0	0	0	0	0	0
83104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS		0		1	0	27.2.17	6.3.17	0	x 5	80301	33	4	80701	0
4503	03.4 Vnější plyn	0	0		1		4.3.17	11.3.17	0	0	0	0	0	0	0
86108	POTRUBÍ Z PLASTU PLYN		0		1	0	6.3.17	13.3.17	0	x 5	83104	33	4	80601	0
8706	03.4 Vnější plyn	0	0		1		11.3.17	18.3.17	0	0	0	0	0	0	0
86307	SIGNALIZ.VODIČ CU		0		1	0	6.3.17	13.3.17	0	x 4	86108	0	0	0	0
7436	03.4 Vnější plyn	0	0		1		11.3.17	18.3.17	0	0	0	0	0	0	0
86859	PŘESUN H MOT TE 6		0		1	1	6.3.17	20.3.17	0	x 2	86108	0	0	0	0
9906	03.4 Vnější plyn	0	0		2		11.3.17	25.3.17	0	0	0	0	0	0	0
89108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ		0		1	0	13.3.17	20.3.17	0	x 5	86108	33	4	86859	0
8909	03.4 Vnější plyn	0	0		1		18.3.17	25.3.17	0	0	0	0	0	0	0
89201	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ		0		1	0	13.3.17	20.3.17	0	x 4	89108	0	4	80701	0
1709	03.4 Vnější plyn	0	0		1		18.3.17	25.3.17	0	0	0	0	0	0	0
89705	ZÁSYPY		0		1	0	20.3.17	27.3.17	0	x 5	89201	33	5	89108	33
1706	03.4 Vnější plyn	0	0		1		25.3.17	1.4.17	0	0	0	0	0	0	0
89980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0		1	1	20.3.17	27.3.17	0	x 4	89705	0	0	0	0
908A	03.4 Vnější plyn	0	0		1		25.3.17	1.4.17	1.4.17	0	0	0	0	0	0
06.3 Příp.plynu															
90101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE		0		1	0	20.2.17	6.3.17	20.2.17	x 6	101	0	0	0	0
1100	06.3 Příp.plynu	0	0		2		25.2.17	11.3.17	0	0	0	0	0	0	0
90159	ODSTR SILNIC KONSTRUKCÍ		0		1	1	20.2.17	6.3.17	0	x 2	90101	0	0	0	0
1109	06.3 Příp.plynu	0	0		2		25.2.17	11.3.17	0	0	0	0	0	0	0
90301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY		0		1	0	27.2.17	6.3.17	0	x 6	80301	0	2	90101	0
1300	06.3 Příp.plynu	0	0		1		4.3.17	11.3.17	0	0	0	0	0	0	0



30.11.16

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísloDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	RV Rezerva	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6					
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F
109107	SILNOPROUD KOMPLET VENK	0	1	0	19.6.17	26.6.17	19.6.17	x 5	106307	8	5	106207	8
7479	03.7 Vněj.elektř.	0	0	1	24.6.17	1.7.17	0	0	0	0	0	0	0
109207	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL	0	1	0	19.6.17	26.6.17	0	x 4	109107	0	5	106207	8
7449	03.7 Vněj.elektř.	0	0	1	24.6.17	1.7.17	0	0	0	0	0	0	0
109407	SLABOPROUD KOMPLET VENK	0	1	0	19.6.17	26.6.17	0	x 3	109207	0	3	106307	0
7579	03.7 Vněj.elektř.	0	0	1	24.6.17	1.7.17	0	0	0	0	0	0	0
109801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0	1	0	19.6.17	26.6.17	0	x 4	109407	0	4	109207	0
1809	03.7 Vněj.elektř.	0	0	1	24.6.17	1.7.17	0	0	0	0	0	0	0
109859	PŘESUN HMOT TE 9	0	1	0	19.6.17	26.6.17	0	x 2	109207	0	3	103859	0
9909	03.7 Vněj.elektř.	0	0	1	24.6.17	1.7.17	0	2	109107	0	0	0	0
109980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	1	1	19.6.17	26.6.17	0	x 4	109859	0	4	109801	0
908A	03.7 Vněj.elektř.	0	0	1	24.6.17	1.7.17	1.7.17	0	0	0	0	0	0
07.1 Terén.práce													
110201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	2	0	13.2.17	13.3.17	13.2.17	x 2	101	0	0	0	0
1200	07.1 Terén.práce	0	0	4	25.2.17	25.3.17	0	0	0	0	0	0	0
110301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	3	0	13.2.17	13.3.17	0	x 2	110201	0	0	0	0
1300	07.1 Terén.práce	0	0	4	4.3.17	1.4.17	0	0	0	0	0	0	0
110357	ČISTĚNÍ, ODSTRAŇ.BAHNA	0	6	1	13.2.17	20.2.17	13.2.17	x 5	101	15	0	0	0
9389	07.1 Terén.práce	0	0	1	25.3.17	1.4.17	0	0	0	0	0	0	0
110601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	1	0	13.2.17	20.3.17	0	x 2	110301	0	0	0	0
1600	07.1 Terén.práce	0	0	5	18.2.17	25.3.17	0	0	0	0	0	0	0
110752	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	2	5	13.2.17	20.3.17	0	x 2	110601	0	0	0	0
1700	07.1 Terén.práce	0	0	5	25.2.17	1.4.17	0	0	0	0	0	0	0
119980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	1	1	27.3.17	3.4.17	0	x 4	110357	0	0	0	0
908A	07.1 Terén.práce	0	0	1	1.4.17	8.4.17	0	0	0	0	0	0	0
07.2 Užít.zóna													
120301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	1	0	3.4.17	10.4.17	0	x 2	119980	0	0	0	0
1300	07.2 Užít.zóna	0	0	1	8.4.17	15.4.17	0	0	0	0	0	0	0
121556	PODKL.VRSTVY SPOD STAVBY	0	3	0	10.4.17	17.4.17	0	x 5	120301	25	0	0	0
6301	07.2 Užít.zóna	0	0	1	29.4.17	6.5.17	0	0	0	0	0	0	0
122103	PODKLAD.KCE RYBNÍKŮ	0	6	0	10.4.17	17.4.17	0	x 5	120301	25	4	121556	0
4503	07.2 Užít.zóna	0	0	1	20.5.17	27.5.17	0	0	0	0	0	0	0
122203	ZÁKLADY IS	0	2	1	2.5.17	9.5.17	0	x 5	121556	25	0	0	0
2703	07.2 Užít.zóna	0	1	1	13.5.17	20.5.17	0	0	0	0	0	0	0
129259	PODKLAD.KOM SPOD VRSTVY	0	2	0	9.5.17	15.5.17	0	x 4	122103	0	0	0	0
5603	07.2 Užít.zóna	0	0	1	20.5.17	27.5.17	0	0	0	0	0	0	0
129307	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	0	1	0	15.5.17	22.5.17	0	x 3	129259	0	0	0	0
9183	07.2 Užít.zóna	0	0	1	20.5.17	27.5.17	0	0	0	0	0	0	0
129327	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY	0	1	1	22.5.17	29.5.17	0	x 5	129307	25	0	0	0
9166	07.2 Užít.zóna	0	0	1	27.5.17	3.6.17	0	0	0	0	0	0	0
129859	PŘESUN HMOT TE 9	0	5	2	17.4.17	2.5.17	0	x 4	122203	0	0	0	0
9909	07.2 Užít.zóna	0	0	2	20.5.17	3.6.17	0	0	0	0	0	0	0
129980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	1	1	22.5.17	29.5.17	0	x 4	122203	0	0	0	0
908A	07.2 Užít.zóna	0	0	1	27.5.17	3.6.17	3.6.17	0	0	0	0	0	0
07.3 Reg.zóna 2													
130301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	1	0	10.4.17	17.4.17	0	x 6	120301	0	0	0	0
1300	07.3 Reg.zóna 2	0	0	1	15.4.17	22.4.17	0	0	0	0	0	0	0
130752	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	1	3	10.4.17	2.5.17	0	x 2	130301	0	0	0	0
1700	07.3 Reg.zóna 2	0	0	3	15.4.17	6.5.17	0	0	0	0	0	0	0



30.11.16

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsané červeně, zpožděné modře.

Možný PřípustnýVynucený										V a z b y č. 1 - 6							
Index ČísDB	Název činnosti	% dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh	na činnost	Čas.h./ F	Druh	na činnost	Čas.h./ F	Druh	na činnost	Čas.h./ F
131556 6301	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 07.3 Reg.zóna 2	0 1	0 1	1 1	0	2.5.17 6.5.17	9.5.17 13.5.17	0 0	x 6	121556	0 0	5	130301	33 0	0 0	0 0	0 0
132103 4503	PODKLAD. KCE RYBNÍKŮ 07.3 Reg.zóna 2	0 0	0 0	3 4	1	17.4.17 6.5.17	15.5.17 3.6.17	0 0	x 4	131556	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
135103 3105	ZDI GABIONOVÉ,OPLOCENÍ 07.3 Reg.zóna 2	0 0	0 0	2 3	3	9.5.17 20.5.17	29.5.17 10.6.17	0 0	x 4	122103	0 0	5	132103	33 0	0 0	0 0	0 0
139259 5603	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 07.3 Reg.zóna 2	0 0	0 0	2 1	0	22.5.17 3.6.17	29.5.17 10.6.17	0 0	x 6	129259	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
139307 9183	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY 07.3 Reg.zóna 2	0 0	0 0	2 1	0	22.5.17 3.6.17	29.5.17 10.6.17	0 0	x 3	139259	0 0	6	129307	0 0	0 0	0 0	0 0
139327 9166	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 07.3 Reg.zóna 2	0 0	0 0	1 1	0	5.6.17 10.6.17	12.6.17 17.6.17	0 0	x 5	139307	33 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
139487 5906	DLAŽBA KOMUNIKACE 07.3 Reg.zóna 2	0 0	0 0	1 1	0	5.6.17 10.6.17	12.6.17 17.6.17	0 0	x 3	139327	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
139529 5809	TRÁVNÍK UMĚLÝ,PVC PODKL. 07.3 Reg.zóna 2	0 1	0 1	1 1	1	5.6.17 10.6.17	12.6.17 17.6.17	0 0	x 4	139487	0 0	3	139327	0 0	0 0	0 0	0 0
139859 9909	PŘESUN HMOT TE 9 07.3 Reg.zóna 2	0 0	0 0	6 4	4	10.4.17 20.5.17	9.5.17 17.6.17	0 0	x 4	122103	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
139980 908A	VÝSTUPNÍ KONTROLA 07.3 Reg.zóna 2	0 0	0 0	1 1	1	5.6.17 10.6.17	12.6.17 17.6.17	0 17.6.17	x 4	139487	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
07.4 Reg.zóna 1																	
140301 1300	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 07.4 Reg.zóna 1	0 0	0 0	1 1	0	17.4.17 22.4.17	24.4.17 29.4.17	0 0	x 6	130301	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
141556 6301	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 07.4 Reg.zóna 1	0 0	0 0	2 1	0	9.5.17 20.5.17	15.5.17 27.5.17	0 0	x 6	131556	0 0	5	140301	50 0	0 0	0 0	0 0
142103 4503	PODKLAD. KCE RYBNÍKŮ 07.4 Reg.zóna 1	0 0	0 0	2 1	0	9.5.17 20.5.17	15.5.17 27.5.17	0 0	x 4	141556	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
145103 3105	ZDI GABIONOVÉ,OPLOCENÍ 07.4 Reg.zóna 1	0 0	0 0	4 1	0	9.5.17 3.6.17	15.5.17 10.6.17	0 0	x 2	142103	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
146607 4506	FILTRAČNÍ VRSTVY 07.4 Reg.zóna 1	0 0	0 0	1 2	2	29.5.17 3.6.17	12.6.17 17.6.17	0 0	x 4	145103	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
149226 2606	JÁDROVÉ VRTY PRO UCHYC. 07.4 Reg.zóna 1	0 0	0 0	1 1	0	5.6.17 10.6.17	12.6.17 17.6.17	0 0	x 5	145103	50 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
149259 5603	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 07.4 Reg.zóna 1	0 0	0 0	1 1	0	5.6.17 10.6.17	12.6.17 17.6.17	0 0	x 4	149226	0 0	6	139259	0 0	0 0	0 0	0 0
149307 9183	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY 07.4 Reg.zóna 1	0 0	0 0	1 1	0	5.6.17 10.6.17	12.6.17 17.6.17	0 0	x 3	149259	0 0	6	139307	0 0	0 0	0 0	0 0
149327 9166	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 07.4 Reg.zóna 1	0 0	0 0	1 1	0	12.6.17 17.6.17	19.6.17 24.6.17	0 0	x 5	149307	50 0	4	149226	0 0	0 0	0 0	0 0
149529 5809	TRÁVNÍK UMĚLÝ,PVC PODKL. 07.4 Reg.zóna 1	0 1	0 1	1 1	0	12.6.17 17.6.17	19.6.17 24.6.17	0 0	x 3	149327	0 0	4	149226	0 0	0 0	0 0	0 0
149859 9909	PŘESUN HMOT TE 9 07.4 Reg.zóna 1	0 0	0 0	9 1	1	17.4.17 17.6.17	24.4.17 24.6.17	0 0	x 2	140301	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
149980 908A	VÝSTUPNÍ KONTROLA 07.4 Reg.zóna 1	0 0	0 0	1 1	1	12.6.17 17.6.17	19.6.17 24.6.17	0 24.6.17	x 4	149529	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

30.11.16

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Možný PřipustnýVynucený								V a z b y č. 1 - 6								
Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	RV Rezerva	Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh	na činnost	Čas.h./ F	Druh	na činnost	Čas.h./ F	Druh	na činnost	Čas.h./ F
07 V.nádrže,dopl																
150201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0	1	0	17.4.17	17.4.17	17.4.17	x 2	101	0	0	0	0	0	0	0
1200	07 V.nádrže,dopl	0	0	0	22.4.17	22.4.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	1	0	17.4.17	17.4.17	0	x 2	150201	0	0	0	0	0	0	0
1300	07 V.nádrže,dopl	0	0	0	22.4.17	22.4.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150601	PŘEMÍSTĚNÍ VYKOPKU	0	1	0	17.4.17	17.4.17	0	x 2	150301	0	0	0	0	0	0	0
1600	07 V.nádrže,dopl	0	0	0	22.4.17	22.4.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150752	NÁSPY A SKLÁDKY	0	1	0	17.4.17	17.4.17	0	x 2	150601	0	0	0	0	0	0	0
1700	07 V.nádrže,dopl	0	0	0	22.4.17	22.4.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151155	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ	0	1	2	17.4.17	2.5.17	0	x 3	150201	0	0	0	0	0	0	0
2700	07 V.nádrže,dopl	0	0	2	22.4.17	6.5.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151502	ZÁKLADY	0	2	0	24.4.17	24.4.17	0	x 5	150301	15	0	0	0	0	0	0
2701	07 V.nádrže,dopl	0	0	0	6.5.17	6.5.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151556	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY	0	1	0	9.5.17	9.5.17	0	x 5	151502	15	5	150301	15	0	0	0
6301	07 V.nádrže,dopl	0	0	0	13.5.17	13.5.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151607	IZOL. PROTI ZEMNÍ VLH VOD	0	1	0	15.5.17	15.5.17	0	x 5	151556	15	5	151502	15	0	0	0
7111	07 V.nádrže,dopl	0	0	0	20.5.17	20.5.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152103	PODKLAD. KCE RYBNÍKŮ	0	1	3	9.5.17	29.5.17	0	x 4	151556	0	4	151502	0	0	0	0
4503	07 V.nádrže,dopl	0	0	3	13.5.17	3.6.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153607	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY	0	3	0	22.5.17	22.5.17	0	x 5	151607	15	0	0	0	0	0	0
7673	07 V.nádrže,dopl	0	0	0	10.6.17	10.6.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153859	PŘESUN HMOT TE 3	0	1	2	22.5.17	12.6.17	0	x 3	151607	0	0	0	0	0	0	0
9903	07 V.nádrže,dopl	0	0	3	27.5.17	17.6.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154107	TESAŘI TERASY NOSNÁ KCE	0	3	0	29.5.17	29.5.17	0	x 5	153607	15	0	0	0	0	0	0
7624	07 V.nádrže,dopl	0	0	0	17.6.17	17.6.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155244	PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ	0	2	2	22.5.17	5.6.17	0	x 5	151607	15	0	0	0	0	0	0
4305	07 V.nádrže,dopl	0	1	2	3.6.17	17.6.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155407	TESAŘI TERASY,MOLA,LÁVKA	0	2	0	19.6.17	19.6.17	0	x 1	154107	0	3	155244	0	0	0	0
7626	07 V.nádrže,dopl	0	0	0	1.7.17	1.7.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR	0	1	1	5.6.17	12.6.17	0	x 4	153607	0	4	153859	0	0	0	0
9905	07 V.nádrže,dopl	0	0	1	10.6.17	17.6.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156254	ZÁSYPY	0	1	1	5.6.17	12.6.17	0	x 4	153607	0	0	0	0	0	0	0
1706	07 V.nádrže,dopl	0	0	1	10.6.17	17.6.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157657	NÁTĚRY	0	1	0	3.7.17	3.7.17	0	x 3	155407	0	0	0	0	0	0	0
7837	07 V.nádrže,dopl	0	0	0	8.7.17	8.7.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158209	ZÁBRADLÍ SCHODIŠTOVÉ	0	1	0	3.7.17	3.7.17	0	x 5	155407	15	0	0	0	0	0	0
9568	07 V.nádrže,dopl	0	0	0	8.7.17	8.7.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159307	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	0	2	0	5.6.17	5.6.17	0	x 4	154107	0	0	0	0	0	0	0
9183	07 V.nádrže,dopl	0	0	0	17.6.17	17.6.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159327	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY	0	1	0	19.6.17	19.6.17	0	x 5	159307	15	0	0	0	0	0	0
9166	07 V.nádrže,dopl	0	0	0	24.6.17	24.6.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159507	DLAŽBA VENKOVNÍ	0	2	0	26.6.17	26.6.17	0	x 2	159327	0	0	0	0	0	0	0
6309	07 V.nádrže,dopl	0	0	0	8.7.17	8.7.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159557	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	0	2	0	26.6.17	26.6.17	0	x 4	159507	0	3	159327	0	0	0	0
7679	07 V.nádrže,dopl	0	0	0	8.7.17	8.7.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159756	ZÁBRADLÍ,SVODIDLA	0	1	0	3.7.17	3.7.17	0	x 4	159557	0	0	0	0	0	0	0
9119	07 V.nádrže,dopl	0	0	0	8.7.17	8.7.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159789	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ	0	1	0	3.7.17	3.7.17	0	x 3	159756	0	3	159327	0	3	159507	0
9539	07 V.nádrže,dopl	0	0	0	8.7.17	8.7.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159801	SADOVÉ ÚPRAVY NADRŽÍ	0	4	0	12.6.17	12.6.17	0	x 4	159789	0	0	0	0	0	0	0
1809	07 V.nádrže,dopl	0	0	0	8.7.17	8.7.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159859	PŘESUN HMOT TE 9	0	4	4	15.5.17	12.6.17	0	x 4	153607	0	0	0	0	0	0	0
9909	07 V.nádrže,dopl	0	0	4	10.6.17	8.7.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



30.11.16

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. % dokončení	Doba T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			V a z b y ě. 1 - 6					
						Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F
159980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0	1	0	3.7.17	3.7.17	0	x 4 159801	0	0	0	0	0
908A	07 V.nádrže,dopl	0	0	0		8.7.17	8.7.17	8.7.17	0	0	0	0	0	0
08 Bazén.techn.														
160301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0	0	2	0	6.3.17	13.3.17	6.3.17	x 2 101	0	0	0	0	0
1300	08 Bazén.techn.	0	0	1		18.3.17	25.3.17	0	0	0	0	0	0	0
160347	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM	0	0	2	2	6.3.17	27.3.17	6.3.17	x 2 101	0	0	0	0	0
1800	08 Bazén.techn.	0	0	3		18.3.17	8.4.17	0	0	0	0	0	0	0
160409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	0	0	2	0	6.3.17	13.3.17	6.3.17	x 2 101	0	0	0	0	0
9600	08 Bazén.techn.	0	0	1		18.3.17	25.3.17	0	0	0	0	0	0	0
160469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	0	0	2	0	6.3.17	13.3.17	0	x 2 160409	0	0	0	0	0
9790	08 Bazén.techn.	0	0	1		18.3.17	25.3.17	0	0	0	0	0	0	0
160501	PAŽENÍ	0	0	2	0	6.3.17	13.3.17	0	x 2 160301	0	0	0	0	0
1500	08 Bazén.techn.	0	0	1		18.3.17	25.3.17	0	0	0	0	0	0	0
160601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0	0	2	0	6.3.17	13.3.17	0	x 4 160469	0	2 160301	0	0	0
1600	08 Bazén.techn.	0	0	1		18.3.17	25.3.17	0	0	0	0	0	0	0
160752	NÁSYPY A SKLÁDKY	0	0	1	0	6.3.17	20.3.17	0	x 2 160601	0	0	0	0	0
1700	08 Bazén.techn.	0	0	2		11.3.17	25.3.17	0	0	0	0	0	0	0
161101	ČERPÁNÍ VODY	0	0	8	4	6.3.17	3.4.17	0	x 2 160752	0	2 160301	0	0	0
1101	08 Bazén.techn.	0	0	4		29.4.17	27.5.17	0	0	0	0	0	0	0
161352	VRTY PRO STUDNU	0	0	2	0	13.3.17	20.3.17	0	x 5 160501	15	3 160409	0	3 160752	0
2601	08 Bazén.techn.	0	0	1		25.3.17	1.4.17	0	0	0	0	0	0	0
161402	STUDNY	0	0	2	0	20.3.17	27.3.17	0	x 5 161352	15	3 160409	0	3 160501	0
2401	08 Bazén.techn.	0	0	1		1.4.17	8.4.17	0	0	0	0	0	0	0
161502	ZÁKLADY	0	0	2	0	20.3.17	27.3.17	0	x 5 160601	15	5 160301	15	5 160409	15
2701	08 Bazén.techn.	0	0	1		1.4.17	8.4.17	0	5 160501	15	4 160347	0	0	0
161556	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY	0	0	1	0	3.4.17	10.4.17	0	x 5 161502	15	5 160301	15	5 161352	15
6301	08 Bazén.techn.	0	0	1		8.4.17	15.4.17	0	5 161402	15	0	0	0	0
161607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD	0	0	1	0	10.4.17	2.5.17	0	x 5 161556	15	5 161502	15	0	0
7111	08 Bazén.techn.	0	0	3		15.4.17	6.5.17	0	0	0	0	0	0	0
162103	PODKLAD LEŽ KANALIZACE	0	0	2	0	27.3.17	3.4.17	0	x 4 161556	0	4 161502	0	4 160501	0
4501	08 Bazén.techn.	0	0	1		8.4.17	15.4.17	0	0	0	0	0	0	0
162153	KANALIZACE LEŽATÁ	0	0	2	0	3.4.17	24.4.17	0	x 5 162103	15	5 161402	15	0	0
7211	08 Bazén.techn.	0	0	3		15.4.17	6.5.17	0	0	0	0	0	0	0
162453	JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI	0	0	2	2	10.4.17	2.5.17	0	x 5 162153	15	5 161556	15	3 161607	0
3802	08 Bazén.techn.	0	0	3		22.4.17	13.5.17	0	0	0	0	0	0	0
162508	ŠACHTY NA POTRUBÍ	0	0	6	0	27.3.17	3.4.17	0	x 2 162103	0	4 162153	0	4 162453	0
8903	08 Bazén.techn.	0	0	1		6.5.17	13.5.17	0	0	0	0	0	0	0
162672	TRATIVODY	0	0	1	5	17.4.17	29.5.17	0	x 5 161607	15	0	0	0	0
2102	08 Bazén.techn.	0	0	6		22.4.17	3.6.17	0	0	0	0	0	0	0
162859	PŘESUN HMOT SUTERÉN	0	0	2	8	27.3.17	22.5.17	0	x 2 162103	0	0	0	0	0
9902	08 Bazén.techn.	0	0	8		8.4.17	3.6.17	0	0	0	0	0	0	0
163607	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY	0	0	1	3	17.4.17	9.5.17	0	x 5 162153	15	0	0	0	0
7673	08 Bazén.techn.	0	0	3		22.4.17	13.5.17	0	0	0	0	0	0	0
165557	POTRUBÍ Z PLASTU	0	0	6	0	3.4.17	10.4.17	0	x 5 162508	15	5 160501	15	0	0
8703	08 Bazén.techn.	0	0	1		13.5.17	20.5.17	0	0	0	0	0	0	0
165607	OPRAVA POTRUBÍ BEZVÝK.	0	0	1	0	9.5.17	15.5.17	0	x 4 165557	0	0	0	0	0
8306	08 Bazén.techn.	0	0	1		13.5.17	20.5.17	0	0	0	0	0	0	0
165627	ČISTĚNÍ STÁV.KANALIZACE	0	0	2	3	2.5.17	29.5.17	0	x 4 165607	0	0	0	0	0
9386	08 Bazén.techn.	0	0	4		13.5.17	10.6.17	0	0	0	0	0	0	0
165637	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	0	0	1	0	9.5.17	15.5.17	0	x 4 165607	0	0	0	0	0
8909	08 Bazén.techn.	0	0	1		13.5.17	20.5.17	0	0	0	0	0	0	0
165797	STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI	0	0	2	0	15.5.17	22.5.17	0	x 5 165557	15	0	0	0	0
7246	08 Bazén.techn.	0	0	1		27.5.17	3.6.17	0	0	0	0	0	0	0
165859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR	0	0	11	1	20.3.17	10.4.17	0	x 2 161402	0	4 165557	0	0	0
9905	08 Bazén.techn.	0	0	3		3.6.17	24.6.17	0	0	0	0	0	0	0
166109	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	0	0	2	1	2.5.17	15.5.17	0	x 4 165557	0	0	0	0	0
8906	08 Bazén.techn.	0	0	2		13.5.17	27.5.17	0	0	0	0	0	0	0
166157	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ	0	0	2	0	15.5.17	22.5.17	0	x 5 165637	15	4 165797	0	4 166109	1
3806	08 Bazén.techn.	0	0	1		27.5.17	3.6.17	0	0	0	0	0	0	0

09 VRN



30.11.16

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	RV	Možný PřípustnýVynucený			Druh	na	V a z b y č. 1 - 6						na	Čas.h./ činnost
					Začátek Konec	Začátek Konec	Začátek Konec			Čas.h./ F	Druh	na	Čas.h./ činnost	F	Druh	na	Čas.h./ činnost

Vysvětlivky zkratk zázhlaví

Index	Číselné označení činnosti v projektu
ČísDB	Číselný kód činnosti z databáze
Rozvin.	Doba rozvinutí činnosti v časových jednotkách
T.přest.	Technologická přestávka v časových jednotkách
Rezerva	Rezerva celková v časových jednotkách
RV	Rezerva volná v časových jednotkách
Druh	Druh vazby v síťovém grafu
	1 - Konec - začátek
	2 - Začátek - začátek
	3 - Kritické přiblížení
	4 - Konec - konec
	5 - Stavebně technologická
	6 - Proudová
	7 - Částečná začátek - začátek
	8 - Částečná konec - konec
Čas.h.	Časová hodnota vazby v časových jednotkách
F	Součinitel pracovní fronty v %
x	Označení hlavní vazby

Poznámka - Termínem startu činnosti je okamžik začátku první časové jednotky průběhu činnosti
Termínem konce činnosti je okamžik konce poslední časové jednotky průběhu činnosti
Termínem aktualizace je okamžik konce časové jednotky tohoto termínu

30.11.16

01 Bour.práce

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovník	Trvání	Začátek	Konec		
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souř.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný	
Polozka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost		Sh					
101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	M2	9	1.27	0.280	3		3		1	1	1.2.17	4.2.17
0	01 Bour.práce				100					1	0		
95901	Odstanění prvků mobiliítec - lavič	KS	9.00	1.27	1.000	0.00		0.00					
104	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	M3	400	56.29	0.080	32		32		2	1	1.2.17	4.2.17
0	01 Bour.práce				100					1	2		
122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené	M3	400.00	56.29	1.000	0.00		0.00					
109	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	M3	151	257.53	1.350	203		286		3	2	1.2.17	11.2.17
0	01 Bour.práce				71					1	0		
968072558	Vybourání a vyjmutí kovových rámtů a	M2	12.00	1.48	0.100	0.00		0.00					
963042819	Bourání jakýchkoliv betonových scho	M3	19.20	30.02	0.250	0.00		0.00					
962042321	Bourání zdíva z betonu prostého nad	M3	6.90	10.79	1.000	0.00		0.00					
960191241	Bourání konstrukci z kamenných kvád	M3	64.00	100.07	1.000	0.00		0.00					
961055111	Bourání základů železobetonových	M3	73.66	115.17	1.000	0.00		0.00					
189	DEMOLICE STAVEB KONSTR	M3	7	82.65	4.280	30		189		2	2	1.2.17	11.2.17
0	01 Bour.práce				16					1	1		
981012711	Demolice budov. ŽB skelet. podíl ko	M3	31.30	48.94	0.100	0.00		0.00					
981012713	Demolice budov. ŽB skelet. podíl ko	M3	19.60	33.71	0.200	0.00		0.00					
231	ODSTR SILNIČ KONSTRUKCÍ	M2	9329	632.82	0.070	653		653		5	3	1.2.17	18.2.17
0	01 Bour.práce				100					1	0		
113107212	Odstanění podkladů nebo krytů z ka	M2	1050.00	73.88	1.000	0.00		0.00					
113106121	Rozebrání dlažeb. panelů komunikaci	M2	400.00	30.49	1.000	0.00		0.00					
113107235	Odstanění podkladu nad 200 m2. bet	M2	1498.00	101.50	1.000	0.00		0.00					
113152112	Odstanění podkladu z kameniva drce	M3	108.40	7.63	5.000	0.00		0.00					
113107241	Odstanění podkladů nebo krytů živi	M2	1447.00	110.30	1.000	0.00		0.00					
113107223	Odstanění podkladů nebo krytů z ka	M2	1447.00	101.81	1.000	0.00		0.00					
113107222	Odstanění podkladů nebo krytů z ka	M2	1498.00	105.40	1.000	0.00		0.00					
113107213	Odstanění podkladů nebo krytů z ka	M2	1447.00	101.81	1.000	0.00		0.00					
317	DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR	KG	3274	45.24	0.040	131		193		2	2	1.2.17	11.2.17
0	01 Bour.práce				68					1	1		
76702	Demontáž převlékárny-OK v. 2m. oplá	M3OP	35.00	14.37	5.000	0.00		0.00					
76701	Odstanění kovaného plotu v. 2 m vč	M	5.00	1.47	160.000	0.00		0.00					
767914830	Demontáž oplocení demontáž rámového	M	38.00	2.90	18.000	0.00		0.00					
976071111	Vybourání kovových doplňkových kons	M	161.50	26.51	10.000	0.00		0.00					
337	BOURÁNÍ INSTAL VEDENÍ	M	80	44.80	0.270	22		22		2	1	1.2.17	4.2.17
0	01 Bour.práce				100					1	2		
733120844	Demontáž potrubí z ocelových trubek	M	40.00	4.93	1.000	0.00		0.00					
96909	Odstanění podzemního topného kanal	M	40.00	39.87	1.000	0.00		0.00					
569	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	T	3054	1522.31	0.230	702		702		5	3	1.2.17	18.2.17
0	01 Bour.práce				100					1	0		
979990001	Poplatek za skládku stavební suti	T	3053.60	1114.08	0.000	0.00		0.00					
979083191	Příplatek za dalších započatých 100	T	27482.42	193.37	0.000	0.00		0.00					
979082318	Vodorovná doprava suti a hmot po su	T	3053.60	214.86	1.000	0.00		0.00					

9980	VÝST.KONTROLA,ODSTR.VAD	0	0.00	0.001	0	0	2	1	13.2.17	18.2.17
10 01	Bour práce			100			1	0		

[illegible]

30.11.16

02 Demol.140/134

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost Nh skutečná	Pracovník Ph	Trvání Reserva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
10109	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	M3	141	222.69	1.350	190	267	3	2	1.2.17	11.2.17
0	02 Demol.140/134				71			1	0		
965043341	Bourání podkladů pod dlažby nebo li	M3	5.05	7.90	1.000	0.00	0.00				
968061125	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných kř	KS	5.00	0.62	0.200	0.00	0.00				
965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo li	M3	15.15	23.69	1.000	0.00	0.00				
964051111	Bourání samostatných trámů, průvlak	M3	0.60	1.76	1.000	0.00	0.00				
961055111	Bourání základů železobetonových	M3	39.70	62.07	1.000	0.00	0.00				
962031133	Bourání přístěk z cihel a tvárníc z	M2	37.20	6.54	0.150	0.00	0.00				
968061112	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných kř	KS	13.00	1.60	0.100	0.00	0.00				
968062245	Vybourání dřevěných ráámů oken jedno	M2	13.59	1.04	0.100	0.00	0.00				
962032231	Bourání zdíva nadzákladového ciheln	M3	44.70	57.66	1.000	0.00	0.00				
963012520	Bourání stropů z desek železobetonu	M3	20.20	52.64	1.000	0.00	0.00				
962032432	Bourání zdíva nadzákladového ciheln	M3	5.00	6.45	1.000	0.00	0.00				
968062455	Vybourání dřevěných ráámů dveřních z	M2	9.47	0.72	0.100	0.00	0.00				
10159	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE	M3	0	0.74	37.600	11	188	2	2	1.2.17	11.2.17
0	02 Demol.140/134				6			1	0		
977211111	Řezání ŽB kce hl -20cm	M	3.00	0.74	0.100	0.00	0.00				
10169	OTLUČENÍ OMÍTEK	M2	42	2.46	0.420	18	98	1	2	1.2.17	11.2.17
0	02 Demol.140/134				18			1	0		
978059541	Odsek vnitř oblkl pl >1m2	M2	42.00	2.46	1.000	0.00	0.00				
10257	ODSTR POVL KRYTIN STŘECH	M2	101	41.45	0.060	6	6	1	1	1.2.17	4.2.17
0	02 Demol.140/134				100			1	1		
712300831	Odstanění povlakové krytiny a mech	M2	101.00	41.45	1.000	0.00	0.00				
10287	DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ	M2	116	39.40	0.220	25	25	1	1	1.2.17	4.2.17
0	02 Demol.140/134				100			1	1		
764311822	Demontáž krytiny hladké střešní z t	M2	101.00	36.13	1.000	0.00	0.00				
764352810	Demontáž žlabů podokapních půlkruho	M	39.40	3.00	0.330	0.00	0.00				
764454803	Demontáž odpadních trub nebo součás	M	3.50	0.27	0.471	0.00	0.00				
10317	DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR	KG	95	23.40	0.040	4	6	2	1	1.2.17	4.2.17
0	02 Demol.140/134				68			1	1		
767996802	Demontáž ostatních doplňků staveb a	KG	95.00	23.40	1.000	0.00	0.00				
10569	DOPRAVA A SKLAD VYB HMOT	T	277	138.21	0.230	64	193	2	2	1.2.17	11.2.17
0	02 Demol.140/134				33			1	0		
979082318	Vodorovná doprava suti a hmot po su	T	277.23	19.51	1.000	0.00	0.00				
979083191	Příplatek za dalších započatých 100	T	2495.12	17.56	0.000	0.00	0.00				
979990001	Poplatek za skládku stavební suti	T	277.23	101.15	0.000	0.00	0.00				
19980	VÝST.KONTROLA,ODSTR.VAD		0	0.00	0.001	0	0	2	1	6.2.17	11.2.17
10	02 Demol.140/134				100			1	0		

[illegible]



30.11.16

03 Zázemí koup.

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost Nh skutečná	Pracovníků Ph	Trvání Směnnost	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh		Rezerva		
20101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	M2	252	64.82	0.280	71	71	1	1	6.2.17	11.2.17
0	03 Zázemí koup.				100			1	0		
184807111	Ochrana stromu bedněním - zřízení	M2	126.00	48.27	1.000	0.00	0.00				
184807112	Ochrana stromu bedněním - odstranění	M2	126.00	16.55	1.000	0.00	0.00				
20104	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	M3	324	32.21	0.080	26	26	2	1	6.2.17	11.2.17
0	03 Zázemí koup.				100			1	0		
121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzd	M3	126.00	6.21	1.000	0.00	0.00				
122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené	M3	198.00	26.01	1.000	0.00	0.00				
20201	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	502	47.34	0.150	75	75	2	1	6.2.17	11.2.17
0	03 Zázemí koup.				100			1	0		
132201219	Hloubení ryh šířky přes 60 do 200 c	M3	245.13	4.83	1.000	0.00	0.00				
132201211	Hloubení ryh šířky přes 60 do 200 c	M3	245.13	37.56	1.000	0.00	0.00				
122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené	M3	198.00	3.90	0.000	0.00	0.00				
131201111	Hloubení nezapažených jam a zářezů	M3	6.08	0.93	1.000	0.00	0.00				
131201119	Hloubení nezapažených jam a zářezů	M3	6.08	0.12	1.000	0.00	0.00				
20601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	150	35.14	0.130	20	20	2	1	6.2.17	11.2.17
0	03 Zázemí koup.				100			1	1		
162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horn	M3	150.00	17.24	1.000	0.00	0.00				
162701109	Vodorovné přemístění výkopku přípla	M3	1558.08	17.91	0.000	0.00	0.00				
20701	NÁSYPY A SKLÁDKY	M3	124	35.18	0.010	1	1	1	1	6.2.17	11.2.17
0	03 Zázemí koup.				100			1	1		
199000002	Poplatky za skládku horniny 1 - 4	M3	150.00	35.18	0.000	0.00	0.00				
20832	POLŠTĚR ZÁKLADŮ	M3	109	104.98	1.040	113	113	2	1	13.2.17	18.2.17
0	03 Zázemí koup.				100			1	0		
271531113	Polštář základu z kameniva hr. drce	M3	33.83	26.44	1.000	0.00	0.00				
271531114	Polštář základu z kameniva drceného	M3	75.08	78.53	1.000	0.00	0.00				
21202	ZÁKLADY	M3	114	672.35	3.350	382	382	4	2	20.2.17	4.3.17
1	03 Zázemí koup.				100			1	0		
273321321	Beton základových desek železový tř	M3	68.90	193.72	1.000	0.00	0.00				
273361921	Výztuž základových desek ze svařova	T	5.83	150.48	0.000	0.00	0.00				
274321411	Beton základových pasů železový tří	M3	45.07	131.89	1.000	0.00	0.00				
274351215	Bednění stěn základových pasů zřize	M2	166.12	66.15	0.000	0.00	0.00				
274351216	Bednění stěn základových pasů odstr	M2	166.12	10.73	0.000	0.00	0.00				
274354043	Bednění prostupu základy průřezu do	KS	11.00	6.64	0.000	0.00	0.00				
274361821	Výztuž základových pasů z betonářsk	T	4.37	112.74	0.000	0.00	0.00				
21502	IZOL PROTI VODĚ	M2	1144	161.21	0.170	194	194	2	2	27.2.17	11.3.17
1	03 Zázemí koup.				100			1	0		
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	567.50	16.50	1.000	0.00	0.00				
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	576.20	144.70	1.000	0.00	0.00				
21606	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY	M2	198	103.33	0.590	117	117	1	2	6.3.17	18.3.17
1	03 Zázemí koup.				100			1	0		
631571005	Násyp pod podlahy z kameniva z kame	M3	39.59	103.33	5.000	0.00	0.00				
21807	KANALIZACE LEŽATÁ	M	116	248.14	1.180	137	137	3	1	13.3.17	18.3.17
1	03 Zázemí koup.	/KANAL			100			1	1		
22408	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI	KS	5	138.47	14.000	70	70	1	1	27.3.17	1.4.17
2	03 Zázemí koup.	/KANAL			100			1	3		
22607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLN SVI	M2	237	73.63	0.140	33	33	1	1	20.3.17	25.3.17
2	03 Zázemí koup.				100			1	3		
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	236.93	6.89	0.000	0.00	0.00				
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	236.93	66.74	1.000	0.00	0.00				
22702	TRATIVODY	M	216	99.03	0.210	45	45	1	1	27.3.17	1.4.17
2	03 Zázemí koup.				100			1	3		
212810010	Trativody z flexibilních trubek lož	M	215.50	99.03	1.000	0.00	0.00				
22751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU	M3	138	24.10	0.320	44	44	2	1	27.3.17	1.4.17
2	03 Zázemí koup.				100			1	3		
174101101	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam. š	M3	137.60	24.10	1.000	0.00	0.00				
23353	ZDI NOSNÉ	M3	177	791.00	5.180	914	914	7	3	27.3.17	15.4.17
3	03 Zázemí koup.				100			1	0		
311272123	Zed' nosná 20 hladký Ytong 500kg/m3	M3	17.40	81.63	1.000	0.00	0.00				
317351107	Bednění překladů. Fims a klenbových	M2	5.49	2.40	0.000	0.00	0.00				
311361821	Výztuž nadzákladových zdi z betonář	T	1.84	47.43	0.000	0.00	0.00				
317321411	Beton překladů železový třídy C 25/	M3	1.03	3.23	1.000	0.00	0.00				



30.11.16

03 Zázemí koup.

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová Nh	Pracnost skutečná Ph	Pracovník Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
317351108	Bednění překladů. Fims a klenbových	M2	5.49	0.57	0.000	0.00	0.00				
311272312	Zeď nosná 30 hladký Ytong 400kg/m3	M3	17.00	70.36	1.000	0.00	0.00				
317361821	Výztuž překladů. Fims a klenbových	T	0.12	3.19	0.000	0.00	0.00				
31712104	Překlad nosný porobeton. světlost o	KS	2.00	7.35	0.250	0.00	0.00				
311272411	Zeď nosná 37.5 hlad Ytong 400kg/m3	M3	140.60	574.86	1.000	0.00	0.00				
23363	STĚNY NOSNÉ	M2	179	252.02	0.970	174	145	1	3	27.3.17	15.4.17
3	03 Zázemí koup.				120			1	1		
317121044	Překlady porobetonové nosné délky l	KS	1.00	1.97	0.400	0.00	0.00				
317121047	Překlady porobetonové nenosné délky	KS	2.00	0.84	0.400	0.00	0.00				
317121043	Překlady porobetonové nosné délky l	KS	1.00	1.70	0.350	0.00	0.00				
317121044	Překlady porobetonové nosné délky l	KS	1.00	2.28	0.500	0.00	0.00				
311112130	Stěny z betonových bednicích tvárn	M2	41.14	51.95	1.000	0.00	0.00				
311112140	Stěny z betonových bednicích tvárn	M2	125.31	183.86	1.000	0.00	0.00				
311112315	Stěny z betonových bednicích tvárn	M2	9.63	6.25	1.000	0.00	0.00				
317121047	Překlady porobetonové nenosné délky	KS	1.00	0.60	0.350	0.00	0.00				
317121044	Překlady porobetonové nosné délky l	KS	1.00	2.58	0.450	0.00	0.00				
23454	STROPY	M2	225	306.94	1.150	259	432	3	3	3.4.17	22.4.17
3	03 Zázemí koup.				60			1	0		
413351213	Podpěrná konstrukce bednění nosníků	M2	1.35	0.43	0.000	0.00	0.00				
413351214	Podpěrná konstrukce bednění nosníků	M2	1.35	0.10	0.000	0.00	0.00				
417321414	Železobeton ztužujících pásů a věnc	M3	32.02	99.43	0.000	0.00	0.00				
417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a v	M2	186.80	51.39	1.000	0.00	0.00				
417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a v	M2	186.80	9.38	0.000	0.00	0.00				
417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z b	T	3.84	99.13	0.000	0.00	0.00				
411120030	Stropy montované z desek panelů a	M2	38.40	47.08	1.000	0.00	0.00				
23506	TESAŘI STĚNY A STROPY	M2	102	1376.70	0.960	98	98	2	1	24.4.17	29.4.17
3	03 Zázemí koup.				100			1	2		
762822110	Stropnice montáž z hraněného a polo	M	17.50	5.62	0.000	0.00	0.00				
762822140	Stropnice montáž z hraněného a polo	M	719.40	693.19	0.000	0.00	0.00				
762712120	Prostorové vázané konstrukce z fezi	M	204.60	52.12	0.500	0.00	0.00				
60516	Trám z lepeného lamelového dřeva GL	M3	34.88	625.77	0.000	0.00	0.00				
23554	SCHODIŠTĚ	M2	0	7.72	4.490	2	2	3	1	17.4.17	22.4.17
3	03 Zázemí koup.				100			1	0		
430321414	Beton schodišťových konstrukcí (stu	M3	1.51	5.53	0.000	0.00	0.00				
430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí (s	T	0.06	1.56	0.000	0.00	0.00				
431351121	Bednění podest a podstupňových dese	M2	0.36	0.59	1.000	0.00	0.00				
431351122	Bednění podest a podstupňových dese	M2	0.36	0.03	0.000	0.00	0.00				
23667	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY	KG	126	34.51	0.050	6	158	1	3	3.4.17	22.4.17
3	03 Zázemí koup.				4			1	0		
767206	Kotevní prvek z plechu P5 (Z06)	KS	35.00	12.04	1.000	0.00	0.00				
767207	L. profil. tl. 5mm pro ukotvení hra	KS	62.00	21.33	0.500	0.00	0.00				
767208	Patní pleshy T10 vel. 200x200 mm ko	KS	4.00	1.15	15.000	0.00	0.00				
23859	PŘESUN HMOT TE 3	KČ	126725	126.72	0.002	223	289	1	6	13.3.17	22.4.17
3	03 Zázemí koup.				77			1	8		
998011002	Přesun hmot pro budovy s nosnou kon	T	1061.38	42.50	0.000	0.00	0.00				
998711201	...světlé do 6 m	%	1.00	5.15	0.000	0.00	0.00				
998712201	...v objektech výšky do 6 m	%	1.00	3.06	0.000	0.00	0.00				
998713201	...v objektech výšky do 6 m	%	1.00	6.51	0.000	0.00	0.00				
998762202	...v objektech výšky do 12 m	%	1.00	42.30	0.000	0.00	0.00				
998764201	...v objektech výšky do 6 m	%	1.00	2.96	0.000	0.00	0.00				
998766201	...v objektech výšky do 6 m	%	1.00	1.69	0.000	0.00	0.00				
998767201	...v objektech výšky do 6 m	%	1.00	14.62	0.000	0.00	0.00				
998771201	...v objektech výšky do 6 m	%	1.00	3.41	0.000	0.00	0.00				
998776201	...v objektech výšky do 6 m	%	0.77	0.64	0.000	0.00	0.00				
998781201	...v objektech výšky do 6 m	%	1.00	3.88	0.000	0.00	0.00				
24157	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV	M2	784	674.79	1.220	956	956	7	3	10.4.17	29.4.17
4	03 Zázemí koup.				100			1	1		
762395000	Spojovací a ochranné prostředky svo	M3	140.94	31.22	0.000	0.00	0.00				
7623410	Bednění střeš OSB tl. 30 mm	M2	753.50	292.09	1.000	0.00	0.00				
60516N2	Sbíjený vazník z prken 140/24 (N2)	KS	66.00	62.13	0.000	0.00	0.00				
76235A	Konstrukce atiky na střeše hl. obje	M	200.96	289.35	0.150	0.00	0.00				
24357	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH	M2	770	412.00	0.170	131	96	1	2	17.4.17	29.4.17
4	03 Zázemí koup.				136			1	1		
28375972R	deska spádová. křin EPS 150; pěnový	M3	149.58	261.37	0.000	0.00	0.00				
713141151	Montáž tepelné izolace střeš na pl	M2	770.06	47.86	1.000	0.00	0.00				
713141221	Montáž tepelné izolace střeš na pl	M2	48.20	3.79	0.000	0.00	0.00				



30.11.16

03 Zázemí koup.

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovník	Trvání	Začátek	Konec	
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh					
283759390	deska izolační EPS 70 F; pěnový pol	M2	60.99	11.79	0.000	0.00	0.00					
69366199R	geotextilie PP; funkce separační o	M2	958.53	32.04	0.000	0.00	0.00					
713141221	Montáž tepelné izolace střech na pl	M2	785.20	26.52	0.000	0.00	0.00					
62852265R	pás izolační z modifikovaného asfal	M2	53.02	8.40	0.000	0.00	0.00					
69366198R	geotextilie PP; funkce separační. o	M2	958.53	20.23	0.000	0.00	0.00					
24457	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY	KS	5	11.41	0.270	1	1	1	1	1	24.4.17	29.4.17
4	03 Zázemí koup.	/KANAL			100			1	1			
24607	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST	M	72	9.80	0.540	39	39	2	1	2.5.17	6.5.17	
4	03 Zázemí koup.	/HROMO			100			1	7			
24707	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH	M2	874	306.34	0.610	533	533	6	2	17.4.17	29.4.17	
4	03 Zázemí koup.				100			1	1			
712311101	Povlakové krytiny střech do 10° za	M2	38.40	1.12	1.000	0.00	0.00					
712371801	Povlakové krytiny střech do 10° ter	M2	834.42	168.31	1.000	0.00	0.00					
28322241R	folie izolační střešní hydroizolačn	M2	959.59	135.04	0.000	0.00	0.00					
71200A	Systémový atikový přepad z potrubí	KS	1.00	1.88	1.000	0.00	0.00					
24807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY	M2	151	178.42	1.130	171	171	3	1	2.5.17	6.5.17	
4	03 Zázemí koup.				100			1	7			
764719431	Klempířské prvky z plechu s povrch	KS	4.00	8.91	0.203	0.00	0.00					
76401R	Oplechování přední hrany atiky K06	M	169.90	60.07	0.200	0.00	0.00					
764731114	Lindab oplechování zdi rš 400	M	79.00	32.38	0.400	0.00	0.00					
764731115	Lindab oplechování zdi rš 500	M	110.00	49.34	0.500	0.00	0.00					
764731116	Lindab oplechování zdi rš 600	M	21.70	10.57	0.600	0.00	0.00					
764761152	Lindab žlab podokap R 190+rhák K33	M	28.20	17.14	0.600	0.00	0.00					
25123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ	M2	403	329.07	0.660	266	266	3	2	17.4.17	29.4.17	
5	03 Zázemí koup.				100			1	1			
342255028	Příčky z cihel a tvárnic nepálených	M2	40.20	24.87	1.000	0.00	0.00					
342256255	Příčky z cihel a tvárnic nepálených	M2	44.20	28.66	1.000	0.00	0.00					
342272358	Příčky PPP Ytong 100mm 700kg/m3	M2	159.40	116.93	1.000	0.00	0.00					
342272558	Příčky PPP Ytong 150mm 700kg/m3	M2	158.70	158.60	1.000	0.00	0.00					
25256	VÝPLNĚ OTVORŮ	KS	13	328.39	0.640	8	8	1	1	2.5.17	6.5.17	
5	03 Zázemí koup.				100			1	1			
767000D1	D+M D1 dveře vstupní dvoukřídlové 8	KS	2.00	69.33	1.000	0.00	0.00					
767000D12	D+M D12 dveře vnitřní dvoukřídlové s	KS	2.00	60.04	1.000	0.00	0.00					
767000D2	D+M D2 dveře vstupní jednokřídlové	KS	1.00	18.53	1.000	0.00	0.00					
767000D5	D+M D5 dveře vstupní jednokřídlové	KS	2.00	43.80	1.000	0.00	0.00					
767000D6	D+M D6 dveře vstupní dvoukřídlové 9	KS	1.00	27.71	1.000	0.00	0.00					
767000D7	D+M D7 dveře vstupní jednokřídlové	KS	2.00	51.10	1.000	0.00	0.00					
767000D8	D+M D8 dveře vstupní jednokřídlové	KS	2.00	38.32	1.000	0.00	0.00					
767000D3	D+M D3 dveře vstupní jednokřídlové	KS	1.00	19.55	1.000	0.00	0.00					
25287	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠT	M2	44	442.40	1.360	59	59	3	1	2.5.17	6.5.17	
5	03 Zázemí koup.				100			1	1			
767000O4	D+M O4 - okno 750/1000, otočné, skl	KS	3.00	9.48	0.750	0.00	0.00					
767000O1	D+M O1 - okno 1800/600 sklápěcí	KS	16.00	211.07	1.080	0.00	0.00					
767000O2	D+M O2 - okno 5500/2100, otočné, sk	KS	1.00	95.82	11.550	0.00	0.00					
767000O3	D+M O3 - okno 900/2100, otočné, skl	KS	1.00	22.81	1.890	0.00	0.00					
767000O5	D+M O5 - okno 1500/1800, výsuvné, p	KS	1.00	6.33	2.700	0.00	0.00					
767000O6	D+M O6 - okno 1000/1750, otočné, sk	KS	1.00	4.70	1.750	0.00	0.00					
767000O7	D+M O7 - okno 3575/1750, otočné, sk	KS	1.00	92.20	6.256	0.00	0.00					
25507	KANALIZACE VNITŘNÍ	M	76	133.93	1.110	84	84	4	1	24.4.17	29.4.17	
5	03 Zázemí koup.	/KANAL			100			1	0			
25527	VODOVOD ROZV A ARMATURY	M	462	444.71	0.660	305	305	4	2	24.4.17	6.5.17	
5	03 Zázemí koup.	/VODA			100			1	0			
25542	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	M	69	7.97	0.300	21	21	2	1	2.5.17	6.5.17	
5	03 Zázemí koup.				100			1	0			
43114000	Zkoušky tlakové	SOUB	1.00	7.97	0.000	0.00	0.00					
25547	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY	M	28	34.77	0.870	25	25	1	1	2.5.17	6.5.17	
5	03 Zázemí koup.				100			1	0			
388222740	plynoměr membránový G10, PN 0.05 MP	KS	1.00	11.22	0.000	0.00	0.00					
723221302	Ventil vzorkovací rohový G 1/2 PN 5	KS	1.00	0.20	1.000	0.00	0.00					
723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do	KS	2.00	0.44	0.200	0.00	0.00					
723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do	KS	3.00	0.80	0.200	0.00	0.00					
723231166	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 d	KS	2.00	1.27	1.000	0.00	0.00					
723234313	Regulator tlaku plynu středotlaký j	SOUB	1.00	9.08	0.200	0.00	0.00					
734421112	Tlakoměr tlak 0-4 kPa	KS	1.00	0.95	0.300	0.00	0.00					
734424101	Kondenzační smyčka k přiváření zah	KS	1.00	0.26	0.300	0.00	0.00					
723111203	Potrubí ocelové závitové černé beze	M	18.00	4.13	1.000	0.00	0.00					



30.11.16

03 Zázemí koup.

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec	
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh					
723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešv	M	3.00	1.12	1.000	0.00	0.00					
72315031R	Potrubí ocelové hladké černé bezešv	M	2.00	1.28	1.000	0.00	0.00					
723160206	Připojka k plynoměru spojuvané na z	SOUB	1.00	2.35	0.500	0.00	0.00					
HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zed	HOD	6.00	1.67	0.000	0.00	0.00					
25567	KANALIZACE PRO ÚT	M	5	1.30	1.110	5	5	2	1	9.5.17	13.5.17	
5	03 Zázemí koup.				100			1	0			
721226R01	Kalich pro úkapy DN 32 ze zápachovo	KS	1.00	0.33	0.500	0.00	0.00					
72117372R	Potrubí kanalizační z PE připojovac	M	4.00	0.98	1.000	0.00	0.00					
25607	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ	M	200	104.38	0.700	140	140	5	1	24.4.17	29.4.17	
5	03 Zázemí koup.				100			1	1			
733121218	Potrubí ocelové hladké bezešvé v ko	M	4.00	3.14	1.000	0.00	0.00					
733190219	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hl	M	4.00	0.08	0.000	0.00	0.00					
733223202	Potrubí měděné tvrdé spojuvané tvrd	M	120.00	31.20	1.000	0.00	0.00					
733223203	Potrubí měděné tvrdé spojuvané tvrd	M	26.00	7.99	1.000	0.00	0.00					
733223204	Potrubí měděné tvrdé spojuvané tvrd	M	10.00	3.60	1.000	0.00	0.00					
733223205	Potrubí měděné tvrdé spojuvané tvrd	M	24.00	13.92	1.000	0.00	0.00					
733223206	Potrubí měděné tvrdé spojuvané tvrd	M	16.00	11.26	1.000	0.00	0.00					
733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do	M	196.00	2.67	0.000	0.00	0.00					
HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zed	HOD	80.00	23.58	0.000	0.00	0.00					
43114000	Zkoušky topné a provozní	SOUB	1.00	6.94	0.000	0.00	0.00					
25627	ARMATURY ÚT	KS	79	39.06	0.360	28	28	1	1	2.5.17	6.5.17	
5	03 Zázemí koup.				100			1	1			
734193114	Klapka mezitřirubová uzavírací DN 5	SOUB	2.00	2.93	1.000	0.00	0.00					
734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2	KS	5.00	0.74	1.000	0.00	0.00					
734220103	Ventil závitový regulační přímý G 5	KS	3.00	6.75	1.000	0.00	0.00					
734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN	KS	22.00	4.53	1.000	0.00	0.00					
734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4	KS	2.00	0.90	1.000	0.00	0.00					
734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x1	KS	22.00	10.32	1.000	0.00	0.00					
734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN	KS	7.00	0.78	1.000	0.00	0.00					
734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16	KS	2.00	0.97	1.000	0.00	0.00					
734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 d	KS	9.00	3.80	1.000	0.00	0.00					
734295022	Směšovací armatura závitová trojces	KS	1.00	5.87	1.000	0.00	0.00					
734411127	Teploměr technický s pevným stonkem	KS	4.00	1.48	1.000	0.00	0.00					
25637	OTOPNÁ TĚLESA	KS	19	66.03	1.510	29	29	2	1	2.5.17	6.5.17	
5	03 Zázemí koup.				100			1	1			
735152292	Otopné těleso panelové typ 11 VK vř	KS	2.00	4.74	1.000	0.00	0.00					
735152472	Otopné těleso panelové typ 21 VK vř	KS	2.00	4.72	0.000	0.00	0.00					
735152271	Otopné těleso panelové typ 11 VK vř	KS	1.00	1.96	0.000	0.00	0.00					
735152272	Otopné těleso panelové typ 11 VK vř	KS	1.00	2.04	1.000	0.00	0.00					
735152473	Otopné těleso panelové typ 21 VK vř	KS	1.00	2.46	1.000	0.00	0.00					
735152474	Otopné těleso panelové typ 21 VK vř	KS	1.00	2.56	1.000	0.00	0.00					
735152494	Otopné těleso panelové typ 21 VK vř	KS	4.00	12.23	1.000	0.00	0.00					
735152500	Otopné těleso panelové typ 21 VK vř	KS	3.00	12.37	1.000	0.00	0.00					
735152578	Otopné těleso panelové typ 22 VK vř	KS	1.00	3.24	1.000	0.00	0.00					
735152593	Otopné těleso panelové typ 22 VK vř	KS	4.00	12.76	1.000	0.00	0.00					
735152594	Otopné těleso panelové typ 22 VK vř	KS	1.00	3.38	1.000	0.00	0.00					
735152595	Otopné těleso panelové typ 22 VK vř	KS	1.00	3.57	1.000	0.00	0.00					
25657	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ	M2	97	10.07	0.880	85	85	2	1	2.5.17	6.5.17	
5	03 Zázemí koup.				100			1	3			
713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potr	M	166.00	4.52	0.500	0.00	0.00					
283770950	izolace potrubí návleková 15 x 13 m	M	120.00	1.14	0.000	0.00	0.00					
283771050	izolace potrubí návleková 18 x 13 m	M	26.00	0.27	0.000	0.00	0.00					
283771040	izolace potrubí návleková 22 x 13 m	M	10.00	0.11	0.000	0.00	0.00					
283771120	izolace potrubí návleková 28 x 13 m	M	10.00	0.13	0.000	0.00	0.00					
713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potr	M	34.00	1.39	0.400	0.00	0.00					
631545110	pouzdru potrubní izolace minerální	M	14.00	0.90	0.000	0.00	0.00					
631545320	pouzdru potrubní izolace mineráln	M	16.00	1.10	0.000	0.00	0.00					
631546050	pouzdru potrubní izolace mineráln	M	4.00	0.53	0.000	0.00	0.00					
25667	KOTELNY ÚT	KG	90	77.48	0.190	17	17	3	1	2.5.17	6.5.17	
5	03 Zázemí koup.				100			1	1			
484R00001	kotel plynový kondenzační do kaskád	KS	1.00	61.95	0.000	0.00	0.00					
484R00002	Připojovací sada (připojení 2 kotlů	KS	1.00	7.37	0.000	0.00	0.00					
731244494	Montáž kotle ocelového závěsného na	SOUB	2.00	8.16	45.000	0.00	0.00					
25687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT	KPL	7	121.94	2.860	20	20	2	1	2.5.17	6.5.17	
5	03 Zázemí koup.				100			1	1			
732112128	Rozdělovač sdružený hydraulický DN	KS	1.00	21.70	1.000	0.00	0.00					
732113103	Vyrovňovač dynamických tlaků DN 65	KS	1.00	12.71	1.000	0.00	0.00					
732211125	Ohříváč stacionární zásobníkův s j	SOUB	1.00	65.07	1.000	0.00	0.00					



30.11.16

03 Zázemí koup.

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost Nh skutečná	Pracovník Ph	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh	Směnnost			
732331615	Nádoba tlaková expanzní s membránou	Soub	1.00	1.17	1.000	0.00	0.00				
732331777	Přislušenství k expanzním nádobám b	KS	1.00	0.74	1.000	0.00	0.00				
732421419	Čerpadlo teplovodní mokróběžné závi	Soub	1.00	14.12	1.000	0.00	0.00				
732421402	Čerpadlo teplovodní mokróběžné závi	Soub	1.00	6.42	1.000	0.00	0.00				
25707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ	M	767	133.86	0.240	184	184	2	2	24.4.17	6.5.17
5	03 Zázemí koup.	/SILNO			100			1	0		
25727	SILNOPROUD VODIČE	M	2280	107.31	0.050	114	114	1	2	2.5.17	13.5.17
5	03 Zázemí koup.	/SILNO			100			1	0		
25747	SILNOPROUD ROZVADĚČE	KPL	2	13.54	3.270	7	93	1	2	9.5.17	20.5.17
5	03 Zázemí koup.	/SILNO			7			1	0		
25757	PODLAH TOPENÍ VST.BUDOVA	KS	34	98.20	1.000	34	34	2	1	15.5.17	20.5.17
5	03 Zázemí koup.				100			1	0		
736110003	Podlahové vytápění teplovodní ulože	M2	33.51	51.68	1.000	0.00	0.00				
25767	STRUKT.KABELÁŽ TRUBKY	M	3938	36.85	0.020	79	79	3	1	9.5.17	13.5.17
5	03 Zázemí koup.	/SLABO			100			1	0		
25787	STRUKT.KABELÁŽ VODIČE	M	4711	95.14	0.040	188	188	2	2	15.5.17	27.5.17
5	03 Zázemí koup.	/SLABO			100			1	0		
25807	VZDUCHOTECHNIKA	KS	25	199.94	2.360	59	144	1	3	2.5.17	20.5.17
5	03 Zázemí koup.	/VZT			41			1	2		
25859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR	KČ	4284	4.28	0.002	10	208	1	4	24.4.17	20.5.17
5	03 Zázemí koup.				5			1	4		
998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tep	T	0.03	0.03	0.000	0.00	0.00				
998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 71	T	0.03	0.00	0.000	0.00	0.00				
998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v o	T	0.24	0.20	0.000	0.00	0.00				
998731181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 73	T	0.24	0.03	0.000	0.00	0.00				
998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v	T	0.95	0.78	0.000	0.00	0.00				
998732181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 73	T	0.95	0.13	0.000	0.00	0.00				
998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody pot	T	0.16	0.13	0.000	0.00	0.00				
998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 73	T	0.16	0.02	0.000	0.00	0.00				
998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v	T	0.06	0.04	0.000	0.00	0.00				
998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 73	T	0.06	0.01	0.000	0.00	0.00				
998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná těle	T	0.72	0.59	0.000	0.00	0.00				
998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 73	T	0.72	0.10	0.000	0.00	0.00				
998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní ply	T	0.08	0.89	0.000	0.00	0.00				
998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 72	T	0.08	1.33	0.000	0.00	0.00				
26306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	M2	1209	450.58	0.473	572	572	6	2	15.5.17	27.5.17
6	03 Zázemí koup.				100			1	0		
611456113	Vyrovnaní podhledů stropních dílců	M2	33.51	3.95	0.000	0.00	0.00				
611459181	Zařízení spár stropů maltou do rovin	M2	38.40	4.33	1.000	0.00	0.00				
612425931	Omitky vápenná vnitřního ostění omi	M2	62.52	32.14	1.000	0.00	0.00				
612473181	Omitky vnitřní zdíva ze suchých smě	M2	455.16	103.10	1.000	0.00	0.00				
612473182	Omitky vnitřní zdíva ze suchých smě	M2	653.05	187.20	1.000	0.00	0.00				
612481113	Potažení vnitřních stěn pletivem sk	M2	1108.21	119.85	0.000	0.00	0.00				
26407	DODAT.IZOLACE KONSTR.	M2	521	280.41	0.140	73	73	1	2	22.5.17	3.6.17
6	03 Zázemí koup.				100			1	2		
711212002	Izolace proti netlakové vodě - náte	M2	521.32	280.41	1.000	0.00	0.00				
26457	TESAŘI PODLAHY	M2	226	447.77	0.570	129	192	2	2	22.5.17	3.6.17
6	03 Zázemí koup.				67			1	2		
762952044	Mříž terasa WPC 8.140 mm skrytý spoj	M2	225.50	444.56	1.000	0.00	0.00				
60515009R	hranolek SM/JD; průřez 76 a2 100 cm	M3	0.16	3.21	0.000	0.00	0.00				
26507	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR.	M2	765	239.50	0.150	115	115	3	1	15.5.17	20.5.17
6	03 Zázemí koup.				100			1	0		
713121111	Montáž tepelné izolace podlah jedno	M2	470.09	9.32	1.000	0.00	0.00				
713131131	Montáž tepelné izolace stěn lepením	M2	295.02	25.32	1.000	0.00	0.00				
283754900	deska izolační tepelné izol.; extru	M2	248.77	32.54	0.000	0.00	0.00				
713191100	Izolace tepelné běžných konstrukcí	M2	1667.00	35.19	0.000	0.00	0.00				
28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnov	M3	49.36	137.12	0.000	0.00	0.00				
26609	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR	M2	85	16.40	0.350	30	96	1	2	9.5.17	20.5.17
6	03 Zázemí koup.				31			1	3		
953312115	Vložka dil spára polystyren -5cm	M2	84.96	16.40	1.000	0.00	0.00				
26657	NÁTĚRY POTRUBÍ	M	42	0.64	0.100	4	4	2	1	22.5.17	27.5.17
6	03 Zázemí koup.				100			1	2		
783614651	Základní antikorozní jednorázobný s	M	21.00	0.21	1.000	0.00	0.00				
783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr	M	21.00	0.43	1.000	0.00	0.00				



30.11.16

03 Zázemí koup.

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost skutečná	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
26706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	M2	504	174.61	0.250	126	191	2	2	22.5.17	3.6.17
6	03 Zázemí koup.				66			1	0		
632419115	Potěr ze suchých směsí cementová sa	M2	34.18	22.33	1.000	0.00	0.00				
6324131	Potěr cementový litý, tl. 60 mm	M2	470.08	152.29	1.000	0.00	0.00				
27107	PODHLÉDY SDK	M2	344	282.14	1.170	402	402	4	2	5.6.17	17.6.17
7	03 Zázemí koup.				100			1	0		
347015133	Předstěny opláštěné sádkartonovým	M2	70.80	63.47	1.000	0.00	0.00				
342264051	Podhledy na kovové konstrukci oplás	M2	73.70	54.51	1.000	0.00	0.00				
767587001	Podhledy kazetové minerální včetně	M2	199.32	164.17	1.000	0.00	0.00				
27127	TESAŘI OBKLADY DESKAMI	M2	890	1731.09	0.500	445	342	4	2	5.6.17	17.6.17
7	03 Zázemí koup.				130			1	2		
76244A	Podkladový rošt pod obložení stěn	M2	88.80	24.59	0.000	0.00	0.00				
762441111	Obložení atiky s dodávkou dřevotřísk	M2	190.80	363.47	1.000	0.00	0.00				
76200A	Obklad stěn sibiřským modřínem vě.	M2	473.97	938.73	1.000	0.00	0.00				
76284A	Podbití - sibiřský modřín vě. kotev	M2	225.50	404.31	1.000	0.00	0.00				
27357	VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	54	46.08	0.940	51	51	1	1	29.5.17	3.6.17
7	03 Zázemí koup.	/VODA			100			1	4		
27407	OBKLADY VNITŘNÍ	M2	455	387.67	1.410	642	642	4	3	22.5.17	10.6.17
7	03 Zázemí koup.				100			1	2		
781475116	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic	M2	455.16	189.73	1.000	0.00	0.00				
781497111	Lišty k obkladům profil ukončovací	M	214.42	37.48	0.000	0.00	0.00				
597813	Obkládačka 30x30	M2	487.02	160.45	0.000	0.00	0.00				
27457	KANALIZACE PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	8	23.17	0.740	6	6	1	1	12.6.17	17.6.17
7	03 Zázemí koup.	/KANAL			100			1	3		
27607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ	M2	405	341.14	1.230	499	499	4	3	5.6.17	24.6.17
7	03 Zázemí koup.				100			1	1		
771475014	Montáž sokliků z dlaždic keramické	M	161.23	13.55	0.200	0.00	0.00				
5976424	Dlažba - sokl 300x80x9 mm	KS	564.30	22.13	0.000	0.00	0.00				
771575109	Montáž podlah z dlaždic keramických	M2	373.04	153.83	1.000	0.00	0.00				
597623	Dlaždice 30x30	M2	399.15	151.63	0.000	0.00	0.00				
27657	NÁTĚRY VNITŘNÍ	M2	59	9.75	0.450	26	98	1	2	12.6.17	24.6.17
7	03 Zázemí koup.				27			1	0		
783225400	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstr	M2	24.48	3.84	1.000	0.00	0.00				
783851223	Nátěry omítek a betonů epoxidové e	M2	34.18	5.91	1.000	0.00	0.00				
27707	MALBY VNITŘNÍ	M2	716	27.09	0.090	64	189	2	2	12.6.17	24.6.17
7	03 Zázemí koup.				34			1	0		
784442021	Malby z malířských směsí disperzní	M2	715.57	27.09	1.000	0.00	0.00				
27757	KLEMPÍŘI ODVĚTRÁNÍ SPOTŘ	KS	7	20.23	0.690	5	5	2	1	12.6.17	17.6.17
7	03 Zázemí koup.				100			1	0		
731810322	Nucený odtah spalin soustředným pot	SOUB	2.00	8.71	1.000	0.00	0.00				
731810342	Prodloužení soustředného potrubí pr	M	4.00	4.77	1.000	0.00	0.00				
73181034R	Vertikální komínová koncovka průměr	KS	2.00	6.75	0.300	0.00	0.00				
27807	PODLAHY POVLAPOVÉ	M2	58	70.18	0.320	19	185	2	2	12.6.17	24.6.17
7	03 Zázemí koup.				10			1	1		
776421100	Lepení sokliků PVC a napojení krytí	M	34.55	2.55	0.050	0.00	0.00				
776521100	Lepení povlakových podlah z plastů	M2	56.14	10.64	1.000	0.00	0.00				
284101	Marmoleum tl. 3.2 mm	M2	58.95	56.99	0.000	0.00	0.00				
28107	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ	KS	365	1739.50	1.040	379	287	3	2	19.6.17	1.7.17
8	03 Zázemí koup.				132			1	0		
799V02	Sanitární kabiny - WC (V02)	M2	44.29	105.07	1.000	0.00	0.00				
799V03	Kuchyňská linka vě. spotřebičů dl.	KS	1.00	52.77	1.000	0.00	0.00				
799V04	Kuchyňská linka vě. spotřebičů dl.	KS	1.00	35.18	1.000	0.00	0.00				
799V05	Vybavení hygienické kabiny pro inva	KPL	2.00	39.59	1.000	0.00	0.00				
766000D10	D+M D10 dveře vnitřní jednokřídlé 7	KS	4.00	32.31	1.000	0.00	0.00				
766000D11	D+M D11 dveře vnitřní jednokřídlé 8	KS	2.00	16.05	1.000	0.00	0.00				
766000D13	D+M D13 dveře vnitřní jednokřídlé 9	KS	1.00	8.03	1.000	0.00	0.00				
766000D14	D+M D14 dveře vnitřní jednokřídlé 7	KS	2.00	15.74	1.000	0.00	0.00				
766000D4	D+M D4 dveře vstupní dvoukřídlé 6	KS	6.00	49.25	1.000	0.00	0.00				
766000D9	D+M D9 dveře vnitřní jednokřídlé 80	KS	6.00	47.22	1.000	0.00	0.00				
766V12	Větrací mřížka 300/100 mm (V12)	KS	1.00	0.53	1.000	0.00	0.00				
799V01	Sanitární kabiny - převlékárny vě.	M2	277.38	561.76	0.250	0.00	0.00				
799V11	Větrací mřížka D 90 mm (V11)	KS	9.00	3.69	1.000	0.00	0.00				
799V06	Venkovní převlékací kabiny pro inva	KS	2.00	43.39	1.000	0.00	0.00				
799V07	Kovová šatní skříňka s lavicí (V07)	KPL	150.00	518.91	1.000	0.00	0.00				



Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec	
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souř.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sb					
799V08	Šatní skříňka s lavicí (V08)	KS	60.00	175.57	1.000	0.00	0.00					
799V09	Požární ochrana (V09)	KPL	1.00	9.79	1.000	0.00	0.00					
799V10	Kovová skříňka na cenosti (V10)	KS	3.00	24.63	1.000	0.00	0.00					
28257	PODLAHY TEXTILNÍ	M2	7	12.71	0.320	2	119	1	2	26.6.17	8.7.17	
8	03 Zázemí koup.				2			1	0			
776572100	Položení povlakových podlah textilin	M2	7.14	1.03	1.000	0.00	0.00					
776431010	Montáž lepení podlah sokliků z ko	M	10.90	0.99	0.030	0.00	0.00					
697410	Koberce zátěžové	M2	7.50	10.69	0.000	0.00	0.00					
28457	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ	KG	5	3.44	0.140	1	1	3	1	19.6.17	24.6.17	
8	03 Zázemí koup.				100			1	1			
767205	Spojková skříň el. (Z05)	KS	1.00	3.44	5.000	0.00	0.00					
28507	ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI	KS	42	230.89	0.900	38	38	1	1	26.6.17	1.7.17	
8	03 Zázemí koup.	/KANAL			100			1	1			
28557	STRUKT.KABELÁŽ KOMPL.	M	117	7.84	0.070	8	8	1	1	19.6.17	24.6.17	
8	03 Zázemí koup.	/SLABO			100			1	2			
28607	MĚŘENÍ A REGULACE	KS	14	23.43	1.000	14	14	2	1	29.5.17	3.6.17	
8	03 Zázemí koup.	/M+R			100			1	4			
28627	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ	KPL	55	68.01	0.770	42	42	2	1	26.6.17	1.7.17	
8	03 Zázemí koup.	/SLABO			100			1	1			
28707	SILNOPROUD KOMPLETACE	KS	280	237.68	0.310	87	87	2	1	26.6.17	1.7.17	
8	03 Zázemí koup.	/SILNO			100			1	1			
28849	VYČISTĚNÍ OBJEKTU	M2	810	31.65	0.310	251	192	2	2	26.6.17	8.7.17	
8	03 Zázemí koup.				131			1	0			
952901111	Vyčištění budov a ostatních objektů	M2	809.59	31.65	1.000	0.00	0.00					
29227	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	KS	273	489.50	0.090	25	25	1	1	2.5.17	6.5.17	
9	03 Zázemí koup.				100			1	8			
767203	Vstupní brána 950/2600 (Z03)	KS	1.00	111.39	189.000	0.00	0.00					
767202	Vstupní turniket otočný 1900/2600	KS	1.00	261.82	20.000	0.00	0.00					
767204	Oplotení u vstupu (Z04)	KS	1.00	116.29	64.000	0.00	0.00					
29287	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ	M	160	24.70	0.650	104	104	2	1	9.5.17	13.5.17	
9	03 Zázemí koup.	/HROMO			100			1	7			
29306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ	M2	474	80.60	1.240	588	588	4	3	2.5.17	20.5.17	
9	03 Zázemí koup.				100			1	6			
76403R	Potížení stěn perlínkou proti ptáků	M2	474.00	80.60	1.000	0.00	0.00					
29427	DESKY PARAPET A OKAPNICE	M	44	15.09	0.410	18	18	1	1	9.5.17	13.5.17	
9	03 Zázemí koup.				100			1	7			
648991113	Osazení parapetních desek z plastic	M	44.45	15.09	1.000	0.00	0.00					
29627	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY	M	64	37.08	0.560	36	36	1	1	22.5.17	27.5.17	
9	03 Zázemí koup.				100			1	6			
76402R	Rohovník fasádního obkladu nerez rš	M	12.00	20.40	1.000	0.00	0.00					
764751113	Lindab troury odpad rovné SROR D120	M	13.50	7.66	1.000	0.00	0.00					
764711114	Lindab oplechování parapetu rš 250	M	38.10	9.02	1.000	0.00	0.00					
29756	DLAŽBA VENKOVNÍ	M2	37	21.08	0.620	23	23	1	1	5.6.17	10.6.17	
9	03 Zázemí koup.				100			1	4			
637211122	Okap chod beton dlažď tl 6cm pisek	M2	37.00	21.08	1.000	0.00	0.00					
29980	VÝST KONTROLA,ODSTR VAD		0	0.00	0.001	96	96	2	1	10.7.17	14.7.17	
10	03 Zázemí koup.	/			100			1	0			
	Cena HSV	Cena PSV	Cena cizi	Cena	Nh HSV	Nh PSV	Nh cizi	Nh celkem	Ph HSV	Ph PSV	Ph cizi	Ph celkem
Plán oddíl:	4301	12430	0	16731	4544	6976	0	11520	5023	7613	0	12637
Plán celkem:	7263	12579	0	19842	6471	7143	0	13614	7656	7843	0	15499
Skut. oddíl:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skut. celkem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



30.11.16

03 Spoj.krček

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost Nh skutečná	Pracovníci Ph	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
30169	OTLUČENÍ OMÍTEK	M2	55	1.04	0.420	23	23	2	1	2.5.17	6.5.17
0	03 Spoj.krček				100			1	2		
978015261	Otlučení omítek vápenných nebo vápe	M2	55.00	1.04	1.000	0.00	0.00				
30201	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	45	3.90	0.150	7	7	2	1	2.5.17	6.5.17
0	03 Spoj.krček				100			1	1		
131201111	Hloubení nezapažených jam a zářezů	M3	22.57	3.46	1.000	0.00	0.00				
131201119	Hloubení nezapažených jam a zářezů	M3	22.57	0.44	1.000	0.00	0.00				
30287	DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ	M2	25	1.35	0.220	6	6	1	1	2.5.17	6.5.17
0	03 Spoj.krček				100			1	2		
764410850	Demontáž oplechování parapetů rš od	M	7.30	0.18	0.330	0.00	0.00				
764430840	Demontáž oplechování zdi a nadezdív	M	45.86	1.17	0.500	0.00	0.00				
30317	DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR	KG	611	7.29	0.040	24	24	1	1	2.5.17	6.5.17
0	03 Spoj.krček				100			1	2		
76799B	Odstanění ocelových mříží na oknec	M2	7.74	1.51	10.000	0.00	0.00				
76799C	Odstanění ocelových mříží na dveři	M2	31.78	4.97	10.000	0.00	0.00				
76799D	Odstanění stříšky naf EL rozvaděče	M	0.90	0.29	6.000	0.00	0.00				
76799E	Odstanění ocelových prvků na fasád	KPL	3.00	0.10	30.000	0.00	0.00				
76799F	Odstanění markýzy	KPL	1.00	0.42	120.000	0.00	0.00				
30569	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	T	2	0.92	0.830	1	1	1	1	2.5.17	6.5.17
0	03 Spoj.krček				100			1	2		
979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na sk	T	1.71	0.24	1.000	0.00	0.00				
979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na sk	T	23.94	0.29	0.000	0.00	0.00				
979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	T	1.71	0.39	0.000	0.00	0.00				
30601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	7	1.15	0.130	1	1	2	1	2.5.17	6.5.17
0	03 Spoj.krček				100			1	1		
162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horn	M3	6.70	0.77	1.000	0.00	0.00				
162701109	Vodorovné přemístění výkopku přípla	M3	33.50	0.39	0.000	0.00	0.00				
30701	NÁSYPY A SKLÁDKY	M3	6	1.57	0.010	0	0	1	1	2.5.17	6.5.17
0	03 Spoj.krček				100			1	1		
199000002	Poplatky za skládku horniny 1 - 4	M3	6.70	1.57	0.000	0.00	0.00				
31202	ZÁKLADY	M3	7	47.08	3.350	22	22	2	1	9.5.17	13.5.17
1	03 Spoj.krček				100			1	1		
275321411	Beton základových patek železový tř	M3	6.70	19.61	1.000	0.00	0.00				
275351215	Bednění stěn základových patek zřiz	M2	21.76	8.78	0.000	0.00	0.00				
275351216	Bednění stěn základových patek odst	M2	21.76	1.41	0.000	0.00	0.00				
275361821	Výztuž základových patek z betonářs	T	0.67	17.29	0.000	0.00	0.00				
32751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU	M3	16	2.78	0.320	5	5	2	1	15.5.17	20.5.17
2	03 Spoj.krček				100			1	1		
174101101	Zásyp sypaninou se zhutněním jam. 8	M3	15.87	2.78	1.000	0.00	0.00				
33667	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY	KG	3531	345.84	0.050	177	177	3	1	15.5.17	20.5.17
3	03 Spoj.krček				100			1	1		
76799A	Nosná kce střechy spojovacího krčku	KG	2650.00	212.70	1.000	0.00	0.00				
767995106	Montáž ostatních atypických kovov.	KG	815.36	56.10	1.000	0.00	0.00				
14221300R	trubka bezeřvá hladká kruhová 11353	M	20.58	43.68	0.000	0.00	0.00				
767Z06	Kotevní prvek (Z06)	KS	35.00	12.04	1.000	0.00	0.00				
767Z07	Kotevní profil (Z07)	KS	62.00	21.33	0.500	0.00	0.00				
33859	PŘESUN HMOT TE 3	KČ	8522	8.52	0.002	15	96	1	2	15.5.17	27.5.17
3	03 Spoj.krček				16			1	1		
998764201	...v objektech výšky do 6 m	%	1.80	1.14	0.000	0.00	0.00				
998762202	...v objektech výšky do 12 m	%	1.00	1.88	0.000	0.00	0.00				
998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou konst	T	21.40	0.86	0.000	0.00	0.00				
998767201	...v objektech výšky do 6 m	%	1.00	4.64	0.000	0.00	0.00				
34807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY	M2	102	85.73	1.130	115	115	2	1	22.5.17	27.5.17
4	03 Spoj.krček				100			1	1		
764908106	Klempířské prvky z plechu s povercho	M	28.20	20.95	0.300	0.00	0.00				
76473	Nové oplechování atiky poplastovaný	M	45.86	22.59	0.250	0.00	0.00				
767392112	Montáž krytiny střeš plechem tvaro	M2	81.90	9.79	1.000	0.00	0.00				
55350655R	profil ocelový trapezový tl. 0.50 m	M2	94.19	32.40	0.000	0.00	0.00				

30.11.16

03 Spoj.krček

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost Nh skutečná	Pracovníků Ph	Trvání Směnnost	Reserva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sb					
35287	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠT	M2	8	35.40	1.360	10	10	2	1	15.5.17	20.5.17	
5	03 Spoj.krček				100			1	2			
767001	Výměna okenních výplní-otevřavě. s	M2	7.70	35.40	1.000	0.00	0.00					
37127	TESAŘI OBKLADY DESKAMI	M2	105	187.52	0.500	52	52	2	1	22.5.17	27.5.17	
7	03 Spoj.krček				100			1	1			
76284A	Podbití - sibiřský modřín vč. kotev	M2	104.59	187.52	1.000	0.00	0.00					
38107	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ	KS	4	33.46	1.040	4	4	1	1	29.5.17	3.6.17	
8	03 Spoj.krček				100			1	1			
767002	Výměna dveřních výplní - nové plast	M2	3.80	33.46	1.000	0.00	0.00					
39306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ	M2	55	18.15	1.240	68	189	2	2	22.5.17	3.6.17	
9	03 Spoj.krček				36			1	1			
622421143	Omltky vnější stěn vápenné nebo váp	M2	55.00	18.15	1.000	0.00	0.00					
39627	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY	M	20	18.52	0.560	11	11	1	1	29.5.17	3.6.17	
9	03 Spoj.krček				100			1	1			
764908110	Klempířské prvky z plochu s povrchu	M	20.30	18.52	1.000	0.00	0.00					
39687	NÁTĚRY VENKOVNÍ	M2	215	35.75	0.290	62	62	1	1	29.5.17	3.6.17	
9	03 Spoj.krček				100			1	1			
622412313	Nátěr vnějších omítek stěn silikono	M2	110.00	19.33	1.000	0.00	0.00					
783225400	Nátěry kov.stavebních doplňák.konstr	M2	104.76	16.43	1.000	0.00	0.00					
39980	VÝST.KONTROLA,ODSTR.VAD		0	0.00	0.001	0	0	1	1	5.6.17	10.6.17	
10	03 Spoj.krček				100			1	1			

[illegible]

03.6 Vněj.kanal.

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

[illegible]



30.11.16

06.1 Příp.kanal.

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost skutečná	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
50159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	M	27	3.12	0.160	4	4	1	1	20.2.17	25.2.17
0	06.1 Příp.kanal.				100			1	2		
919735112	Řezání stávajících krytů nebo podkl	M	26.80	3.12	1.000	0.00	0.00				
50171	ODSTR SILNIČ KONSTRUKCÍ	M2	30	3.49	0.350	11	11	1	1	20.2.17	25.2.17
0	06.1 Příp.kanal.				100			1	2		
113107142	Odstanění podkladů nebo krytů živi	M2	30.00	3.49	1.000	0.00	0.00				
50301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	26	4.05	0.255	7	7	1	1	27.2.17	4.3.17
0	06.1 Příp.kanal.				100			1	1		
132202101	Hloub ryh š 0.6 m souřr hor 3 ručně	M3	26.10	4.05	1.000	0.00	0.00				
50501	PAŽENÍ	M2	58	5.14	0.540	31	31	2	1	27.2.17	4.3.17
0	06.1 Příp.kanal.				100			1	1		
151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn ryh	M2	58.00	5.14	1.000	0.00	0.00				
53007	PODKLAD POTRUBÍ	M2	0	1.55	0.330	0	0	1	1	6.3.17	11.3.17
3	06.1 Příp.kanal.				100			1	1		
452112121	Osazení betonových dílců pod potrub	KS	4.00	1.55	0.100	0.00	0.00				
53508	ŠACHTY NA POTRUBÍ	KS	10	99.60	42.500	425	425	4	2	6.3.17	18.3.17
3	06.1 Příp.kanal.				100			1	1		
894421112	Osazení betonových dílců pro šachty	KS	7.00	2.77	1.000	0.00	0.00				
894422111	Osazení betonových dílců pro šachty	KS	1.00	0.33	1.000	0.00	0.00				
59224332A	skruž železobetonová TBS; DN = 1 00	KS	1.01	0.97	0.000	0.00	0.00				
59224334A	skruž železobetonová TBS; DN = 1 00	KS	1.01	1.48	0.000	0.00	0.00				
59224338A	skruž železobetonová TBS; DN = 1 00	KS	3.03	8.39	0.000	0.00	0.00				
59224368A	dno šachetní přímé; železobeton; TB	KS	2.02	41.39	0.000	0.00	0.00				
59224373A	profil těsnící elastomerní; pro spo	KS	7.00	1.26	0.000	0.00	0.00				
59224329A	konus šachetní; železobetonový; TBR	KS	1.01	2.02	0.000	0.00	0.00				
894423111	Osazení betonových dílců pro šachty	KS	2.00	40.98	1.000	0.00	0.00				
53859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR	KČ	9469	9.47	0.003	27	27	1	1	13.3.17	18.3.17
3	06.1 Příp.kanal.				100			1	2		
998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z tru	T	34.20	9.47	0.000	0.00	0.00				
56108	POTRUBÍ KAMENINOVÉ	M	10	54.48	1.170	12	12	2	1	13.3.17	18.3.17
6	06.1 Příp.kanal.				100			1	1		
837371221	Montáž kameninových tvarovek těsněn	KS	2.00	14.40	0.000	0.00	0.00				
831352121	Montáž potrubí z trub kameninových	M	10.34	40.08	1.000	0.00	0.00				
56228	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	M	10	0.94	0.290	3	3	2	1	20.3.17	25.3.17
9	06.1 Příp.kanal.				100			1	1		
721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objek	M	10.00	0.94	1.000	0.00	0.00				
56558	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	KS	2	9.60	4.541	9	9	1	1	20.3.17	25.3.17
6	06.1 Příp.kanal.				100			1	2		
899102111	Osazení poklopů litinových a ocelov	KS	2.00	0.85	1.000	0.00	0.00				
55243344A	poklop kanalizace DN šachty 1 000	KS	2.00	4.40	0.000	0.00	0.00				
59224348A	prsteneč vyrovnávací šachetní; beto	KS	4.04	0.99	0.000	0.00	0.00				
59224354R	deska zákrytová šachetní železobeto	KS	1.01	3.36	0.000	0.00	0.00				
56751	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	M3	3	0.48	0.260	1	1	1	1	20.3.17	25.3.17
6	06.1 Příp.kanal.				100			1	2		
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypanin	M3	3.10	0.48	1.000	0.00	0.00				
56771	ODPAŽENÍ	M2	58	2.57	0.270	16	16	2	1	27.3.17	1.4.17
6	06.1 Příp.kanal.				100			1	1		
151101111	Odstanění pažení a rozepření ryh p	M2	58.00	2.57	1.000	0.00	0.00				
59309	ZÁSYPY	M3	21	3.76	0.150	3	3	1	1	3.4.17	8.4.17
9	06.1 Příp.kanal.				100			1	0		
174101101	Zásep sypaninou se ztuhnutím jam. š	M3	21.20	3.76	1.000	0.00	0.00				
59509	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	M2	2	2.99	1.010	2	2	3	1	10.4.17	15.4.17
9	06.1 Příp.kanal.				100			1	0		
591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z k	M2	2.00	1.97	1.000	0.00	0.00				
583800591	mozaika dlažební štipané; materiál	T	0.33	1.02	0.000	0.00	0.00				
59705	VYSPRAVENÍ KRYTŮ ŽIVICE	M2	30	47.82	0.220	7	7	1	1	3.4.17	8.4.17
9	06.1 Příp.kanal.				100			1	1		
577100020	Komunikace střední z asfaltobetonu	M2	30.00	47.82	1.000	0.00	0.00				

30.11.16

06.1 Příp.kanal.

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

[illegible]

30.11.16

06.2 Příp.vodov.

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma	časů	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec		
Etapa		Dodavatel	[M.: j.]	[TKč]	Souč.nap.%		normová	Nh	skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.		Pracnost			Sh				
70301	HLOUBENÍ VYKOPAVKY	M3	18	29.90	0.255		5	3			1	1	27.2.17	4.3.17
0	06.2 Přip.vodov.				149						1	3		
131203101	Hloubení jam soudrž hor 3 ručně	M3	18.00	29.90	1.000		0.00	0.00						
70501	PAŽENÍ	M2	36	3.19	0.540		19	19			2	1	27.2.17	4.3.17
0	06.2 Přip.vodov.				100						1	3		
151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez roze	M2	36.00	3.19	1.000		0.00	0.00						
73203	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI	KS	1	31.57	14.000		14	14			1	1	6.3.17	11.3.17
3	06.2 Přip.vodov.				100						1	3		
893111121	Šachta domovní pro vodoměry betonov	KS	1.00	31.57	1.000		0.00	0.00						
73302	PROTLAČENÍ OCEL TRUB	M	16	141.77	5.200		83	83			2	1	6.3.17	11.3.17
3	06.2 Přip.vodov.				100						1	3		
14130880R	trubka bezešvá hladká kruhová 11353	M	16.00	44.30	0.000		0.00	0.00						
141700103	Protlačování trub v hornině 1 - 4 v	M	16.00	97.46	1.000		0.00	0.00						
76307	VODOVOD ROZV A ARMATURY	M	17	19.85	1.290		22	22			1	1	13.3.17	18.3.17
6	06.2 Přip.vodov.				100						1	3		
4220035	Vodoměrná sestava dle schema D4-8	KPL	1.00	9.41	0.000		0.00	0.00						
871181121	Montáž potrubí z plastických hmot z	M	17.00	2.26	1.000		0.00	0.00						
899001	montážní a spojovací materiál pro v	KPL	2.00	5.54	0.000		0.00	0.00						
286001	Potrubí tlakové PE dualtec 50x4.6xS	M	17.00	2.64	0.000		0.00	0.00						
76328	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	M	17	3.90	0.290		5	5			2	1	27.3.17	1.4.17
6	06.2 Přip.vodov.				100						1	1		
892241111	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí	M	17.00	1.98	1.000		0.00	0.00						
892233121	Dezinfekce vodov potr DN do 70	M	17.00	1.92	0.000		0.00	0.00						
76558	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	KS	3	10.69	4.541		14	14			1	1	27.3.17	1.4.17
6	06.2 Přip.vodov.				100						1	1		
891181111	Montáž vodovodních armatur na potru	KS	1.00	0.72	1.000		0.00	0.00						
891359111	Montáž vodovodních armatur na potru	KS	1.00	2.22	1.000		0.00	0.00						
42201	Přípojkový uzávěr - kulový kohout 6	KS	1.00	3.88	0.000		0.00	0.00						
899103111	Osazení poklopů litinových a ocelov	KS	1.00	3.88	1.000		0.00	0.00						
76751	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	M3	7	1.03	0.260		2	2			1	1	27.3.17	1.4.17
6	06.2 Přip.vodov.				100						1	1		
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypanin	M3	6.63	1.03	1.000		0.00	0.00						
76771	ODPAŽENÍ	M2	36	1.59	0.270		10	10			2	1	3.4.17	8.4.17
6	06.2 Přip.vodov.				100						1	1		
151101211	Odstranění pažení stěn výkopu přílo	M2	36.00	1.59	1.000		0.00	0.00						
76859	PŘESUN HMOT TE 6	KČ	5552	5.55	0.002		13	13			1	1	13.3.17	18.3.17
6	06.2 Přip.vodov.				100						1	4		
998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z tru	T	14.32	5.55	0.000		0.00	0.00						
79309	ZÁSYPY	M3	11	2.01	0.150		2	2			1	1	3.4.17	8.4.17
9	06.2 Přip.vodov.				100						1	1		
174101101	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam. s	M3	11.37	2.01	1.000		0.00	0.00						
79801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	M2	10	1.11	0.620		6	6			1	1	3.4.17	8.4.17
9	06.2 Přip.vodov.				100						1	1		
180402111	Založení trávníku parkového výsevem	M2	10.00	0.50	1.000		0.00	0.00						
572400R	směs travní parková, pro běžnou zái	KG	0.50	0.05	0.000		0.00	0.00						
181301102	Rozproštění a urovňování ornice v ro	M2	10.00	0.55	0.000		0.00	0.00						
79980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0.00	0.001		0	0			1	1	3.4.17	8.4.17
10	06.2 Přip.vodov.				100						1	1		

[illegible]



30.11.16

06.3 Přip.plynu

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost Nh skutečná	Pracovník Ph	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
90101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	M2	11	3.52	0.280	3	3	1	1	20.2.17	25.2.17
0	06.3 Přip.plynu				100			1	2		
34403000	Dopravní značení na staveništi	SOUB	1.00	1.17	10.000	0.00	0.00				
34203000	Oplocení staveniště	SOUB	1.00	2.35	1.000	0.00	0.00				
90159	ODSTR SILNIČ KONSTRUKCÍ	M2	14	1.07	0.370	5	5	1	1	20.2.17	25.2.17
0	06.3 Přip.plynu				100			1	2		
113154124	Frézování živitého krytu tl 100 mm	M2	9.60	0.93	1.000	0.00	0.00				
113107162	Odstranění podkladu pl ptes 50 do 2	M2	4.80	0.14	1.000	0.00	0.00				
90301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	5	2.03	0.150	1	1	1	1	27.2.17	4.3.17
0	06.3 Přip.plynu				100			1	1		
132201101	Hloubení ryh š do 600 mm v hornině	M3	4.80	2.03	1.000	0.00	0.00				
90459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	T	4	7.82	3.830	14	14	1	1	20.2.17	25.2.17
0	06.3 Přip.plynu				100			1	3		
997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopr	T	35.86	0.43	0.000	0.00	0.00				
997221611	Nakládání suti na dopravní prostřed	T	3.59	0.40	0.000	0.00	0.00				
997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfalt	T	3.59	5.64	0.000	0.00	0.00				
997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot	T	3.59	1.36	1.000	0.00	0.00				
90601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	7	0.56	0.130	1	1	1	1	27.2.17	4.3.17
0	06.3 Přip.plynu				100			1	2		
162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopk	M3	4.80	0.13	1.000	0.00	0.00				
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výk	M3	2.16	0.43	1.000	0.00	0.00				
90701	NÁSYPY A SKLÁDKY	M3	2	0.70	0.010	0	0	1	1	27.2.17	4.3.17
0	06.3 Přip.plynu				100			1	2		
171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	2.16	0.03	1.000	0.00	0.00				
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypan	T	4.44	0.68	0.000	0.00	0.00				
93104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	M2	2	0.36	0.290	1	1	1	1	6.3.17	11.3.17
3	06.3 Přip.plynu				100			1	1		
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze	M3	0.48	0.36	5.000	0.00	0.00				
96108	POTRUBÍ Z PLASTU PLYN	M	9	20.78	0.840	8	8	2	1	13.3.17	18.3.17
6	06.3 Přip.plynu				100			1	1		
42273574R	navrtávací pasy HAKU se závitovým v	KS	1.00	17.80	0.000	0.00	0.00				
871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevř	M	8.00	0.78	1.000	0.00	0.00				
286134910	potrubí plynovodní PE100 SDR 11. ty	M	8.00	0.41	0.000	0.00	0.00				
877161101	Montáž elektrospojek na potrubí z P	KS	1.00	0.14	1.000	0.00	0.00				
286134801	přechodka ocel / PE - DN 32 / D 32	KS	1.00	1.66	0.000	0.00	0.00				
96207	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY	M	1	7.90	0.870	1	1	2	1	13.3.17	18.3.17
6	06.3 Přip.plynu				100			1	1		
723231165	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 d	KS	1.00	0.45	0.200	0.00	0.00				
72323435R	Skládka pro regulátor plynu a HUP	KS	1.00	7.45	0.500	0.00	0.00				
96258	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	KS	1	40.13	3.220	3	3	1	1	13.3.17	18.3.17
6	06.3 Přip.plynu				100			1	1		
89137911R	Montáž navrtávacích pasů na potrubí	KS	1.00	40.13	1.000	0.00	0.00				
96307	SIGNALIZ.VODIČ CU	M	8	0.50	0.100	1	1	1	1	13.3.17	18.3.17
6	06.3 Přip.plynu				100			1	1		
899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na	M	8.00	0.18	1.000	0.00	0.00				
899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou f	M	8.00	0.32	0.000	0.00	0.00				
96755	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	M2	5	0.85	0.070	0	0	1	1	20.3.17	25.3.17
6	06.3 Přip.plynu				100			1	1		
564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného	M2	4.80	0.85	1.000	0.00	0.00				
96859	PŘESUN HMOT TE 6	KČ	17	0.02	0.002	0	0	1	1	13.3.17	18.3.17
6	06.3 Přip.plynu				18			1	2		
998276101	Přesun hmot pro tržní vedení z tru	T	0.02	0.01	0.000	0.00	0.00				
998276124	Příplatek k přesunu hmot pro tržní	T	0.02	0.01	0.000	0.00	0.00				
99108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	M	745	7.45	0.300	224	224	1	1	20.3.17	25.3.17
9	06.3 Přip.plynu				100			1	1		
43114000	Zkoušky tlakové	SOUB	1.00	7.45	0.000	0.00	0.00				
99201	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	M3	2	1.38	0.760	1	1	1	1	20.3.17	25.3.17
9	06.3 Přip.plynu				100			1	1		
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou	M3	1.68	0.24	1.000	0.00	0.00				
583373020	šterkopisek frakce 0-16	T	3.45	1.13	0.000	0.00	0.00				

30.11.16

03.7 Vněj.elektř.

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec	
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva		
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh					
100101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	M2	137	5.60	0.280	38	38	2	1	20.2.17	25.2.17	
0	03.7 Vněj.elektř				100			1	1			
100301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	149	14.83	0.150	22	22	2	1	20.2.17	25.2.17	
0	03.7 Vněj.elektř				100			1	1			
100601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	28	2.11	0.130	4	4	2	1	20.2.17	25.2.17	
0	03.7 Vněj.elektř				100			1	2			
100701	NÁSPY A SKLÁDKY	M3	12	1.55	0.010	0	0	1	1	20.2.17	25.2.17	
0	03.7 Vněj.elektř				100			1	2			
103104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	M2	152	19.74	0.290	44	44	2	1	27.2.17	4.3.17	
3	03.7 Vněj.elektř				100			1	1			
103403	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	M3	8	40.47	14.500	122	122	2	1	6.3.17	11.3.17	
3	03.7 Vněj.elektř				100			1	1			
103859	PŘESUN HMOT TE 3	KČ	7150	7.15	0.004	27	77	2	1	27.2.17	4.3.17	
3	03.7 Vněj.elektř				35			1	3			
106207	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU	M	1125	198.42	0.100	113	113	2	1	13.3.17	18.3.17	
6	03.7 Vněj.elektř				100			1	1			
106257	SLABOPROUD VODIČE	M	600	10.72	0.040	24	24	1	1	13.3.17	18.3.17	
6	03.7 Vněj.elektř				100			1	1			
106307	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY	KS	7	43.16	5.160	36	36	2	1	13.3.17	18.3.17	
6	03.7 Vněj.elektř				100			1	1			
106601	ZÁSPY	M3	133	11.13	0.480	64	64	2	1	20.3.17	25.3.17	
6	03.7 Vněj.elektř				100			1	1			
106859	PŘESUN HMOT TE 6	KČ	2450	2.45	0.004	10	9	2	1	20.3.17	25.3.17	
6	03.7 Vněj.elektř				116			1	1			
109107	SILNOPROUD KOMPLET VENK	KS	20	14.76	0.870	17	17	2	1	19.6.17	24.6.17	
9	03.7 Vněj.elektř				100			1	1			
109207	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL	KS	14	49.40	3.080	43	43	2	1	19.6.17	24.6.17	
9	03.7 Vněj.elektř				100			1	1			
109407	SLABOPROUD KOMPLET VENK	KS	184	116.96	0.610	112	112	2	1	19.6.17	24.6.17	
9	03.7 Vněj.elektř				100			1	1			
109801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	M2	160	37.88	0.620	99	99	2	1	19.6.17	24.6.17	
9	03.7 Vněj.elektř				100			1	1			
109859	PŘESUN HMOT TE 9	KČ	670	0.67	0.005	3	3	2	1	19.6.17	24.6.17	
9	03.7 Vněj.elektř				100			1	1			
109980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0.00	0.001	51	51	1	1	19.6.17	24.6.17	
10	03.7 Vněj.elektř				100			1	1			
	Cena HSV	Cena PSV	Cena cizí	Cena	Nh HSV	Nh PSV	Nh cizí	Nh celkem	Ph HSV	Ph PSV	Ph cizí	Ph celkem
Plán oddíl:	144	433	0	577	486	345	0	831	534	345	0	880
Plán celkem:	9856	14015	0	23871	13619	8063	0	21682	14820	8821	0	23641
Skut. oddíl:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skut. celkem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30.11.16

07.1 Terén.práce

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	[M. j.] Množství	[TKč] Cena	Souř.nap.% Koef.	normová Pracnost	Nh Sb	skutečná Ph Směnnost	Rezerva	možný	možný
110201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	M3	178	8.77	0.080	14	95	1	2	13.2.17	25.2.17
0	07.1 Terén.práce				15			1	4		
121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzd	M3	178.00	8.77	1.000	0.00	0.00				
110301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	3258	71.32	0.080	261	261	2	3	13.2.17	4.3.17
0	07.1 Terén.práce				100			1	4		
122101101	Odkopávky a prokopávky nezapočtené	M3	3258.00	71.32	1.000	0.00	0.00				
110357	ČISTĚNÍ, ODSTRAŇ.BAHNA	M2	4528	805.35	0.220	996	1158	4	6	13.2.17	25.3.17
0	07.1 Terén.práce				86			1	1		
938901131	Čištění vyklizení bahna z nádrže	M3	1132.00	805.35	4.000	0.00	0.00				
110601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	820	85.35	0.100	82	82	2	1	13.2.17	18.2.17
0	07.1 Terén.práce				100			1	5		
167101102	Nakládání, skládání, překládání neu	M3	4332.00	85.35	0.000	0.00	0.00				
110752	NÁSYPY A SKLÁDKY	M3	5642	533.70	0.010	56	96	1	2	13.2.17	25.2.17
0	07.1 Terén.práce				59			1	5		
171201201	Uložení sypaniny na dočasnou skládku	M3	1310.00	35.85	1.000	0.00	0.00				
171101111	Uložení sypaniny do násypů ztuhlých	M3	4332.00	497.85	1.000	0.00	0.00				

119980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	0	0.00	0.001	0	0	1	1	273.17	1.4.17
10	07.1 Terén.práce			100			1	1		

[illegible]

30.11.16

07.2 Užitek zóna

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec	
Étapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh					
120301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	41	120.62	0.080	3	3	3	1	3.4.17	8.4.17	
0	07.2 Užitek.zóna				100			1	1			
13231314	Rýhy ručně s 35cm. hl 40cm. tř.3	M	290.00	120.62	0.140	0.00	0.00					
121556	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY	M2	1008	37.96	0.290	292	292	2	3	10.4.17	29.4.17	
0	07.2 Užitek.zóna				100			1	1			
289971211	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon	M2	1008.00	37.96	1.000	0.00	0.00					
122103	PODKLAD. KCE RYBNÍKŮ	M2	4730	1286.70	0.290	1372	1372	5	6	10.4.17	20.5.17	
3	07.2 Užitek.zóna				100			1	1			
290001R	Položení vč. dodávky PE folie	M2	3530.00	508.25	0.000	0.00	0.00					
69366013R	geotextilie směs přírodních a syntet	M	3565.30	173.74	0.000	0.00	0.00					
290001R	Položení vč. dodávky PE folie	M2	1200.00	172.78	0.000	0.00	0.00					
69366013R	geotextilie směs přírodních a syntet	M	1212.00	59.06	0.000	0.00	0.00					
289971211	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon	M2	3530.00	132.93	1.000	0.00	0.00					
289971211	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon	M2	1200.00	45.19	1.000	0.00	0.00					
290001R	Položení vč. dodávky PE folie	M2	1008.00	145.13	0.000	0.00	0.00					
69366013R	geotextilie směs přírodních a syntet	M	1018.08	49.61	0.000	0.00	0.00					
122203	ZÁKLADY IS	M3	120	542.40	3.510	421	421	4	2	2.5.17	13.5.17	
3	07.2 Užitek.zóna				100			1	1			
273323411	Beton základových desek železový vo	M3	120.00	404.95	1.000	0.00	0.00					
273362021	Výztuž základových desek ze svařova	T	5.33	137.46	0.000	0.00	0.00					
129259	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY	M2	5738	1353.17	0.040	230	283	3	2	9.5.17	20.5.17	
9	07.2 Užitek.zóna				81			1	1			
567005R	Směs drceného kamenniva a epoxidu	M2	1200.00	1139.86	0.000	0.00	0.00					
564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků	M2	3530.00	131.23	1.000	0.00	0.00					
564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků	M2	1200.00	44.61	1.000	0.00	0.00					
564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků	M2	1008.00	37.47	1.000	0.00	0.00					
129307	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	M3	46	121.20	1.450	67	67	3	1	15.5.17	20.5.17	
9	07.2 Užitek.zóna				100			1	1			
918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo o	M3	46.40	121.20	1.000	0.00	0.00					
129327	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY	M	290	57.59	0.120	35	35	1	1	22.5.17	27.5.17	
9	07.2 Užitek.zóna				100			1	1			
916561111	Osazení záhonového obrubníku betono	M	290.00	57.59	1.000	0.00	0.00					
129859	PŘESUN HMOT TE 9	KČ	101363	101.36	0.002	238	238	1	5	17.4.17	20.5.17	
9	07.2 Užitek.zóna				100			1	2			
998012021	Přesun hmot pro budovy s nosnou kon	T	430.83	25.83	0.000	0.00	0.00					
998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajín	T	153.33	18.82	0.000	0.00	0.00					
998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajín	T	359.48	44.12	0.000	0.00	0.00					
998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajín	T	102.65	12.60	0.000	0.00	0.00					
129980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0.00	0.001	0	0	1	1	22.5.17	27.5.17	
10	07.2 Užitek.zóna				100			1	1			
	Cena HSV	Cena PSV	Cena cizí	Cena	Nh HSV	Nh PSV	Nh cizí	Nh celkem	Ph HSV	Ph PSV	Ph cizí	Ph celkem
Plán oddíl:	3621	0	0	3621	2658	0	0	2658	2712	0	0	2712
Plán celkem:	14981	14015	0	28997	17687	8063	0	25749	19223	8821	0	28045
Skut. oddíl:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skut. celkem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30.11.16

07.3 Reg.zóna 2

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec		
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh	skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost		Sh					
130301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	24	70.71	0.080	2		2		3	1	10.4.17	15.4.17
0	07.3 Reg.zóna 2				100					1	1		
132311314	Rýhy ručně š 35cm. hl 40cm. tl.3	M	170.00	70.71	0.140	0.00	0.00	0.00					
130752	NÁSYPY A SKLÁDKY	M3	459	321.18	0.010	5		5		1	1	10.4.17	15.4.17
0	07.3 Reg.zóna 2				100					1	3		
103111	Substrát písitý pro vodní rostliny	M3	458.50	260.96	0.000	0.00	0.00	0.00					
171206111	Uložení zemin do násypů předeps. tv	M3	458.50	60.22	1.000	0.00	0.00	0.00					
131556	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY	M2	78	2.94	0.590	46		46		1	1	2.5.17	6.5.17
0	07.3 Reg.zóna 2				100					1	1		
289971211	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon	M2	78.00	2.94	1.000	0.00	0.00	0.00					
132103	PODKLAD. KCE RYBNÍKŮ	M2	2105	501.07	0.290	611		611		4	3	17.4.17	6.5.17
3	07.3 Reg.zóna 2				100					1	4		
693660194	geotextilie směs přírodních a synte	M2	78.78	3.84	0.000	0.00	0.00	0.00					
290001R	Položení vč. dodávky PE folie	M2	78.00	11.23	0.000	0.00	0.00	0.00					
290001R	Položení vč. dodávky PE folie	M2	1310.00	188.62	0.000	0.00	0.00	0.00					
69366013R	geotextilie směs přírodních a synte	M	1323.10	64.48	0.000	0.00	0.00	0.00					
289971211	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon	M2	1310.00	49.33	1.000	0.00	0.00	0.00					
289971211	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon	M2	795.20	29.94	1.000	0.00	0.00	0.00					
290001R	Položení vč. dodávky PE folie	M2	795.20	114.49	0.000	0.00	0.00	0.00					
69366013R	geotextilie směs přírodních a synte	M	803.15	39.14	0.000	0.00	0.00	0.00					
135103	ZDI GABIONOVÉ,OPLOCENÍ	M3	33	501.39	4.920	160		160		2	2	9.5.17	20.5.17
6	07.3 Reg.zóna 2				100					1	3		
310250R	D + M betonový "L" prefabrikát 550/	M	130.00	501.39	0.250	0.00	0.00	0.00					
139259	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY	M2	2105	78.26	0.040	84		191		2	2	22.5.17	3.6.17
9	07.3 Reg.zóna 2				44					1	1		
564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku	M2	1310.00	48.70	1.000	0.00	0.00	0.00					
564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku	M2	795.20	29.56	1.000	0.00	0.00	0.00					
139307	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	M3	172	448.48	1.450	249		249		3	2	22.5.17	3.6.17
9	07.3 Reg.zóna 2				100					1	1		
918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo o	M3	171.70	448.48	1.000	0.00	0.00	0.00					
139327	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY	M	170	33.76	0.120	20		20		1	1	5.6.17	10.6.17
9	07.3 Reg.zóna 2				100					1	1		
916561111	Osazení zahonového obrubníku betono	M	170.00	33.76	1.000	0.00	0.00	0.00					
139487	DLAŽBA KOMUNIKACE	M2	86	91.67	0.650	56		56		2	1	5.6.17	10.6.17
9	07.3 Reg.zóna 2				100					1	1		
596100030	Chodník z dlažby betonové, podklad	M2	86.00	91.67	1.000	0.00	0.00	0.00					
139529	TRÁVNÍK UMĚLÝ,PVC PODKL.	M2	170	112.17	0.190	32		32		1	1	5.6.17	10.6.17
9	07.3 Reg.zóna 2				100					1	1		
28413020R	trávník umělý 100% PE monofilament;	M2	170.00	79.39	0.000	0.00	0.00	0.00					
95503R	Položení umělého trávníku	M2	170.00	32.78	1.000	0.00	0.00	0.00					
139859	PŘESUN HMOT TE 9	KČ	115915	115.92	0.002	272		272		1	6	10.4.17	20.5.17
9	07.3 Reg.zóna 2				100					1	4		
998231311	Přesun hmot pro sádkovnícké a krajín	T	133.41	16.37	0.000	0.00	0.00	0.00					
998231311	Přesun hmot pro sádkovnícké a krajín	T	730.12	89.60	0.000	0.00	0.00	0.00					
998231311	Přesun hmot pro sádkovnícké a krajín	T	80.98	9.94	0.000	0.00	0.00	0.00					
139980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0.00	0.001	0		0		1	1	5.6.17	10.6.17
10	07.3 Reg.zóna 2				100					1	1		
	Cena HSV	Cena PSV	Cena cizí	Cena	Nh HSV	Nh PSV	Nh cizí	Nh celkem	Ph HSV	Ph PSV	Ph cizí	Ph celkem	
Plán oddíl:	2278	0	0	2278	1537	0	0	1537	1644	0	0	1644	
Plán celkem:	17259	14015	0	31274	19223	8063	0	27286	20867	8821	0	29688	
Skut. oddíl:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skut. celkem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec		
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh	skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost		Sh					
140301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	15	45.75	0.080	1	1	3	1	17.4.17	22.4.17		
0	07.4 Reg.zóna 1				100			1	1				
132311314	Rýhy ručně 8 35cm: hl 40cm. tř.3	M	110.00	45.75	0.140	0.00	0.00						
141556	PODKL.VRSTVY SPOD STAVBY	M2	860	32.38	0.290	249	249	3	2	9.5.17	20.5.17		
0	07.4 Reg.zóna 1				100			1	1				
289971211	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon	M2	860.00	32.38	1.000	0.00	0.00						
142103	PODKLAD. KCE RYBNÍKŮ	M2	1024	255.10	0.290	297	297	3	2	9.5.17	20.5.17		
3	07.4 Reg.zóna 1				100			1	1				
693660192	geotextilie směs přírodních a synte	M2	1034.04	50.39	0.000	0.00	0.00						
289971211	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon	M2	1023.80	38.55	1.000	0.00	0.00						
290001R	Položení vě. dodávky PE folie	M2	860.00	123.82	0.000	0.00	0.00						
69366013R	geotextilie směs přírodních a synte	M	868.60	42.33	0.000	0.00	0.00						
145103	ZDI GABIONOVÉ,OPLOCENÍ	M3	140	1285.46	4.920	691	691	4	4	9.5.17	3.6.17		
6	07.4 Reg.zóna 1				100			1	1				
318216115	Zdivo oplocení - gabiony ze svaťova	M2	425.60	1211.43	0.330	0.00	0.00						
31822	Doprava kameniva pro výplň gabionů	KPL	1.00	74.03	0.000	0.00	0.00						
146607	FILTRAČNÍ VRSTVY	M2	322	264.27	0.340	109	109	2	1	29.5.17	3.6.17		
6	07.4 Reg.zóna 1				100			1	2				
457531112	Filtr.vrstvy z nezhut.kam. hrubého	M3	52.40	42.30	1.000	0.00	0.00						
457532111	Filtr.vrstvy ze zhut.kam. hrubého d	M3	51.20	58.46	1.000	0.00	0.00						
457532113	Filtr.vrstvy ze zhut.kam. hrubého d	M3	13.60	14.25	1.000	0.00	0.00						
457541112	Filtrační vrstvy z nezhuťné šterk	M3	146.90	103.66	1.000	0.00	0.00						
457561111	Filtr.vrstvy z nezhut.kam. drobného	M3	57.60	45.59	1.000	0.00	0.00						
149226	JÁDROVÉ VRTY PRO UCHYC.	M	117	31.57	0.090	10	10	2	1	5.6.17	10.6.17		
9	07.4 Reg.zóna 1				100			1	1				
954001AR	Jadrové vrtý pro uchycení plastový	KS	466.00	31.57	0.250	0.00	0.00						
149259	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY	M2	860	31.97	0.040	34	34	2	1	5.6.17	10.6.17		
9	07.4 Reg.zóna 1				100			1	1				
564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopiskú	M2	860.00	31.97	1.000	0.00	0.00						
149307	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	M3	110	287.32	1.450	160	160	3	1	5.6.17	10.6.17		
9	07.4 Reg.zóna 1				100			1	1				
918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo o	M3	110.00	287.32	1.000	0.00	0.00						
149327	OBROBNÍKY A KRAJNÍKY	M	110	21.84	0.120	13	13	1	1	12.6.17	17.6.17		
9	07.4 Reg.zóna 1				100			1	1				
916561111	Osazení záhonového obrubníku betono	M	110.00	21.84	1.000	0.00	0.00						
149529	TRÁVNÍK UMĚLÝ,PVC PODKL.	M2	274	282.51	0.190	52	52	1	1	12.6.17	17.6.17		
9	07.4 Reg.zóna 1				100			1	1				
95401R	D + M plastových desek tl 8 mm kotv	M2	163.60	149.65	1.000	0.00	0.00						
28413020R	travník umělý 100% PE monofilament;	M2	110.00	51.37	0.000	0.00	0.00						
964002R	D + M kotevního prvku plastových de	KS	756.00	60.29	0.000	0.00	0.00						
95503R	Položení umělého trávniku	M2	110.00	21.21	1.000	0.00	0.00						
149859	PŘESUN HMOT TE 9	KČ	190324	190.32	0.002	438	438	1	9	17.4.17	17.6.17		
9	07.4 Reg.zóna 1				100			1	1				
998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajin	T	1463.23	179.58	0.000	0.00	0.00						
998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajin	T	87.58	10.75	0.000	0.00	0.00						
149980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0.00	0.001	0	0	1	1	12.6.17	17.6.17		
10	07.4 Reg.zóna 1				100			1	1				
	Cena HSV	Cena PSV	Cena cizi	Cena	Nh HSV	Nh PSV	Nh cizi	Nh celkem	Ph HSV	Ph PSV	Ph cizi	Ph celkem	
Plán oddíl:	2729	0	0	2729	2055	0	0	2055	2055	0	0	2055	
Plán celkem:	19987	14015	0	34003	21278	8063	0	29341	22922	8821	0	31744	
Skut. oddíl:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skut. celkem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



30.11.16

07 V.nádrže,dopl

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souř.nap.%	Pracnost normová Nh	Pracnost skutečná Ph	Pracovník Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
150201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	M3	15	1.96	0.080	1	1	2	1	17.4.17	22.4.17
0	07 V.nádrže,dopl				100			1	0		
122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené	M3	14.93	1.96	1.000	0.00	0.00				
150301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	18	8.95	0.080	1	1	3	1	17.4.17	22.4.17
0	07 V.nádrže,dopl				100			1	0		
131201111	Hloubení nezapažených jam a zářezů	M3	1.05	0.16	1.000	0.00	0.00				
131201119	Hloubení nezapažených jam a zářezů	M3	1.05	0.02	1.000	0.00	0.00				
131201111	Hloubení nezapažených jam a zářezů	M3	3.14	0.48	1.000	0.00	0.00				
132311314	Ryhy ručně 8 35cm. hl 40cm. tl.3	M	17.64	7.34	0.140	0.00	0.00				
131201119	Hloubení nezapažených jam a zářezů	M3	3.14	0.06	1.000	0.00	0.00				
131201111	Hloubení nezapažených jam a zářezů	M3	3.14	0.48	1.000	0.00	0.00				
131201119	Hloubení nezapažených jam a zářezů	M3	3.14	0.06	1.000	0.00	0.00				
131201111	Hloubení nezapažených jam a zářezů	M3	0.32	0.05	1.000	0.00	0.00				
131201119	Hloubení nezapažených jam a zářezů	M3	0.32	0.01	1.000	0.00	0.00				
122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené	M3	14.93	0.29	0.000	0.00	0.00				
150601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	22	1.62	0.100	2	2	2	1	17.4.17	22.4.17
0	07 V.nádrže,dopl				100			1	0		
162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horn	M3	3.14	0.36	1.000	0.00	0.00				
162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horn	M3	3.14	0.36	1.000	0.00	0.00				
162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horn	M3	0.24	0.03	1.000	0.00	0.00				
162301102	Vodorovné přemístění výkopku z horn	M3	15.98	0.87	1.000	0.00	0.00				
150752	NÁSPY A SKLÁDKY	M3	525	329.48	0.010	5	5	1	1	17.4.17	22.4.17
0	07 V.nádrže,dopl				100			1	0		
171201201	Uložení sypaniny na dočasnou skládk	M3	15.98	0.44	1.000	0.00	0.00				
103111	Substrát písčité pro vodní rostliny	M3	509.03	304.57	0.000	0.00	0.00				
171206111	Uložení zemin do náspů předeps. tv	M3	509.03	24.47	1.000	0.00	0.00				
151155	POLŠTĚŘ ZÁKLADŮ	M3	14	11.03	1.040	15	15	2	1	17.4.17	22.4.17
0	07 V.nádrže,dopl				100			1	2		
271531113	Polštář základu z kameniva hr. drce	M3	10.56	8.25	1.000	0.00	0.00				
271571112	Polštář základu ze štrkospisku netř	M3	3.86	2.78	1.000	0.00	0.00				
151502	ZÁKLADY	M3	89	284.01	3.350	298	298	3	2	24.4.17	6.5.17
0	07 V.nádrže,dopl				100			1	0		
275313621	Beton základových patek prostý tříd	M3	3.14	8.82	1.000	0.00	0.00				
273321321	Beton základových desek železový tř	M3	1.10	3.11	1.000	0.00	0.00				
273361921	Výztuž základových desek ze svařova	T	0.11	2.91	0.000	0.00	0.00				
274272140	Zdivo základové z bednicích tvárníc	M2	1.05	1.27	0.300	0.00	0.00				
275313621	Beton základových patek prostý tříd	M3	3.14	8.82	1.000	0.00	0.00				
275313621	Beton základových patek prostý tříd	M3	0.24	0.69	1.000	0.00	0.00				
273362021	Výztuž základových desek ze svařova	T	0.03	0.88	0.000	0.00	0.00				
273351216	...odstranění	M2	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00				
273351215	...ztěžení	M2	0.94	0.49	0.000	0.00	0.00				
274272140	...tloušťky 300 mm, výplň betonem C	M2	4.30	5.20	0.000	0.00	0.00				
273321511	Základová deska ŽB C25/30	M3	80.97	251.82	1.000	0.00	0.00				
151556	PODKL. VRSTVY SPOD STAVBY	M2	99	4.79	0.590	59	59	1	1	9.5.17	13.5.17
0	07 V.nádrže,dopl				100			1	0		
289971211	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon	M2	99.38	0.97	1.000	0.00	0.00				
69366199R	geotextilie PP; funkce separační. o	M2	114.28	3.82	0.000	0.00	0.00				
151607	IZOL. PROTI ZEMNÍ VLH VOD	M2	11	1.87	0.100	1	1	1	1	15.5.17	20.5.17
0	07 V.nádrže,dopl				100			1	0		
711171559	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	11.05	1.87	1.000	0.00	0.00				
152103	PODKLAD. KCE RYBNÍKŮ	M2	9	4.21	0.290	3	24	2	1	9.5.17	13.5.17
3	07 V.nádrže,dopl				11			1	3		
567211115	Podklad z prostého betonu třídy I..	M2	9.24	4.21	1.000	0.00	0.00				
153607	ZÁMEČNÍCI KONSTR. PRVKY	KG	11872	829.78	0.050	594	594	4	3	22.5.17	10.6.17
3	07 V.nádrže,dopl				100			1	0		
767001	Nosná kce lávky z ocelových profilů	KG	208.71	14.36	1.000	0.00	0.00				
767002OK	kotva do betonu přes patní plech	KS	56.00	6.42	0.000	0.00	0.00				
767002OK	kotva do betonu přes patní plech	KS	56.00	6.42	0.250	0.00	0.00				
953981203	Chemické kotvy do betonu. do ciheln	KS	16.00	1.10	0.000	0.00	0.00				
767001OK	Ocelová konstrukce mola. svařováno	KG	5824.83	400.74	1.000	0.00	0.00				
767001OK	Ocelová konstrukce mola. svařováno	KG	5824.83	400.74	1.000	0.00	0.00				



30.11.16

07 V.nádrže,dopl

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost Nh skutečná	Pracovník Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sb				
153859	PŘESUN HMOT TE 3	KČ	20902	20.90	0.002	38	38	1	1	22.5.17	27.5.17
3	07 V.nádrže,dopl				100			1	3		
998767201	...v objektech výšky do 6 m	%	1.00	0.63	0.000	0.00	0.00				
998762202	...v objektech výšky do 12 m	%	1.00	2.54	0.000	0.00	0.00				
998767201	...v objektech výšky do 6 m	%	1.00	4.19	0.000	0.00	0.00				
998762202	...v objektech výšky do 12 m	%	1.00	2.54	0.000	0.00	0.00				
998767201	...v objektech výšky do 6 m	%	1.00	6.16	0.000	0.00	0.00				
998762202	...v objektech výšky do 12 m	%	1.00	0.09	0.000	0.00	0.00				
998767201	...v objektech výšky do 6 m	%	1.00	0.14	0.000	0.00	0.00				
998762202	...v objektech výšky do 12 m	%	1.00	4.62	0.000	0.00	0.00				
154107	TESAŘI TERASY NOSNÁ KCE	M2	414	192.51	1.220	506	506	4	3	29.5.17	17.6.17
3	07 V.nádrže,dopl				100			1	0		
762712110	Prostorové vázané konstrukce z fezi	M	275.60	67.15	0.750	0.00	0.00				
61198192R	hranol MD; pod terasy; tl = 45.0 mm	M	275.60	24.42	0.000	0.00	0.00				
762712110	Prostorové vázané konstrukce z fezi	M	275.60	67.15	0.750	0.00	0.00				
61198192R	hranol MD; pod terasy; tl = 45.0 mm	M	275.60	24.42	0.000	0.00	0.00				
762002	Dřevěná lávka z terasových prken si	M2	5.49	4.68	0.200	0.00	0.00				
611981859	prkno terasové dřevěné; modřín sibi	M2	5.50	4.69	0.000	0.00	0.00				
155244	PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ	M2	36	198.17	2.190	79	192	2	2	22.5.17	3.6.17
6	07 V.nádrže,dopl				41			1	2		
430320040	...plímočaré, z betonu C 25/30, výz.	M3	9.00	198.17	4.000	0.00	0.00				
155407	TESAŘI TERASY,MOLA,LÁVKA	M2	322	652.83	0.570	184	184	2	2	19.6.17	1.7.17
6	07 V.nádrže,dopl				100			1	0		
762001	Pochodzí dřevěná terasa ze sibiřských	M2	93.96	254.96	1.000	0.00	0.00				
7620010BK	D + M obložení okraje mola - dřevěn	M	42.00	4.19	0.145	0.00	0.00				
762523104	Položení podlah montáž z prken hobl	M2	108.00	65.79	1.000	0.00	0.00				
611981860	prkno terasové dřevěné; modřín sibi	M2	108.00	92.10	0.000	0.00	0.00				
762523104	Položení podlah montáž z prken hobl	M2	108.00	65.79	1.000	0.00	0.00				
611981860	prkno terasové dřevěné; modřín sibi	M2	108.00	92.10	0.000	0.00	0.00				
762001A	Plastové rektifikační podložky na v	KS	605.00	73.71	0.000	0.00	0.00				
7620010BK	D + M obložení okraje mola - dřevěn	M	42.00	4.19	0.145	0.00	0.00				
155859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR	KČ	3296	3.30	0.004	14	14	1	1	5.6.17	10.6.17
6	07 V.nádrže,dopl				100			1	1		
998142251	Přesun hmot pro nádrže a jímky pro	T	32.77	3.30	0.000	0.00	0.00				
156254	ZÁSYPY	M3	0	0.01	0.180	0	0	2	1	5.6.17	10.6.17
6	07 V.nádrže,dopl				100			1	1		
174101101	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam. 8	M3	0.07	0.01	1.000	0.00	0.00				
157657	NÁTĚRY	M2	11	1.91	0.450	5	5	1	1	3.7.17	8.7.17
9	07 V.nádrže,dopl				100			1	0		
783851223	Nátěry omítek a betonů epoxidové e	M2	11.05	1.91	1.000	0.00	0.00				
158209	ZÁBRADLÍ SCHODIŠTOVÉ	KS	20	63.07	0.280	6	6	1	1	3.7.17	8.7.17
9	07 V.nádrže,dopl				100			1	0		
767001201	Nerezové zábradlí z kruhových profi	KPL	1.00	34.40	10.000	0.00	0.00				
767001202	Nerezové zábradlí z kruhových profi	KPL	1.00	28.67	10.000	0.00	0.00				
159307	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	M3	3	7.37	1.450	4	205	2	2	5.6.17	17.6.17
9	07 V.nádrže,dopl				2			1	0		
918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo o	M3	2.82	7.37	1.000	0.00	0.00				
159327	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY	M	18	3.62	0.120	2	2	1	1	19.6.17	24.6.17
9	07 V.nádrže,dopl				100			1	0		
916561111	Osazení záhonového obrubníku betono	M	17.64	2.20	1.000	0.00	0.00				
59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l	KS	17.81	1.43	0.000	0.00	0.00				
159507	DLAŽBA VENKOVNÍ	M2	24	13.96	0.620	15	93	1	2	26.6.17	8.7.17
9	07 V.nádrže,dopl				16			1	0		
632921913	Dlažba vnitřní nebo vnější při obje	M2	24.09	13.96	1.000	0.00	0.00				
159557	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	KG	268	267.04	0.090	24	105	1	2	26.6.17	8.7.17
9	07 V.nádrže,dopl				23			1	0		
767012	D + M ocelový žebřík do vody. 80.4	KS	1.00	11.47	85.000	0.00	0.00				
76702206	Mobilní bazénový zvedák pro invalid	KS	1.00	197.24	75.000	0.00	0.00				