

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace „Cyklostezka Mařatice-Sady v Uherském Hradišti“ uzavřené dne 17. 8. 2016 ve smyslu ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany

Zhotovitel: **MVA projekt s.r.o.**
 sídlo: 
 zapsána pod značkou C 83858 v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně
 IČ: 03160858
 DIČ: CZ03160858
 zastoupený: ve věcech smluvních jednatelem Ing. Milanem Valouchem
 bankovní spojení: 
 č.účtu :
 tel. :
 e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: **město Uherské Hradiště**
 sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
 IČ: 00291471
 DIČ: CZ00291471
 bankovní spojení: 27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště
 zastoupený: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
 ve věcech technických: Ing. Zdeněk Bača – odbor investic, 572 525 271, 728 932 089
 e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz

(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 17. 8. 2016 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na zpracování projektové dokumentace na stavbu „**Cyklostezka Mařatice-Sady v Uherském Hradišti**“, kterou změnily dne 28. 04. 2017 dodatkem č. 1, následně dne 22. 01. 2018. dodatkem č. 2 a následně dne 11.12. 2018. dodatkem č. 3 (smlouva ve znění dodatku č. 3, dále jen „smlouva“). Tímto dodatkem č. 4 se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Dodatek č. 4 je uzavírán na základě požadavku objednatele, s ohledem na komplikace v souvislosti s výkupy pozemků v původní trase cyklostezky (západní varianta). Zhotovitel na základě požadavku objednatele provedl polohopisné a výškopisné zaměření nad rámec rozsahu díla a zpracování návrhu změny lokálního řešení odvodu dešťových vod v polovině řešeného úseku s ohledem na požadavky majitelů dotčených pozemků k původní variantě

Důvody pro úpravu termínu plnění smlouvy o dílo vyplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Tímto dodatkem se mění smlouva tak, že v článku 3. **Termíny a místo plnění**, termín ukončení 31. 10. 2019 ruší a nahrazuje se termínem 31. 12. 2020.

Díličí plnění:

- 01 **DUR** bez příslušných vyjádření 1 paré **do 4 týdnů** od písemného sdělení odsouhlasené trasy (odevzdání v počtu 1 paré).
 Polohopisné a výškopisné doměření části lokality pro zpracování podkladů pro alternativní řešení záboru pozemků do 3 týdnů od podpisu Dodatku č. 4
- 02 **aktualizovaná DUR vč. příslušných vyjádření správců sítí a stanovisek** dotčených orgánů, zpracovaných od této PD, 5 vyhotovení **do 7 týdnů** od předání DUR bez stanovisek dotčených orgánů
- 03 **DSP** nejpozději do 3 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí, (odevzdání v počtu 4 paré.)

- 04 aktualizovaná DSP vč. příslušných vyjádření správců sítí a stanovisek** dotčených orgánů, zpracovaných do této PD, 5 vyhotovení **do 8 týdnů** od předání DSP
- 05 DPS** nejpozději do 4 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení (odevzdání v počtu 8 paré, vč. 2 paré výkazu výměr a rozpočtu)

Tímto dodatkem se dále mění článek **4. Cena díla**, o práce nad rámec uzavřené smlouvy následovně

Původní cena celkem	288 900,- Kč bez DPH, 288 900,- Kč vč. DPH
Cena za polohopisné a výškopisné doměření části lokality pro zpracování podkladů pro alternativní řešení záboru pozemků	14 500,- Kč bez DPH, 14 500,- Kč vč. DPH
Cena dle dodatku celkem	303 400,- Kč bez DPH, 303 400,- Kč vč. DPH

Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany se s obsahem dodatku řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.


Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 31/2/RM/2014 ze dne 16. 12. 2014.

V Uherském Hradišti, dne 30.10. 2019

V Uherském Hradišti, dne 29.10. 2019



za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města



za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. Milan Valouch
jednatel

