

DODATEK Č. 8

SMLOUVY O DÍLO k provedení stavby

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“),
se zhotovitelem veřejné zakázky
č. KRPE-68645/ČJ-2017-1700VZ/1

**„Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje“
pro část 1 - Výstavba areálu Územního odboru a Obvodního oddělení Policie ČR v Chrudimi
(dále jen „dodatek č. 8 k uzavřené smlouvě o dílo“).**

I. Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

se sídlem: Na Spravedlnosti 2516; 530 48 Pardubice

IČ: 72050250, DIČ: CZ72050250

bankovní spojení: Česká národní banka 11234881/0710

zastoupený: Renatou Kaňkovou, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Pardubického kraje pro ekonomiku

dále jen „objednatel“

a

Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z

zastoupená společností Metrostav a.s. jako vedoucím společníkem na základě Smlouvy o společnosti uzavřené dne 15. 3. 2018 dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi společnostmi, zavázanými společně a nerozdílně,

Metrostav a.s.


se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 1809-071/0100

zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

zastoupený: 



a

Zlínstav a.s.

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČ: 28315669, DIČ: CZ28315669

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 43-3717930217/0100

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743

zastoupený: 

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek č. 8 k uzavřené smlouvě o dílo.

II. Předmět dodatku

1. V souladu s článkem IX. a článkem XIV. Smlouvy o dílo k provedení stavby, uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“), se zhotovitelem veřejné zakázky č. KRPE-68645/ČJ-2017-1700VZ/1 „Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, pro část 1 - Výstavba areálu Územního odboru a Obvodního oddělení Policie ČR v Chrudimí“ (dále také „uzavřená smlouva o dílo“) se dodatkem č. 8 k uzavřené smlouvě o dílo dohodl objednatel se zhotovitelem, za podmínek uvedených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na změně závazku z uzavřené smlouvy o dílo a změně ceny za dílo, spočívajících v provedení dodatečných stavebních prací nebo ve změně stavebních prací, a to na základě:
 - a) Změnového listu č. 2 ze dne 6. 9. 2019
Projektová dokumentace neobsahovala okna do cel, na základě dodatečného požadavku budoucího uživatele, v souladu s požadavkem hygienické služby, byla okna do cel doprojektována.
 - b) Změnového listu č. 3 ze dne 6. 9. 2019
Tepelná izolace střech byla v projektové dokumentaci navržena v různých spádech z tepelně izolačních desek stabilizovaného polystyrenu EPS 100 v tl. 100 až 260 mm, došlo ke sjednocení tepelné izolace pomocí klínů z pěnového polystyrenu EPS 100S.
 - c) Změnového listu č. 4 ze dne 6. 9. 2019
Technické provedení jednotlivých pozic hliníkových výplní otvorů zůstává v souladu s provedením dle projektové dokumentace, dodatečně došlo pouze k upřesnění jejich počtů, event. rozměrů výplně.
 - d) Změnového listu č. 6 ze dne 6. 9. 2019
Při výkopových pracích bylo zjištěno, že kabely, které měly být volně loženy, jsou zabetonovány v šířce 5 m, a proto je nebylo možné volně odkopat, vyzdvihnout a zajistit. Nemohl být proveden výkop pro kanalizaci, a proto musí být proveden protlak potrubí pod stávajícím vedením.
 - e) Změnového listu č. 7 ze dne 6. 9. 2019
Oproti projektové dokumentaci došlo k aktualizaci výplní otvorů, které budou realizovány dle aktuálního požárně-bezpečnostního řešení stavby a jeden kus dveří nebude realizován z provozních důvodů (nevhodný vstup do prostor střelnice přímo z chodby).
 - f) Změnového listu č. 8 ze dne 6. 9. 2019
Projektová dokumentace obsahovala pouze schéma výztuže, došlo k jejímu dopracování na základě výrobní dokumentace, která je součástí dodávky zhotovitele.
 - g) Změnového listu č. 9 ze dne 6. 9. 2019
Oproti původnímu výkazu výměr došlo ke zjištění rozdílu v množství kontaktního zateplení fasády u meziokenních a nadokenních pásů.
 - h) Změnového listu č. 10 ze dne 6. 9. 2019
Ve výkazu výměr jsou uvažovány KARI sítě i v samonivelačních potěrech, bylo zjištěno, že zde jsou nadbytečné a proto došlo k jejich vypuštění.
 - i) Změnového listu č. 11 ze dne 6. 9. 2019
V projektové dokumentaci je „zelená střecha“ v celé ploše. Na základě dodatečného požadavku budoucího uživatele na pochůznost části střechy pro potřeby budoucí údržby nebude v části

střechy mezi zábradlím a obvodovými zdmi 5. NP „zelená střecha“ a dojde k jejímu nahrazení betonovou dlažbou uloženou na plastových terčích.

Výše uvedené změnové listy včetně položkových rozpočtů změny tvoří přílohy tohoto dodatku č. 8 uzavřené smlouvy o dílo.

2. Dodatečné stavební práce za podmínek uvedených v § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou pro dokončení díla nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, nebo by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. V případě změny v provedení stavebních prací se jedná o změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, za podmínek uvedených v § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
3. Dodatečné stavební práce, případně změny položek soupisu stavebních prací byly navrženy, projednány a schváleny v průběhu kontrolních dnů a záznamy o tomto jsou součástí příslušných zápisů o průběhu těchto kontrolních dnů.
4. **Cena díla dle článku VIII. uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 8 k uzavřené smlouvě o dílo mění takto:**

původní cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo:

bez DPH 248.468.309,42 Kč
DPH 21%..... 52.178.344,98 Kč
včetně DPH..... 300.646.654,40 Kč

nová cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo na základě tohoto dodatku č. 8 k uzavřené smlouvě o dílo:

bez DPH 248.674.302,49 Kč
DPH 21%..... 52.221.603,52 Kč
včetně DPH..... 300.895.906,01 Kč

5. **Přehled dílčích cenových změn díla v rámci dodatku č. 8 k uzavřené smlouvě o dílo na základě změnových listů uvedených v článku II. odst. 1 písm. a) – písm. i) tohoto dodatku:**

a) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. a) – Změnový list č. 2

přípočet bez DPH..... 77.651,97 Kč
odpočet bez DPH..... -23.927,29 Kč
změna bez DPH..... 53.724,68 Kč DPH 21%.....11.282,18 Kč vč. DPH..... 65.006,86 Kč

b) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. b) – změnový list č. 3

přípočet bez DPH..... 1.347.994,76 Kč
odpočet bez DPH..... -1.648.246,05 Kč
změna bez DPH..... -300.251,29 Kč DPH 21%.....-63.052,77 Kč vč. DPH....-363.304,06 Kč

c) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. c) – změnový list č. 4

přípočet bez DPH..... 4.150.562,02 Kč
odpočet bez DPH..... -2.198.486,11 Kč
změna bez DPH.....1.952.075,91 Kč DPH 21%....409.935,94 Kč vč. DPH... 2.362.011,85 Kč

d) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. d) – změnový list č. 6

přípočet bez DPH..... 39.826,82 Kč
odpočet bez DPH..... -11.021,68 Kč
změna bez DPH..... 28.805,14 Kč DPH 21%.....6.049,08 Kč vč. DPH..... 34.854,22 Kč

e) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. e) – změnový list č. 7

přípočet bez DPH..... 204.954,39 Kč
odpočet bez DPH..... -316.000,39 Kč
změna bez DPH.....-111.046,00 Kč DPH 21%....-23.319,66 Kč vč. DPH.....-134.365,66 Kč

f) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. f) – změnový list č. 8

přípočet bez DPH..... 1.310.527,62 Kč
odpočet bez DPH..... -1.890.685,89 Kč
změna bez DPH..... -580.158,27 Kč DPH 21%....-121.833,24 Kč vč. DPH...-701.991,51 Kč

g) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. g) – změnový list č. 9

přípočet bez DPH..... 300.816,11 Kč
odpočet bez DPH..... -119.997,27 Kč
změna bez DPH..... 180.818,84 Kč DPH 21%.....37.971,96 Kč vč. DPH.....218.790,80 Kč

h) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. h) – změnový list č. 10

přípočet bez DPH.....0,00 Kč
odpočet bez DPH.....-1.052.008,80 Kč
změna bez DPH.....-1.052.008,80 Kč DPH 21%...-220.921,85 Kč vč. DPH...-1.272.930,65 Kč

i) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. i) – změnový list č. 11

přípočet bez DPH..... 191.434,39 Kč
odpočet bez DPH..... -157.401,53 Kč
změna bez DPH..... 34.032,86 Kč DPH 21%.....7.146,90 Kč vč. DPH.....41.179,76 Kč

Celková hodnota změny ceny díla na základě dílčích cenových změn

přípočty celkem bez DPH... 7.623.768,08 Kč
odpočty celkem bez DPH...-7.417.775,01 Kč
celková změna bez DPH..... 205.993,07 Kč DPH 21%...43.258,54 vč. DPH...249.251,61 Kč

6. Termíny dohodnuté v uzavřené smlouvě o dílo se tímto dodatkem č. 8 k uzavřené smlouvě o dílo nemění.




III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 8 k uzavřené smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tento dodatek č. 8 k uzavřené smlouvě o dílo bude objednatelem uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tento dodatek č. 8 k uzavřené smlouvě o dílo je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a takto jej podepisují.

Přílohy – 9 souborů (změnové listy včetně položkových rozpočtů změn):

- Změnový list č. 2
- Změnový list č. 3
- Změnový list č. 4
- Změnový list č. 6
- Změnový list č. 7
- Změnový list č. 8
- Změnový list č. 9
- Změnový list č. 10
- Změnový list č. 11

Za zhotovitele:



Za objednatele:

KAŇKOV
Á Renata

Digitálně podepsal
KAŇKOVÁ Renata
Datum: 2019.11.05
10:55:12 +01'00'

.....
Renata Kaňková
náměstek ředitele Krajského ředitelství
policie Pardubického kraje pro ekonomiku