

180020105/01

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 3. 2019

(dále jen „**Dodatek**“)

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5 - Smíchov
Statutární zástupce: Mgr. František Boháček, ústřední ředitel
Jednající: Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy
IČO: 00006963
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 10006-127001/0710
ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Sídlo: 435 21 Obrnice 10
Zastoupená/Jednající: [redacted] jednatelem
IČO: 25014111
DIČ: CZ25014111
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3381710287/100
ID datové schránky: 3zfvbug
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11573

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku společně označovány jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“)

I.

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 12. 3. 2019 Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací spojených s realizací akce „OSSZ Chomutov – Snížení energetické náročnosti obálky budovy“ (číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004492), v termínech a za podmínek dále v této smlouvě uvedených (dále jen „Smlouva“).

Důvodem uzavření tohoto Dodatku jsou skutečnosti zjištěné po zahájení stavebních prací. Po odbourávání okenních ostění a detailním zaměření oken byly zjištěny rozdíly mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem. Jedná se o změny spočívající zejména v úpravách rozměrů okenních výplní, změny v úpravách a doplnění okenních ostění o rozšiřující okenní profily pro projektem předepsané vnější zateplení fasád, o parapetní rozšiřující profily pro zachování stávajících slaboproudých kabelových rozvodů, které nelze demontovat, a o změny v počtu okenních výplní a ve způsobu zasklení.

Uzavřením tohoto Dodatku dojde k navýšení ceny díla za stavební vícepráce o 1 373 122,14 Kč bez DPH, tedy o 1 661 477,79 Kč včetně DPH, a současně ke snížení ceny díla za stavební méněpráce o 1.103.826,- Kč bez DPH, tedy o 1 335 629,46 Kč včetně DPH, celkem tedy dojde k navýšení ceny díla o 269 296,14 Kč bez DPH, tedy o 325 848,33 Kč včetně DPH.

2. Předmětem tohoto Dodatku je změna ujednání Smlouvy uvedená v čl. II. tohoto Dodatku, na niž se Smluvní strany dohodly.

II.

1. V čl. I. odst. 3. Smlouvy se ujednání ruší a nahrazuje se zněním:

„Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s projektovou dokumentací, kterou ve 2/2018 vypracovala společnost DPU REVIT s.r.o., se sídlem 28. října 375/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČO 28711335 (dále jen „Projektová dokumentace“), se kterou byl řádně seznámen před podpisem Smlouvy, a v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy – Položkový rozpočet (oceněný výkaz prací a výměr), ve znění Oznámení změny OPŽP 201+POS, číslo OZ: 01, se Změnovými listy číslo ZL: 01 až ZL: 07, s rozpočtovou rekapitulací a rozpočty těchto změn“.

2. V čl. III. odst. 1. Smlouvy se ujednání ruší a nahrazuje se zněním:

„Celková cena Díla činí **5 464 218,37 Kč bez DPH**, tedy **6 611 704,22 Kč včetně DPH**, výše DPH činí **1 147 485,85 Kč**.“

3. V čl. III. odst. 2. Smlouvy se ujednání ruší a nahrazuje se zněním:

„Bližší specifikace celkové ceny Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy - Položkový rozpočet (oceněný výkaz prací a výměr), ve znění Oznámení změny OPŽP 201+POS, číslo OZ: 01, se Změnovými listy číslo ZL: 01 až ZL: 07, s rozpočtovou rekapitulací a rozpočty těchto změn“.

4. Příloha č. 1 Smlouvy - Položkový rozpočet (oceněný výkaz prací a výměr) se rozšiřuje o Oznámení změny OPŽP 201+POS, číslo OZ: 01, se Změnovými listy číslo ZL: 01 až ZL: 07, s rozpočtovou rekapitulací a rozpočty těchto změn, které tvoří Přílohu tohoto Dodatku.

III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), Objednatel, nebo ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno

Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později.

2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl Objednatelem uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
4. Tento Dodatek se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží Zhotovitel a 3 stejnopisy obdrží Objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož tento Dodatek obě Smluvní strany stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho Příloha - Oznámení změny OPŽP 201+POS, číslo OZ: 01, se Změnovými listy číslo ZL: 01 až ZL: 07, s rozpočtovou rekapitulací a rozpočty těchto změn.

V Praze dne 31. 10. 2019

V Praze dne 24. 10. 2019

Za Českou republiku -
Českou správu sociálního zabezpečení:


Za Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.:

.....
Ing. Stanislav Stehlik
ředitel odboru hospodářské správy

.....
l. s. r. o.
IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111
435 21 Obrnice 10, TEL./FAX:
ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTRÁRKU VEDENÉM
KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM
ODDÍL C. VLOŽKA 11573 ©



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 01		
Zhotovitel:	Stavební a obchodní společnost Most s.r.o. 435 21 Obrnice 10 IČO: 25014111			
Investor:	Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení Křížová 1292/25 225 08 Praha 5 - Smíchov IČO: 00006963	Datum: 7.8.2019		
Název akce: 013V222005352 OSSZ Chomutov – Snížení energetické náročnosti obálky budovy (Energetické úspory budovy OSSZ Chomutov) MŽP reg.č. MS2014+ CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004492				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:	Dle skutečného stavu na stavbě			
Předmět změny: <ol style="list-style-type: none">1. Balkónová sestava /okno O.03 + dveře D1/2. Okna O.04 - změna zasklení3. Sestava O.05 - větší otvor a rozšiřovací profily pro zateplení 100mm4. Okna O.01 - Změna počtu oken, okna pevná5. Okna O.02 - odpočet 1ks okna, přípočet druhé parapetní lišty6. Okna O.04 - doplnění druhého podparapetního profilu7. Zateplení špalet - vnitřek /dorovnání špalet/				
Popis a zdůvodnění změny: Všechny změny si vyžádalo detailní zaměření oken, nutná úprava zateplení vnějších špalet zjištěná v průběhu stavby a existence kabelových žlabů pod okny, které nelze zdemontovat – vedení slaboproudu.				
Počet připojených listů specifikací:	8			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				



odstavec 4, § 222 | odstavec 5, § 222 | odstavec 6, § 222 | odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor souhlasí s realizací změny.

Rie
IČ

Stanovisko projektanta stavby:

Projektant souhlasí s realizací změny.

Změna nemá vliv na tepelně technické vlastnosti výplní otvorů, úprava zateplení špalet je nutná pro předepsané provedení připojovací spáry.

Stanovisko energetického specialisty:

Změna nemá vliv na zhoršení energetické náročnosti budovy.

DPÚ KEVIT s.r.o. 
28. října 375/9
110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 28711335, DIČ: CZ28711335
www.dpurevit.cz

Příloha:

Rekapitulace změn a rozpočet předmětu změny – celkem 8 listů







ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: O1
Zhotovitel:	Stavební a obchodní společnost Most s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	7.8.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1. Balkónová sestava /okno O.03 + dveře D1/</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Chyba při zaměření, přenesená do projektu. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu, budou zachované i velikosti osazovaných výplní těchto otvorů. Bude osazena balkónová sestava dle původních rozměrů a členění křídel. Změna nebude mít vliv na zhoršení energetické náročnosti budovy. Změna dle odstavce 5, § 222.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
158.508,- Kč	202.800,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
44.292,- Kč	<u>zůstává dle SOD</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Stanislav Stehlík ředitel odboru hospodářské správy	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDACTED]	
<p>ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ÚSTŘEDÍ Křížová 25 222 00 Praha 5</p>	Jednatel společnosti Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111 435 21 Obrnice 10, TEL./FAX: [REDACTED] ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM ODDĚL. C. VLOŽKA 11573	
Datum: 5.8.2019	Datum: 5.8.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: O2
Zhotovitel:	Stavební a obchodní společnost Most s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	7.8.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>2. Okna O.04 - změna zasklení</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Pro zamezení přímého pohledu z exteriéru do prostor hygienického zázemí bude 1ks okna O.04 v přízemí na severovýchodním štítu zaskleno strukturovaným zasklením. Toto opatření nemá vliv na tepelně technické vlastnosti výplně.</p> <p>- U druhého okna O.04 v přízemí na severovýchodním štítu bude okno zasklené bezpečnostním sklem, z důvodu zvýšeného požadavku na bezpečnost výplně v prostorách pokladny. Změna opět nemá vliv na tepelně technické vlastnosti výplně.</p> <p>Změna dle odstavce 4, § 222.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
15.875,76 Kč	19.595,76 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3.720 Kč	<u>zůstává dle SOD</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Stanislav Stehlík ředitel odboru hospodářské správy	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE]	
		
	Jednatel společnosti Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111 435 21 Obrnice 10, TEL./FAX: [REDAKCE] ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM ODDÍL C, VLOŽKA 11573	
Datum: 5.8.2019	Datum: 5.8.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: O3
Zhotovitel:	Stavební a obchodní společnost Most s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	7.8.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>3. Sestava O.05 - větší otvor a rozšiřovací profily pro zateplení 100mm</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po podrobném průzkumu bylo zjištěno, že původní luxferové výplně jsou po obvodu zalité výplňovým betonem š. 100 mm. Do tohoto betonu nelze standardně kotvit nové výplně otvorů, proto musí být beton odstraněn. Nově osazované výplně budou zvětšené o šířku vybouraného výplňového betonu. Změna nebude mít vliv na zhoršení energetické náročnosti budovy. Změna dle odstavce 5, § 222.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
65.944,20 Kč	73.006,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
7.062 Kč	<u>zůstává dle SOD</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Stanislav Stehlík ředitel odboru hospodářské správy [REDACTED] ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ÚSTŘEDÍ Křížová 25 220 00 Praha 5	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDACTED] Jednatel společnosti Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111 435 21 Obrnice 10, TEL./FAX: [REDACTED] ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM ODDÍL C. VLOŽKA 11573 ⑤ [REDACTED]	
Datum: 5.8.2019	Datum: 5.8.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: O4
Zhotovitel:	Stavební a obchodní společnost Most s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	7.8.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>4. Okna O.01 - Změna počtu oken, okna pevná</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Ve výkazu, v projektové dokumentaci, je uvedený celkový počet 20 ks, ve skutečnosti se na stavbě nachází pouze 18ks. Vzhledem k technickým možnostem dodávaných okenních výplní bude dodané okno pevně zasklené, oproti původně navrženému otevíravému oknu. V případě zachování možnosti otevírání okna by bylo nutné osadit větší okenní výplň a tomu přizpůsobit otvor (ubourat parapet). Změna dle odstavce 7, § 222.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
60.986,80 Kč	42.939,86 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
18.046 Kč	<u>zůstává dle SOD</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Stanislav Stehlík ředitel odboru hospodářské správy	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDACTED] Jednatel společnosti Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111 435 21 Obrnice 10, TEL./FAX: [REDACTED] ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM ODDÍL C. VLOŽKA 11573	
Datum: 5.8.2019	Datum: 5.8.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: O5
Zhotovitel:	Stavební a obchodní společnost Most s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	7.8.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>5. Okna O.02 - odpočet 1ks okna, přípočet druhé parapetní lišty</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Ve výkazu, v projektové dokumentaci, je uvedený celkový počet 60 ks, ve skutečnosti se na stavbě nachází 59 ks, odpočet 1ks okna, přípočet druhé parapetní lišty Změna dle odstavce 5, § 222.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
679.318,80 Kč	695.874,32 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>zůstává dle SOD</u>	
16.555,52 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Stanislav Stehlík ředitel odboru hospodářské správy [REDACTED]	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDACTED]	
[REDACTED]	Jednatel společnosti Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111 435 21 Obrnice 10, TEL./FAX: [REDACTED] ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM ODDÍL C. VLOŽKA 11573 ®	[REDACTED]
Datum: 5.8.2019	Datum: 5.8.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):




ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: O6
Zhotovitel:	Stavební a obchodní společnost Most s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	7.8.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>6. Okna O.04 - doplnění druhého podparapetního profilu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Stavba probíhá za provozu, pod okny vedou instalační kabelové žlaby, které není možné demontovat, bez jejich odpojení a odstavení datové sítě. Z toho důvodu je nutné upravit osazení okenních výplní, a to přidáním druhé podparapetního profilu, aby bylo možné osadit vnitřní parapet nad tento kabelový žlab“ Změna dle odstavce 5, § 222.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
103.192,44 Kč	107.579,94 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4.387,50 Kč	<u>zůstává dle SOD</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Stanislav Stehlík ředitel odboru hospodářské správy	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDACTED]	
 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ÚSTŘEDÍ K M204 25	Jednatel společnosti stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111 435 21 Obrnice 10, TEL./FAX: [REDACTED] ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTRÁRKU VEDENÉM KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM ODDÍL C. VLOŽKA 11573 ©	
Datum: 5.8.2019	Datum: 5.8.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: O7
Zhotovitel:	Stavební a obchodní společnost Most s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	7.8.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>7. Zateplení špalet - vnitřek /dorovnání špalet/</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Venkovní špalety budou zateplené dle návrhu v projektové dokumentaci, aby nevznikal tepelný most a detail byl bezpečný a kvalitní. V rámci osazení vzorového okna a odkrytí stavebního otvoru, byl přeměřený skutečný rozměr zalomeného ostění. Po zateplení venkovní špalety a po osazení okna vznikne ze strany interiéru příliš široká připojovací spára. Spára bude překryta pruhem tepelné izolace, která se aplikuje na vnitřní ostění. Tímto krokem se zamezí porušení připojovací spáry, kvalitního provedení těsnících pásek kolem okna apod. Změna dle odstavce 5, § 222.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	211.326,06 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
211.326,06 Kč	<u>zůstává dle SOD</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Stanislav Stehlík ředitel odboru hospodářské správy	Podpis zmocněnce zhotovitele: [redacted] Jednatel společnosti Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111 435 21 Obrnice 10, TEL./FAX: [redacted] ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTRÁŘKU VEDENÉM KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM ODDÍL C. VLOŽKA 11573	
Datum: 5.8.2019	Datum: 5.8.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: 013V222005352 OSSZ Chomutov – Snížení energetické náročnosti obálky budovy (Energetické úspory budovy OSSZ Chomutov) MŽP reg.č. MS2014+ CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004492 - OZ: 01

Objednatel: Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5 - Smíchov, IČO: 00006963

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most s.r.o., 435 21 Obrnice 10, IČO: 25014111

Zpracoval:

Datum: 05.04.2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
číslo ZL: 01	Balkónová sestava	44 292,00	0,00	9 301,32	53 593,32	0,00	44 292,00	0,00	0,00	0,00
číslo ZL: 02	Okna O.04 - změna zasklení	3 720,00	0,00	781,20	4 501,20	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00
číslo ZL: 03	Sestava O.05 - větší otvor a rozšířovací profily pro zateplení 100mm	7 062,00	0,00	1 483,02	8 545,02	0,00	7 062,00	0,00	0,00	0,00
číslo ZL: 04	Okna O.01 - Změna počtu oken, okna pevná	-18 046,94	0,00	-3 789,86	-21 836,80	0,00	-18 046,94	0,00	0,00	0,00
číslo ZL: 05	Okna O.02 - odpočet 1ks okna, připočet druhé parapetní lišty	16 555,52	0,00	3 476,66	20 032,18	0,00	16 555,52	0,00	0,00	0,00
číslo ZL: 06	Okna O.04 - doplnění druhého podparapetního profilu	4 387,50	0,00	921,38	5 308,88	0,00	4 387,50	0,00	0,00	0,00
číslo ZL: 07	Zateplení špalet - vnitřek klorovnnání špalet	211 326,06	0,00	44 376,47	255 704,53	0,00	211 326,06	0,00	0,00	0,00
Celkem		269296,14	0,00	56552,19	325848,33	0,00	269296,14	0,00	0,00	0,00



EVROPSKA UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

ROZPOČET

Stavba: 013V222005352 OSSZ Chomutov – Snížení energetické náročnosti obálky budovy
(Energetické úspory budovy OSSZ Chomutov) MŽP reg.č. MS2014+ CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004492 - OZ: 01

Objekt: ZL 01 - Balkónová sestava

Objednatel: Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5 - Smíchov, IČO: 00006963

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most s.r.o., 435 21 Obrnice 10, IČO: 25014111

Zpracoval: [REDACTED]

Místo: OSSZ Chomutov, Roháčova 4183, 430 03 Chomutov

Datum: 05.04.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
PSV Práce a dodávky PSV							0,000	0,000
766 Konstrukce truhlářské							0,000	0,000
4	766622R03	D+M plastových oken O.03 dvoukřídle otevíravé/výklopné 2100x1600xmm vč. vnitř. horiz. žaluzie Al	kus				-0,002	0,000
1	766622R03A	D+M plastových oken O.03 dvoukřídle otevíravé/výklopné 2100x1600xmm vč. vnitř. horiz. žaluzie Al /nové rozměry okna 2,34m x 1,79m = 4,1886m ² x 3.547,62Kč/m ² = 14.860,- Kč, původní cena 11.920,-Kč, doplatek 2.940,-Kč/	kus				0,002	0,000
5	766641R01	D+M balkónových dveří D.01 jednokřídle 2250x900 mm	kus				-0,002	0,000
2	766641R01A	D+M balkónových dveří D.01 jednokřídle 2250x900 mm/nový rozměr 0,86mx2,0m=1,72m ² x3.942,42=6.781,-Kč, nadsvětlik 0,86mx0,6m=0.516m ² x3547,62Kč/m ² =1.831,-Kč, montáž do sestavy 850,-Kč, rozšiřovací profil u okna 1,79mx335,-Kč/m= 600,-Kč,cena 10.062,-Kč/	kus				0,002	0,000
Celkem							0,000	0,000



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

ROZPOČET

Stavba: 013V222005352 OSSZ Chomutov – Snížení energetické náročnosti obálky budovy
(Energetické úspory budovy OSSZ Chomutov) MŽP reg.č. MS2014+ CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004492 - OZ: 01

Objekt: ZL 02 - Okna O.04 - změna zasklení

Objednatel: Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5 - Smíchov, IČO: 00006963

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most s.r.o., 435 21 Obrnice 10, IČO: 25014111

Zpracoval: [REDACTED]

Místo: OSSZ Chomutov, Roháčova 4183, 430 03 Chomutov

Datum: 05.04.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
PSV Práce a dodávky PSV							0,000	0,000
766 Konstrukce truhlářské							0,000	0,000
3	766622R04	D+M plastových oken O.04 jednokřídle otevíravé/výklopné 1500x1600xmm vč. vnitř. parapetu PVC a vnitř. horiz. žaluzie Al	kus				-0,001	0,000
4	766622R04A	D+M plastových oken O.04 jednokřídle otevíravé/výklopné 1500x1600xmm vč. vnitř. parapetu PVC a vnitř. horiz. žaluzie Al	kus				0,000	0,000
5	766622R04B	D+M plastových oken O.04 jednokřídle otevíravé/výklopné 1500x1600xmm vč. vnitř. parapetu PVC a vnitř. horiz. žaluzie Al	kus				0,000	0,000
Celkem							0,000	0,000



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

ROZPOČET

Stavba: 013V222005352 OSSZ Chomutov – Snížení energetické náročnosti obálky budovy
(Energetické úspory budovy OSSZ Chomutov) MŽP reg.č. MS2014+ CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004492 - OZ: 01

Objekt: ZL 03 - Sestava O.05 - větší otvor a rozšiřovací profily pro zateplení 100mm

Objednatel: Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5 - Smíchov, IČO: 00006963

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most s.r.o., 435 21 Obrnice 10, IČO: 25014111

Zpracoval: [REDACTED]

Místo: OSSZ Chomutov, Roháčova 4183, 430 03 Chomutov

Datum: 05.04.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV					0,000	0,000
	766	Konstrukce truhlářské					0,000	0,000
2	766622R05	D+M plastových oken O.05 schodišťová sestava 3100x2500xmm	kus				-0,001	0,000
1	766622R05A	D+M plastových oken O.05 schodišťová sestava 3100x2500xmm /nový rozměr 3,3m x 2,6m = 8,58m ² x 2.836,51 Kč/m ² = nová cena 24.336,-Kč - původní cena 21.982,-Kč = doplatek 2.354,-Kč/	kus				0,001	0,000
		Celkem					0,000	0,000



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

ROZPOČET

Stavba: 013V222005352 OSSZ Chomutov – Snížení energetické náročnosti obálky budovy
(Energetické úspory budovy OSSZ Chomutov) MŽP reg.č. MS2014+ CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004492 - OZ: 01

Objekt: ZL 04 - Okna O.01 - Změna počtu oken, okna pevná

Objednatel: Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5 - Smíchov, IČO: 00006963

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most s.r.o., 435 21 Obrnice 10, IČO: 25014111

Zpracoval: [REDACTED]

Místo: OSSZ Chomutov, Roháčova 4183, 430 03 Chomutov

Datum: 05.04.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,068	0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,055	0,000
3	340271041.X LA	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvánicemi YTONG tl 150 mm / 2x0,86mx0,29m=0,499m2 /	m2				0,055	0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,013	0,000
4	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukci stěn	m2				0,009	0,000
5	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2				0,004	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							-0,005	0,000
766 Konstrukce truhlářské							-0,005	0,000
1	766622R01	D+M plastových oken O.01 výklopné 900x300xmm	kus				-0,005	0,000
2	766622R01A	D+M plastových oken O.01 pevná 860 x 368	ks				0,000	0,000
Celkem							0,063	0,000



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

ROZPOČET

Stavba: 013V222005352 OSSZ Chomutov – Snížení energetické náročnosti obálky budovy
(Energetické úspory budovy OSSZ Chomutov) MŽP reg.č. MS2014+ CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004492 - OZ: 01

Objekt: ZL 05 - Okna O.02 - odpočet 1ks okna, přípočet druhé parapetní lišty

Objednatel: Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5 - Smíchov, IČO: 00006963
Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most s.r.o., 435 21 Obrnice 10, IČO: 25014111 **Zpracoval:** ██████████
Místo: OSSZ Chomutov, Roháčova 4183, 430 03 Chomutov **Datum:** 05.04.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost suté celkem
PSV Práce a dodávky PSV							-0,000	0,000
766 Konstrukce truhlářské							-0,000	0,000
1	766622R02	D+M plastových oken O.02 dvoukřídle otevíravé/výklopné 2100x1600xmm vč. vnitř. parapetu PVC a vnitř. horiz. žaluzie AI	kus				-0,015	0,000
3	766622R02A	D+M plastových oken O.02 dvoukřídle otevíravé/výklopné 2100x1600xmm vč. vnitř. parapetu PVC a vnitř. žaluzie AI	kus				0,015	0,000
Celkem							-0,000	0,000



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

ROZPOCET

Stavba: 013V222005352 OSSZ Chomutov – Snížení energetické náročnosti obálky budovy
(Energetické úspory budovy OSSZ Chomutov) MŽP reg.č. MS2014+ CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004492 - OZ: 01

Objekt: ZL 06 - Okna O.04 - doplnění druhého podparapetního profilu

Objednatel: Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5 - Smíchov, IČO: 00006963

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most s.r.o., 435 21 Obrnice 10, IČO: 25014111

Zpracoval: [REDACTED]

Místo: OSSZ Chomutov, Roháčova 4183, 430 03 Chomutov

Datum: 08.04.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
PSV Práce a dodávky PSV							0,000	0,000
766 Konstrukce truhlářské							0,000	0,000
1	766622R04	D+M plastových oken O.04 jednokřídle otevíravé/výklopné 1500x1600xmm vč. vnitř. parapetu PVC a vnitř. horiz. žaluzie Al	kus				-0,003	0,000
3	1	D+M plastových oken O.04 jednokřídle otevíravé/výklopné 1500x1600xmm vč. vnitř. parapetu PVC a vnitř. horiz. žaluzie Al	kus				0,003	0,000
Celkem							0,000	0,000



ROZPOČET

Stavba: 013V222005352 OSSZ Chomutov – Snížení energetické náročnosti obálky budovy
(Energetické úspory budovy OSSZ Chomutov) MŽP reg.č. MS2014+ CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004492 - OZ: 01

Objekt: ZL 07 - Zateplení špalet - vnitřek /dorovnání špalet/

Objednatel: Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5 - Smíchov, IČO: 00006963

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most s.r.o., 435 21 Obrnice 10, IČO: 25014111

Zpracoval: [REDACTED]

Místo: OSSZ Chomutov, Roháčova 4183, 430 03 Chomutov

Datum: 05.04.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							2,354	0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							2,354	0,000
9	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty /XPS 13,856m ² + EPS 37,492m ² + zatažení 100mm na stěnu 162,6mx0,1m=16,26m ² + 441mx0,1m=44,1m ² , celkem 111,708m ² /	m ²				0,489	0,000
4	612232001	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 200 mm polyuretanovými deskami tl do 40 mm /D.1+O.03 8x2,4=19,2m + O.02 59x2,1=123,9m + O.04 13x1,5=19,5m, celkem 162,6m	m				0,260	0,000
5	28376361	deska XPS hladký povrch $\rho=0,034$ tl 30mm /D.1+ O.03 19,2mx0,04m=0,768m ² + O.02 123,9mx0,075m=9,293m ² + O.04 19,5mx0,13m=2,535m ² , celkem 12,596m ² /	m ²				0,012	0,000
2	612232003	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 80 mm polyuretanovými deskami tl do 80 mm /D.1+O.03 8x(3,2+2x2,6)=67,2m+O.02 59x(2x1,6+2,1)=312,7m+O.04 13x(2x1,6+1,5)=61,1m, celkem 441m/	m				0,706	0,000
3	28375945	deska EPS 100 fasádní $\rho=0,037$ tl 50mm /D.1+O.01 67,2mx0,04m=2,688m ² + O.02 312,7mx0,075m=23,453m ² + O.04 61,1mx0,13m=7,943m ² , celkem 34,084m ² /	m ²				0,043	0,000
11	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m ²				0,335	0,000
1	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů /u sklepních oken O.01 18ks x (2x0,368 + 2x0,86) = 44,208m/	m				0,066	0,000
6	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení /D.1+O.03 8x10,7mx2=171,2m + O.02 59x7,4mx2=873,2m + 13x6,2mx2=161,2m, celkem 1044,4m	m				0,261	0,000
7	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m				0,016	0,000
8	59051516	profil ukončovací 14mm PVC hrana	m				0,164	0,000
Celkem							2,354	0,000

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ
KŘÍŽOVÁ 25
100 00 PRAHA 10