

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 019/954334,118400/S954/2019/028/Kys

LCR1063491



Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,

a na základě pověření dle směrnice 02/2019 Podpisový řád [redacted] vedoucí Správy toků

– oblast povodí Vltavy, č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

ve věcech technických jednájí:

- [redacted], vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy, č. telefonu: [redacted]
[redacted], e-mail: [redacted]
- [redacted] referent pro provozní činnost – TDS, číslo telefonu: [redacted] e-mail:
[redacted]
- [redacted] správce toků, číslo telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

PROGNATUS, s.r.o.,

IČO 28952057,

DIČ CZ28952057,

zapsána v obchodním rejstříku a uvedena u Městského soudu v Praze C 155385,

sídlo: Praha 1, Mezibranská 1579/4 PSČ 110 00,

zastoupená [redacted] – na základě generální plné moci,

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu [redacted], email: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tuto

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. 019/954334,118400/S954/2019/028/Kys na zhotovení díla „Vápenický potok ř. km 0,200-1,000“, kterou tímto dodatkem mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je:

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 019/954334,118400/S954/2019/028/Kys, na zhotovení díla „Vápenický potok ř. km 0,200-1,000“, spočívající ve změně ceny o hodnotu méně a více prací dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 a změně termínu pro dokončení prací v roce 2019.

- Tímto dodatkem č. 1 se mění cena o dílo uvedená ve smlouvě o dílo č. 019/954334,118400/S954/2019/028/Kys
Cena dle smlouvy o dílo: 1 967 966,98 Kč bez DPH
Cena více prací 13 427,67 Kč bez DPH

Cena méně prací
Nová cena za dílo

10 000,- Kč bez DPH
1 971 394,65 Kč bez DPH

- Tímto dodatkem č. 1 se mění termín pro práce v roce 2019 o dílo uvedený ve smlouvě o dílo č. **019/954334,118400/S954/2019/028/Kys**

Původní znění:

V období od předání staveniště do 15. 11. 2019 budou provedeny práce na stavebním objektu SO 01 včetně příslušných vedlejších a ostatních nákladů (VON SO 01) v minimální hodnotě 600 000 Kč. Zbylé práce budou řádně provedeny a vyúčtovány do 30. 6. 2020.

V období od předání staveniště do 15. 11. 2019 bude kompletně proveden stavební objekt SO 03 včetně příslušných vedlejších a ostatních nákladů (VON SO 03).

Nové znění:

V období od předání staveniště do **25. 11. 2019** budou provedeny práce na stavebním objektu SO 01 včetně příslušných vedlejších a ostatních nákladů (VON SO 01) v minimální hodnotě 600 000 Kč. Zbylé práce budou řádně provedeny a vyúčtovány do 30. 6. 2020.

V období od předání staveniště do **25. 11. 2019** bude kompletně proveden stavební objekt SO 03 včetně příslušných vedlejších a ostatních nákladů (VON SO 03).

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V VELBZ dne 4. 11. 2019

V Benešově dne 5. 11. 2019


.....
Zhotovitel


vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

Příloha č. 1 – rozpočet méně a více prací

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vápenický potok ř. km 0,200-1,000 změnové rozpočty

Objekt:

10_1 - Vápenický potok vícepráce SO1

KSO:

Místo: Velká nad Vltavou

CC-CZ:

Datum: 11.10.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROGNATUS s.r.o.

IČ:

28952057

DIČ:

CZ28952057

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------------|------------|-----------|------------------|
| Cena bez DPH | | | | 13 427,67 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně | |
| DPH základní | 13 427,67 | 21,00% | 2 819,81 | |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 | |
| Cena s DPH | v CZK | | | 16 247,48 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

4. 11. 2019

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vápenický potok ř. km 0,200-1,000 změnové rozpočty

Objekt:

10_1 - Vápenický potok vícepráce SO1

Místo:

Velká nad Vltavou

Datum:

11.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PROGNATUS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 427,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vápenický potok ř. km 0,200-1,000 změnové rozpočty

Objekt:

10_1 - Vápenický potok vícepráce SO1

Místo: Velká nad Vltavou

Datum: 11.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PROG NATUS s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

13 427,67

| | | | | | | | | |
|---|----|-----------|--|---|--------|-----------|----------|----------------|
| 2 | K | 321366112 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 (1,580*3,6*16)/1000 "hmotnost /mR16*délka prvku*počet ks převod na t" | t | 0,091 | 34 708,99 | 3 158,52 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | | | | | | |
| | VV | | | | 0,091 | | | |
| 3 | K | 953334121 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm <i>Poznámka k položce:</i> dodatečné těsnění pracovní spáry na rubové straně zdi mezi základem a nadzákladem | m | 20,000 | 315,25 | 6 305,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| 1 | K | 985331215 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm | m | 6,400 | 615,43 | 3 938,75 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | | | | | | |
| | VV | | 16*0,4 "počet stávajících destrüovaných prutů*délka výrtu" | | 6,400 | | | |
| 4 | K | 998312093 | Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvětšený přesun do 500 m Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0,127 | 200,00 | 25,40 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vápenický potok ř. km 0,200-1,000 změnové rozpočty

Objekt:

10_2 - Vápenický potok méněpráce SO1

KSO:

Místo: Velká nad Vltavou

CC-CZ:

Datum: 11.10.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROGNATUS s.r.o.

IČ:

28952057

DIČ:

CZ28952057

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------|
| Cena bez DPH | | | | -5 000,00 |
|---------------------|--|--|--|------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -5 000,00 | 21,00% | -1 050,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|------------------|
| Cena s DPH | v CZK | -6 050,00 |
|-------------------|--------------|------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

4. 11. 2019



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vápenický potok ř. km 0,200-1,000 změnové rozpočty

Objekt: **10_2 - Vápenický potok méněpráce SO1**

Místo: Velká nad Vltavou

Datum: 11.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PROG NATUS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Náklady ze soupisu prací | -5 000,00 |
| N00 - Nepojmenované práce | -5 000,00 |
| N01 - Nepojmenovaný díl | -5 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vápenický potok ř. km 0,200-1,000 změnové rozpočty

Objekt:

10_2 - Vápenický potok méněpráce SO1

Místo:

Velká nad Vltavou

Datum:

11.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PROGNATUS s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----|--------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -5 000,00 | |
| | D | N00 | Nepojmenované práce | | | | -5 000,00 | |
| | D | N01 | Nepojmenovaný díl | | | | -5 000,00 | |
| 1 | K | R22 | Zajištění slovení rybí obsádky | soubor | 1,000 | -5 000,00 | -5 000,00 | |
| | PP | | Zajištění slovení rybí obsádky | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vápenický potok ř. km 0,200-1,000 změnové rozpočty

Objekt:

10_3 - Vápenický potok méněpráce SO3

KSO:

Místo: Velká nad Vltavou

CC-CZ:

Datum: 11.10.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROGNATUS s.r.o.

IČ:

28952057

DIČ:

CZ28952057

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------------|------------|-----------|------------------|
| Cena bez DPH | | | | -5 000,00 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně | |
| DPH základní | -5 000,00 | 21,00% | -1 050,00 | |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 | |
| Cena s DPH | v CZK | | | -6 050,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

9.11.2019



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vápenický potok ř. km 0,200-1,000 změnové rozpočty

Objekt: **10_3 - Vápenický potok méněpráce SO3**

Místo: Velká nad Vltavou

Datum: 11.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PROGNATUS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Náklady ze soupisu prací | -5 000,00 |
| N00 - Nepojmenované práce | -5 000,00 |
| N01 - Nepojmenovaný díl | -5 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vápenický potok ř. km 0,200-1,000 změnové rozpočty

Objekt:

10_3 - Vápenický potok méněpráce SO3

Místo: Velká nad Vltavou

Datum: 11.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PROG NATUS s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----|--------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -5 000,00 | |
| D | | N00 | Nepojmenované práce | | | | -5 000,00 | |
| D | | N01 | Nepojmenovaný díl | | | | -5 000,00 | |
| 1 | K | R22 | Zajištění slovení rybí obsádky | soubor | 1,000 | -5 000,00 | -5 000,00 | |
| | PP | | Zajištění slovení rybí obsádky | | | | | |

