

Název VZMR: FN u sv. Anny v Brně – PD pro stavební úpravy v objektu „P“ –
výměna obvodového pláště, centralizace a modernizace dialýzy,
úpravy 2. a 3. NP pro II. IK II
Systémové číslo na profilu: P19V00155168

Číslo smlouvy zhotovitele: 09-2019

Číslo smlouvy objednatele: Tsm/2019/353/Lu

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel : **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**
státní příspěvková organizace

sídlo: Pekařská 664/53, 656 91 Brno
jednající: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČ: 00159816
DIČ: CZ00159816
bank. spojení: Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město
č. účtu: 71138621/0710
SWIFT: CNBACZPP
IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

2. Zhotovitel : **LT PROJEKT a.s.**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 6112

sídlo: Kroftova 45, 616 00 Brno
jednající: XXXXX
IČ: 292 20 785
DIČ: CZ29220785
bank. spojení: XXXXX
č. účtu: XXXXX
IBAN: XXXXX
SWIFT: XXXXX

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 05. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci (dále také PD) v rozsahu vymezeném veřejnou zakázkou malého rozsahu pro stavbu s označením **FN u sv. Anny v Brně – Stavební úpravy v objektu „P“ – výměna obvodového pláště, centralizace a modernizace dialýzy, úpravy 2. a 3. NP pro II. IK** (dále jen „dílo“).
2. Vzhledem k tomu, že z důvodu plánovaných přesunů oddělení v rámci areálu FN USA nelze ze strany Objednatele poskytnout součinnost potřebnou ke splnění předmětu dílu, vyzval. Objednatel dopisem ze dne 06. 09. 2019 Zhotovitele k pozastavení projekčních prací. Objednatel předpokládá, že k vyhodnocení změn dojde nejpozději do 30. 11. 2019, kdy bude Zhotovitel písemně vyzooměn o dalším postupu a bude sepsán dodatek týkající se změny Doby provedení díla.
3. Smluvní strany uzavírají dle čl. XII odst. 7 tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, který mění ujednání tak, jak následuje.

II.
Změna smlouvy

1. Čl. VI odst. 1 Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo nejpozději do 120 dnů od písemného pokynu k obnově projekčních prací po schválení změny zadání.

2. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy zůstávají v platnosti.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu tohoto Dodatku.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v případě povinnosti objednatele zveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a to nezávisle na větě první, tohoto odstavce.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech stejné platnosti a závaznosti, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Brně dne: 16. 09. 2019

V Brně dne: 06. 11. 2019

.....
XXXXXX
XXXXXX
LT PROJEKT a.s.

.....
Ing. Vlastimil Vajdák
ředitel
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně