

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO – REALIZACE STAVBY

č. smlouvy objednatele: SML/252/2016

č. smlouvy zhotovitele: 834-016

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 19.9.2016

Objednatel: Město Kroměříž

se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

Zastoupený: Mgr. Jaroslav Němec, starosta města

Ve věcech technických:

Mgr. Veronika Škrabalová, vedoucí odboru kancelář úřadu, tel.xxx,

e-mail: [xxx](#)

Mgr. Ing. Marie Navrátilová, vedoucí oddělení organizace a řízení úřadu,

tel. xxx, e-mail: [xxx](#)

Ing. Soňa Mertová, referent oddělení organizace a řízení úřadu,

tel. xxx, e-mail: [xxx](#)

IČ: 00287351

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s.

se sídlem: Kúty 3967, 762 92 Zlín

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 854

zastoupený: Ing. Jaroslavem Vránou, předsedou představenstva

Ing. Liborem Králem, místopředsedou představenstva

IČ: 46900918

DIČ: CZ46900918

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Libor Král

Mobil: xxx , e-mail: [xxx](#)

Zástupce ve věcech technických: Ing. Stanislav Sigmund

Mobil: xxx , e-mail: xxx

Martin Zapletal

Mobil: xxx, e-mail: [xxx](#)

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín

Číslo účtu: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s čl. XV. (Změna smlouvy a odstoupení od smlouvy), odst. 15.2. Smlouvy o dílo – Realizace stavby ze dne 19.09.2016 (dále jen „Smlouva“) na změnách Smlouvy uvedených v čl. I tohoto dodatku.

I.

Z důvodu nutné realizace „Restaurátorského záměru – Lokální opravy kamenných ostění průčelí radnice č.p. 115, Velké náměstí, Kroměříž“, který byl Národním památkovým ústavem- Územním odborným pracovištěm v Kroměříži nařízen po odkrytí přilehajících stávajících schodových stupňů, se mění článek IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 4.3 a odst. 4.4 Smlouvy následovně:

4.3. Termín předpokládaného dokončení a protokolární předání a převzetí díla: do 194 dnů od podpisu smlouvy při dodržení předepsaných technologických pravidel a předpisů Národního památkového ústavu – Územního odborného pracoviště v Kroměříži, Stavebního úřadu Kroměříž, stanovených v Závazném souhlasu s realizací nařízeného záměru a v závislosti na klimatických podmínkách v něm uvedených.

4.4. Při předpokládaném termínu zahájení prací na díle 19.09.2016 , je nejzazším termínem dokončení díla (prací na díle) 31. 3. 2017 v závislosti na klimatických podmínkách. Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do termínu dokončení díla.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. I tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, kdy každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, obsahu rozumí, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kroměříži, dne 16.12.2016

Ve Zlíně, dne 15.12. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Jaroslav Němec
starosta města

.....
Ing. Libor Král
místopředseda představenstva