



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 9. 2019

I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:
Statutární zástupce
IČ
DIČ
Kontaktní osoba zadavatele:
Telefon / Fax
E-mail
Bankovní spojení:
Č. účtu:

Technické služby města Přerova, s.r.o.

Na Hrází 3165/17, 750 02 Přerov I – Město
Ing. Bohumír Střepec
27841090
CZ27841090
Ing. Tomáš Lolek
602 742 448
tomas.lolek@tsmpr.cz
ČSOB, a.s.
255215126/0300

Zhotovitel:

Adresa:
Statutární orgán:

Zástupce pro věci smluvní:
Zástupce pro věci technické:
IČ:
DIČ:
Zápis v OR:
Bankovní spojení:
Telefon / Fax:
E-mail:

AWT Rekultivace a.s.

Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
Kamil Holenda, předseda představenstva
Krzysztof Gałązka, místopředseda představenstva
Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod
Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod
47676175
CZ47676175
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777
ING Bank N.v. ,o.s. Praha 9, č.ú. 1000507105/3500
0420 596 580 220/ +420 596 440 613
info@awt-rekultivace.cz

II. Úvodní ustanovení

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen dodatek) k uzavřené Smlouvě o dílo ze dne 17. 9. 2019, jejímž předmětem je dílo s názvem „Dovybavení sběrného dvora v Přerově – spodní stavba“.

III. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. VII. Vymezení lhůty, odst. 3. Dokončení stavebních prací.

Původní znění:

3. Dokončení stavebních prací

Zhotovitel dokončí stavební práce do 90 dní od předání staveniště.

Nové znění:

3. Dokončení stavebních prací

Zhotovitel dokončí stavební práce nejpozději do 30. 4. 2020.



IV. Zdůvodnění uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou skutečnosti nastalé v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dovybavení sběrného dvora v Přerově – spodní stavba“, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl ovlivnit ani je nezpůsobil.

Výběr zhotovitele byl realizován prostřednictvím zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Dovybavení sběrného dvora v Přerově – spodní stavba“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (zákon). Toto zadávací řízení bylo zahájeno zveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele dne 2.7.2019. Otevírání nabídek v elektronické podobě se konalo 22.7.2019 ve 13:00 hod. Nabídku podali 4 dodavatelé, přičemž na základě hodnocení nabídek dle stanovených hodnotících kritérií byla jako ekonomicky nejvýhodnější vyhodnocena nabídka dodavatele SSKO spol. s r.o., Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov I – Město, IČO: 47155558. Zadavatel svým rozhodnutím z 26.7.2019 rozhodl o výběru tohoto dodavatele, přičemž oznámení o výběru dodavatele bylo zveřejněno na profilu zadavatele 31.7.2019. Dne 31.7.2019 byl vybraný dodavatel vyzván k součinnosti a předložení originálů dokladů před podpisem smlouvy. Některé z požadovaných dokladů předložil, nicméně 26.8.2019 zaslal informaci, že další požadované doklady již nedoloží a nepřistoupí k uzavření smlouvy. Na základě této skutečnosti byl zadavatel nucen dodavatele ze zadávacího řízení vyloučit – oznámení o vyloučení bylo zveřejněno dne 27.8.2019 na profilu zadavatele.

Následně zadavatel postupoval v souladu s § 125 zákona a vyzval k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývalo z výsledku původního hodnocení nabídek, tedy dodavatele AWT Rekultivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, IČO: 47676175. Tento dodavatel byl vyzván 28.8.2019 k součinnosti a předložení originálů dokladů před podpisem smlouvy. Dodavatel veškeré požadované doklady předložil a dne 17.9.2019 s ním byla uzavřena smlouva, která byla téhož dne zveřejněna na profilu zadavatele.

Staveniště bylo v souladu s uzavřenou smlouvou předáno 4.10.2019, přičemž hned dne 7.10.2019 došlo k zahájení prací geodetickým vytyčením a 8.10.2019 k vyřezání asfaltobetonových ploch.

Obě smluvní strany vyvinuly maximální možnou snahu k plnění smlouvy v dřívějším termínu než dané uzavřenou smlouvou, a to tak, aby došlo k betonážím ještě v době před dobou zámru, tedy do konce listopadu. Dne 9.10.2019 před zahájením výkopových prací došlo k vyvolání jednání zástupců obou smluvní stran, kdy byl projednán rozsah rizik ve vazbě na předpoklad průběhu vlivů teplot na zrání betonu. Vzhledem ke skutečnosti, že se veškerá související rizika, mezi které patří zejména nutná impregnace ocelové výztuže umístěné v otevřeném výkopu, případně dodatečné čištění vyšalované sekce, nemožnost realizace betonáže v technologicky přijatelných klimatických podmínkách a v neposlední řadě dlouhodobé logistické komplikace v areálu objednatel, se smluvní strany rozhodly termín dokončení stavebních prací upravit tak, aby byla zajištěna kvalitní a efektivní realizace díla.

Obě smluvní strany dále pro vyloučení pochybností shodně potvrzují skutečnost, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani jiné podstatné okolnosti včetně těch souvisejícím s realizací zadávacího řízení. Nejedná se tedy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, a proto je tento dodatek uzavírán v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo i veškerou související legislativou včetně citovaného zákona.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

V. Závěrečná ustanovení

Dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku, že se seznámily a souhlasí s celým textem dodatku včetně jeho příloh. Současně prohlašují, že tento dodatek byl sjednán vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Přerově dne.....

V Havířově dne

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Bohumír Střelec – jednatel

.....
Kamil Holenda
předseda představenstva

.....
Krzysztof Gałązka
místopředseda představenstva