

# **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

## **II/418 SOKOLNICE**

---

### **OBJEDNATEL**

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

**a**

### **ZHOTOVITEL**

#### **PORR a. s.**

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
pobočka **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**, Skály 870, 763 62 Tlumačov  
zastoupená

IČO: 430 05 560  
sp. zn. B 1006

████████████████████ Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava,  
na základě plné moc a  
████████████████████ úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,  
Oblast Morava, na základě plné moci  
(společně)

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 8. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### **Zdůvodnění**

- Změna technologie sanace. Po odfrézování 10 cm asfaltového betonu se objevily místa s penetračním makadamem. Předložená projektová dokumentace počítala se sanací 70 mm podkladních vrstev, které ale nebyly na místě zastíženy. Proto byla navržena změna technologie opravy podkladních vrstev na recyklaci za studena v tloušťce 200 mm.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**2.329.040,25 Kč**

### **III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je

příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

příloha č. 2 – plná moc pro 

V Tlumačově, dne 29. 10. 2019


V Brně, dne 6. 11. 2019



**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



**PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLLENÉ VÍCEPRÁCE**

---