

Evidenční číslo (naše zn.): 4505/39200/2019
Vyřizuje:

F.07.02.04

Počet stran 4
Počet výtisků 5
Výtisk číslo 1
Klasifikace PI

Dohoda Smluvních stran
I/6 Krupá – Nový Dvůr – oprava komunikace

Dohoda Smluvních stran
o prodloužení Doby pro dokončení (Pod-čl. 1.1.9 OP/ZP)
a
Doby pro uvedení do provozu (Pod-čl. 1.1.22 OP/ZP)
(dále jen „Dohoda“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,

se sídlem:

IČO:

zastoupeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
659 93 390,

(dále jen „Objednatel“)

a

společností **Společnost Krupá**

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

vedoucí společník **SILNICE GROUP a.s.,**

se sídlem:

IČO:

zastoupený:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1,
622 42 105,

společník **PORR a.s.**

se sídlem:

IČO:

zastoupený:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
430 05 560,

společník **Silnice Topolany a.s.**

se sídlem:

IČO:

zastoupený:

Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň,
057 58 734,

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“).

(A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 28.06.2018 Smlouvu o dílo č. 02PU-001975 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavbu „I/6 Krupá – Nový Dvůr – oprava komunikace“ (dále jen „**Stavba**“). Součástí Smlouvy jsou Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „**OP/ZP**“).

(B) Vzhledem k tomu, že došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, které se dle Smlouvy považují za události/okolnosti náležející do rizika Objednatele, a se kterými Smlouva spojuje vznik časových nároků Zhotovitele podle Pod-čl. 7.3 OP/ZP ve spojení s Pod-čl. 6.1 OP/ZP na prodloužení Doby pro dokončení podle Pod-čl. 1.1.9 OP/ZP a Doby pro uvedení do provozu podle Pod-čl. 1.1.22 OP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce, konkrétně:

(i) Zhotovitel oznámil Objednateli, že na vnější straně vozovky ve staničeních km 45,938 – 46,046 PJP, km 46,305 – 46,870 LJP a km 46,070 – 47,625 LJP je stávající konstrukce tvořena asfaltem stmelenu vrstvou a vrstvou nestmelenu materiálu. Na základě Zhotovitelem provedeného doplňkového průzkumu bylo zjištěno, že tyto podkladní vrstvy komunikace jsou z nevhodné zeminy a bude nutné jejich úplné odstranění. Následně Zhotovitel předložil návrh Variace, která spočívala v odtěžení nevhodných zemin do hloubky 0,85 m, zřízení nové aktivní zóny ze štěrkodrti, zřízení aktivní zóny ze štěrkodrti, konsolidační vrstvy a zřízení vrstvy AC, kde mezi ACP a ACL byla vložena dvouosá geomříž.

(Dále jen „**Událost č. 1**“)

(ii) Na žádost Pověřené osoby Objednatele byly Zhotovitelem přerušeny práce v době konání Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Zhotovitelem byly práce přerušeny v době od 24.06.2019 do 08.07.2019.

(Dále jen „**Událost č. 2**“)

(Událost č. 1 a Událost č. 2, společně dále jen „**Události**“)

(C) Zhotovitel kvantifikoval své časové nároky související s Událostmi následujícím způsobem:

(i) v souvislosti s Událostí č. 1 Zhotovitel uplatňuje nárok na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu o **137 dní**;

(ii) v souvislosti s Událostí č. 2 Zhotovitel uplatňuje nárok na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu o **8 dní**.

Zhotovitel tedy v souvislosti s Událostmi uplatňuje nárok na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu o **145 dní**.

(dále jen „**Časové nároky**“)

(D) Vypořádání případných majetkových nároků Zhotovitele zejména nároků Zhotovitele na dodatečnou platbu a majetkových nároků v souvislosti s Událostmi, Jinými událostmi, Časovými nároky na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu (dále jen „**Finanční nároky**“) není předmětem této Dohody. Zhotovitel v souvislosti s Časovými nároky doposud nepředložil žádné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru.

(E) Smluvní strany mají zájem touto Dohodou vyřešit s konečnou platností veškeré nesrovnalosti a spory z Časových nároků, jakož i z případných časových nároků z níže definovaných Jiných událostí. Tato Dohoda se nijak nedotýká Finančních nároků, kdy všechny takové majetkové nároky teprve budou případně řešeny samostatnou dohodou.

Smluvní strany se dohodly následovně:

I.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má na základě a/nebo v souvislosti s Událostí má výhradně tento časový nárok a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí:

Nárok na prodloužení Doby pro dokončení (Pod-čl. 1.1.9 OP/ZP) a Doby pro uvedení do provozu (Pod-čl. 1.1.22 OP/ZP) ve spojení s Pod-čl. 7.3 OP/ZP činí a je přiznán v rozsahu 145 dní, tedy dochází k prodloužení Doby pro dokončení do dne 08.11.2019 a dochází k prodloužení Doby pro uvedení do provozu do dne 28.09.2019.

(dále jen „Přiznaný časový nárok“)

II.

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že ke dni podpisu této Dohody neexistují jiné události/okolnosti, které se považují za události/okolnosti náležející do rizika Objednatele, a které by mohly být důvodem pro vznik dalších časových nároků Zhotovitele (dále jen „Jiné události“). Zhotovitel dále prohlašuje a zavazuje se, že mu ke dni podpisu této Dohody nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly vést ke vzniku Jiných událostí. Zhotovitel s ohledem na výše uvedené prohlašuje a zavazuje se, že mu ke dni podpisu Dohody na základě a/nebo v souvislosti s Jinými událostmi nevznikly, nevznikají a nevzniknou žádné časové nároky (vyjma Přiznaného časového nároku), jež by mohl uplatnit vůči Objednateli.

III.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícími s Událostmi ve vztahu k časovým nárokům Zhotovitele, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném vzdání se časových nároků Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tuto Dohodu s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných časových nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v této Dohodě.

- (i) Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává, vyjma Přiznaného časového nároku, veškerých časových nároků, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi, a Objednatel s tímto souhlasí.
- (ii) Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává časových nároků z Jiných událostí a Objednatel s tím souhlasí. Tím nejsou dotčeny časové nároky, které vychází z událostí/okolností v riziku Objednatele, které nastanou po uzavření této Dohody.

IV.

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají touto Dohodou nedotčena.

Tato Dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden každý společník společnosti Společnost Krupá.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

V Praze dne: 27-09-2019

V Praze dne: 17.09.2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

SILNICE GROUP a.s. – vedoucí společník

Podpis: _____

Podpis: _____

PORR a.s. - společník

Podpis: _____

Podpis: _____

Silnice Topolany a.s. - společník

Podpis: _____

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	DOHODA SMLUVNÍCH STRAN	
KEVIDENČNÍ MJ. ČÍS. U	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.02.04
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 4/4