

**DODATEK č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO**

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

OBJEDNATEL:

Město Hostinné

se sídlem Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908

DIČ: CZ00277908

zastoupený ve věcech smluvních

ve věcech technických

Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města

Ing. et Ing. Renátou Syřišťovou, vedoucí Odboru
investic a majetku, tel.: 499 404 741

Svatavou Kozákovou, techničkou Odboru
investic a majetku, tel.: 499 404 732, e-mail:

majetek.technik2@muhostinne.cz

A

ZHOTOVITEL:

Michal Havran

s místem podnikání Milady Horákové 696, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 68251581

DIČ: CZ7606213604

výpis z veřejné části živnostenského rejstříku zapsaný u MÚ Dvůr Králové nad Labem

zastoupený ve věcech smluvních

ve věcech technických

Michalem Havranem, tel.: 777 034 040

Ing. Janem Ridlem, tel.: 724 006 138,

e-mail: Mstav.havran@seznam.cz

ČLÁNEK I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely 07.12.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Zateplení budovy čp. 402 ul. B. Němcové v Hostinném**“ (dále jen „smlouva“).
2. Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách rozsahu díla:
 - a) Po odkrytí původní skladby podlahy půdy byla statikem ověřena nosná konstrukce stropu II. NP v souvislosti s přetížením krovu (sloupky krovu + vazné trámy). Na základě statického posudku je nutné zajistit únosnost vazných trámů a pozednice zesílením pomocí příložek. Detailní popis je uveden ve statickém posouzení – dodatek č. 1 zpracovaný TK Atelier s. r. o., Šimkova 926, 500 03 Hradec Králové, IČO 27535819 z 06/2019.

- b) Z důvodu snížení energetické náročnosti budovy se rozsah díla rozšiřuje o výměnu oken v I. podzemním podlaží a doplnění kamenného soklu pískovcovými kvádry. V návaznosti na demolici přístavby se na východní straně budovy osadí francouzské okno s možným následným řešením pro bezbariérový vstup.
- c) Po přehodnocení architektonického rázu budovy s autorským dozorem stavby architektem Ing. Vladislavem Jánou bylo přistoupeno k zachování štítových stěn na severní a jižní straně budovy a reliéfů na fasádě budovy. Zachování štítových stěn nevyžaduje provádět prodloužení střech na severní a jižní straně budovy.
- d) Opětovná montáž hromosvodů na fasádu nevyhovuje současným revizním podmínkám a bude provedeno doplnění hromosvodů dle platných norem.
- e) Úprava rozsahu zakrytí hydroizolace na půdě - truhlářské práce v půdním prostoru budou zjednodušeny a nebude zřízena podlaha po celém prostoru
3. Detailní popis změn, víceprací a méněprací je popsán a vyčíslen v příloze č. 1 tohoto dodatku (změnový list č. 2 s položkovým rozpočtem).

ČLÁNEK II

ZMĚNA SMLOUVY

1. V souvislosti se změnou smlouvy o dílo dle čl. I tohoto dodatku se cena díla, sjednaná v čl. IV smlouvy specifikované v čl. I odst. 2 tohoto dodatku, navyšuje o částku:

2.

Vícepráce	523.128,52	Kč bez DPH
Méněpráce	448.361,08	Kč bez DPH
Dodatek č. 2	74.767,44	Kč bez DPH

Vícepráce 74.767,44 Kč bez DPH

(slovy: Sedmdesátčtyřicet sedm set šedesát sedm korun českých čtyřicet čtyři haléřů) bez daně z přidané hodnoty.

Změna ceny za dílo je specifikována ve změnovém listu č. 2 s položkovým rozpočtem – viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

3. Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy	3.874.021,72 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	- 20.275,99 Kč bez DPH
Dodatek č. 2	74.767,44 Kč bez DPH
Cena celkem	3.928.513,17 Kč bez DPH

4. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na důvod uvedený v čl. I odst. 2 a) a b) tohoto dodatku se mění v čl. III smlouvy doba plnění dokončení díla do 30.11.2019.

ČLÁNEK III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:
 - příloha č. 1: Změnový list č. 2 s položkovým rozpočtem
5. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Hostinné na své 24. schůzi konané dne 15.10.2019 usnesením č.377/24/RM/2019.

V Hostinném 16.10.2019

Ve Dvoře Králové nad Labem 16.10.2019

Ing. Dagmar Sahánková v r.
starostka města

Michal Havran v r.