



Dodatek č.5

ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2018/60 ze dne 9.5.2018 ve znění dodatku č. 1 OStRM/2018/118 ze dne 31.8.2018 a dodatku č.2 OStRM/2018/166 ze dne 19.11.2018; dodatku č.3 OStRM/2019/44 ze dne 16.05.2019 a dodatku č.4 OStRM/2019/104 ze dne 5.9.2019

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupený: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **KASTEN spol.s.r.o.**
Sídlo: Větrná 145, Byškovice, 277 11 Neratovice
Zastoupený: Jiří Burešem, prokuristou firmy
IČO: 62954890 DIČ: CZ 62954890
Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 40417
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: eijfagp

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Jiří Bureš; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.5.2018 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2018/60 ve znění dodatku č.1 OStRM/2018/118 ze dne 31.8.2018 a dodatku č. 2 OStRM/2018/166 ze dne 19.11.2019 dodatku č.3 OStRM/2019/44 ze dne 16.05.2019 a dodatku č.4 OStRM/2019/104 ze dne 5.9.2019 týkající se akce : „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ 17. listopadu 1325, p.o. v Mladé Boleslavi“, (dále jen „smlouva“)
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 5“)

II. Předmět dodatku č. 5:

1. Doplnuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „**Předmět díla se upravuje o méně práce a více práce vyplývající ze změn nepředvídaných při řešení detailu styku střechy s hvězdárnou; doplnění 2ks. vnějších žaluzií ; objemu likvidace zateplení střechy tělocvičny a bourání betonů střechy nad tělocvičnou a změny řešení hromosvodu, odečet poplatku za stanovisko TIČR - ZL č. 39; 40; 41 a 44+45 a 46**“

2. Doplnuje se odst. 5.1 smlouvy – Cena díla a to takto:

Za odst. 5.1 smlouvy se vkládají tyto řádky:

<i>Cena díla dle dodatku č. 3 a 4 bez DPH</i>	<i>59 722 839,00 Kč</i>
<i>Méně práce</i>	<i>-2 032 576,12 Kč</i>
<i>Více práce</i>	<i>+2 527 172,85 Kč</i>
<u>Cena díla dle dodatku č. 5 bez DPH</u>	<u>60 217 435,73 Kč</u>

K ceně bude připočteno DPH

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: soupis všech změnových listů

V Mladé Boleslavi dne 18.10.2019

V Neratovicích dne

Objednatel

Zhotovitel

DOLOŽKA

Tento právní úkon statutárního města Mladá Boleslav byl v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona o obcích schválen Radou města Mladá Boleslav usnesením č.1482 ze dne 14.10.2019

V Mladé Boleslavi dne :18.10.2019

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

vedoucí odboru stavebního

a rozvoje města

Magistrát města Mladá Boleslav