

SOUPIS VŠECH ZMĚNOVÝCH LISTŮ						
soupis změnových listů						
popis a zdůvodnění změn						
akce :		Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ 17.listopadu 1325, MB				
objednatel :		Statutární město MB				
Náklady dle SoD /bez DPH/:		57 897 572,00 Kč	70 056 062,12 Kč			
Náklady dle dodatku č.1 /bez DPH/:		610 307,00 Kč	738 471,47 Kč			
Náklady dle dodatku č.2/bez DPH/:		398 594,00 Kč	482 298,74 Kč			
Náklady dle dodatku č.3/bez DPH/:		816 366,00 Kč	987 802,86 Kč			
Náklady dodatku č.4/bez DPH/:		termínový dodatek				
Náklady dodatku č. 5/bez DPH/:		494 596,73 Kč	598 462,04 Kč			
celkové navýšení / bez DPH/		60 217 435,73 Kč	72 863 097,23 Kč			
poř. č. změny	popis změny	celková fin. Bilance bez DPH/	uznatelné přípočty	Odpočty celkem		pozn
02	Střecha - ponechání betonové mazaniny na střešní konstrukci	-174 709,00		-174 709,00		
06	S11 - změna výměry kruhové sestavy prosklené stěny -	169 203,00	169 203,00			
09	neprůhledné okenní výplně v kuchyni	19 844,00	19 844,00			
10	Doplnění panikového kování	288 409,00	288 409,00			
11	Doplnění odvětrání učeben s keramickými pecemi	81 212,00	81 212,00			
14	Demontáž a zpětná montáž minerálního podhledu	105 866,00	105 866,00			
15	Úprava konstrukce hvězdárny- napojení střešního pláště	115 387,00	115 387,00			
17	Změna rozsahu silnoproudu	-34 201,00		-34 201,00		
18	Chybějící výplně v rozpočtu	39 296,00	39 296,00			
<b>CELKEM</b>		<b>610 307,00</b>	<b>819 217,00</b>	<b>-208 910,00</b>		
19	Výměna obkladů keramických a kuchyňe	124 851,00	124 851,00			
22	Přeložka vodovodu a topení	32 875,00	32 875,00			
23	Číré sklo - okno pozice	14 440,00	14 440,00			
24	VZT nad kuchyní 2NP východ	9 880,00	9 880,00			
26	Ovládání VZT - keramické pece	16 032,00	16 032,00			
27	Upuštění od barevného nátěru VZT potrubí	-223 886,00		-223 886,00		
28	Příplatek za výjezy parapetů nad rámec SOD	76 480,00	76 480,00			
29	VCP sádrokarton	33 255,00	33 255,00			
30	VPC elektro	31 987,00	31 987,00			
31	Práce nad rámec SOD zajištění stropní konstrukce po vybourání stropů VZT	196 459,00	196 459,00			
32	Vyrovnání podlah po demontáži příček	14 945,00	14 945,00			
33	VCP nášlapné vrstvy - opravy po odbourání arkýřů	71 276,00	71 276,00			
<b>CELKEM</b>		<b>398 594,00</b>	<b>622 480,00</b>	<b>-223 886,00</b>		
34	XPS 50mm Dodávka a montáž	-38 193,34		-38 193,34		
35	Fenolická pěna 40mm dodávka a montáž	123 992,34	123 992,34			
36	Svěšení uměleckého díla	-11 200,00		-11 200,00		
37	Příplatek za provedení AL vstup. Portálu pro instalaci uměleckého díla	741 767,00	741 767,00			
<b>CELKEM</b>		<b>816 366,00</b>	<b>865 759,34</b>	<b>-49 393,34</b>		
39	Detail - napojení střechy na hvězdárnu	56 110,82	56 110,82			
40	Vnější žaluzie - VCP	23 835,52	32 437,12	-8 601,60		
41	Demontáž a likvidace MW a vybourání betonu ze spár mezi panely - střecha tělocvičny	209 329,45	232 075,57	-22 746,12		
44+45	Hromosvod	221 718,94	2 206 549,34	-1 984 830,40		
46	Poplatky TIČR	-16 398,00		-16 398,00		
<b>CELKEM</b>		<b>494 596,73</b>	<b>2 527 172,85</b>	<b>-2 032 576,12</b>		
<b>CELKEM</b>		<b>2 319 863,73</b>	<b>4 834 629,19</b>	<b>2 514 765,46</b>		
						rozdíl do 15% z celkové částky díla