

Změnový list č. 1 ze dne 24. 10. 2019

Název stavby:	Malování chodby v I. NP MmM vč. WC
Číslo smluvního vztahu:	SOD 147/2/2019
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> vymalování chodby v I.NP vč. WC	
<u>Nové řešení:</u> vymalování chodby v I. NP vč. WC a kanceláří tajemníka úřadu (104c Ing. [redacted] 104 p. [redacted] 104b [redacted] 102a [redacted] vč. předsíňky - copy centra)	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Požadavek objednatele (OVS) - rozšíření díla na vymalování kanceláří tajemníka úřadu .	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	62 000,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	15 844,50 Kč
Nová cena díla bez DPH:	77 844,50 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	21.11.2019
Nový termín dokončení díla:	---

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted] [redacted]

Datum: 24.10.2019 Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení) [redacted]

Datum: 24.10.2019

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Filip Nedvěd [redacted]

Datum: 6.11.2019

Podpis: [redacted]

ALTRYSS
PODLAŽÁŘSTVÍ A INTERIÉRY
ALTRYSS s.r.o., Kosteční 1465, 434 01 Most
IČO: 63148226, DIČ: CZ 63148226

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení) [redacted]

Datum: 24.10.2019

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 24.10.2019

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu: výpočet

ALTRYSS s.r.o.

Kostelní 1465, MOST 434 01

IČO: 63148226

DIČ: CZ63148226

MT: [REDACTED]

e-mail: altryss@altryss.cz [REDACTED]

vypracoval: [REDACTED]

CENOVÝ ROZPOČET
2789-2019

ALTRYSS

V Mostě dne: 1.10.2019

Zakázka: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Malování chodby v I. NP MmM vč. WC"

OBJEDNATEL: Statutární město MOST , Radniční 1/2, 434 69

ADRESA: Radniční 1/2, 434 69, MOST

IČO: 00266094

DIČ: CZ00266094

kontaktní osoba:

kontakt: tel:

e-mail:

kancelář: tajemník, sekretariát, kancelář a kan.č.102a

	MJ	množství	cena/MJ	celkem bez DPH
malba bílá	m2	357	38,5	13744,5
oprava omítek , sádrování tmelení bandážování , izolace protéklych míst	komplet	1	1500	1500,0
příplatek za práci o víkendech	komplet	0	0	0,0
přepravní náklady přesun hmot na stavbu stavbě	komplet	1	600	600,0
Celkem bez DPH				15844,5

cena celkem bez DPH

15 844,5 Kč

DPH v % 21

3 327,3 Kč

cena celkem s DPH

19 171,8 Kč

DPH se bude řídit zákonem v rozhodném období