



3.6.19.7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 198/19-I/35 MÚK Linhartice, velkoplošné výspravy
větvi, ISPROFIN: 500 111 0007.45242

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
101/1

Číslo ZBV:
1.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Velkoplošné výspravy

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 13.6.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

1) ODSTRANĚNÍ TRAVIN A KŘOVIN, NÁSLEDNÉ ROZPROSTŘENÍ ORNICE A ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU

Projektant ZDS ani Objednatel nemohli v době přípravy PD předvídat, že dojde k navýšení množství odstranění křovin a travin. S ohledem na to, že v době zpracování ZDS vycházel projektant ze zjištěného stavu, jedná se o nepředvídanou skutečnost. Z tohoto důvodu jsou tyto práce zařazeny do skupiny 3 jako nepředvídatelné.

2) SANACE

Projektant ZDS ani objednatel nemohli v době přípravy PD předvídat, že budou po odfrézování zjištěny lokální poruchy, které bude nutné sanovat. S ohledem na to, že v době zpracování ZDS nevykazovala vozovka zjištěné poruchy jedná se o nepředvídanou skutečnost. Z tohoto důvodu jsou tyto práce zařazeny do skupiny 3 jako nepředvídatelné.

3) ŘÍMSY A ČELA PROPUSTKŮ

Projektant ZDS ani objednatel nemohli v době přípravy PD předvídat, že budou ze strany TDI požadovány kompletní výměny říms a čel propustků. Z tohoto důvodu jsou tyto práce zařazeny skupiny 3 jako nepředvídatelné.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	179 426,75	179 426,75

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno

datum 23/10/19 podpis

Správce stavby jméno

datum 25/10/19 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle
§ 24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2)

jméno

datum 29/10/19

Zhotovitel

jméno

datum 21/10/19

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

3.6.19.7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 198/19-I/35 MÚK Linhartice, velkoplošné výsavy
větvi, ISPROFIN: 500 111 0007.45242

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
102/1

Číslo ZBV:
2.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Velkoplošné výsavy

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 13.6.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

1) PROVEDENÍ SJEZDU

V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI SE UVAŽOVALO SE ZHOVOVÁNÍM JEDNOHO SJEZDU. PO PROVEDENÍ PROHLÍDKY STAVBY POVĚŘENOU OSOBOU OBJEDNATELE BYLO NAŘÍZENO OPRAVIT TAKÉ DRUHÝ SJEZD, NA ZÁKLADĚ ROZSAHU PORUCH VYZNAČENÝCH NA VOZOVCE. TATO SKUTEČNOST JE ZAPSÁNA VE STAVEBNÍM DENÍKU ZE DNE 10.7.2019. Z TOHOTO DŮVODU SE PROVEDLO VYFRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH V MÍSTĚ PORUCH, POTÉ BYL NANESEN SPOJOVACÍ POSTŘÍK A PROVEDENA POKLÁDKA ASFALTOVÝCH VRSTEV, POSLÉZE BYLO PROVEDENO ZPEVNĚNÍ KRAJNIC RECYKLOVANÝM MATERIÁLEM A VĚZ BARVOU A PLASTEM. PROJEKTANT A OBJEDNATEL NEPŘEDPOKLÁDAL PŘI REALIZACI ZDS, ŽE BUDE NUTNÉ PROVEDENÍ DRUHÉHO SJEZDU. Z tohoto důvodu jsou tyto práce zařazeny do skupiny 3 jako nepředvídatelné.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	524 222,21	524 222,21

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno

datum 23/10/19 podpis

Správce stavby jméno

datum 25/10/19 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle
§ 24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2)

jméno

datum 29/10/19

Zhotovitel

jméno

datum 01/10/19

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant,

3.6.19.7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 198/19-I/35 MÚK Linhartice, velkoplošné výspravy
větvi, ISPROFIN: 500 111 0007.45242

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DIO

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
180/001

Číslo ZBV:

3.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

1) DIO
V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI SE UVAŽOVALO SE ZHOTOVENÍM DIO. OSAZENÍ SVISLÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, KTERÉ BUDOU UPOZORŇOVAT NA PRACOVNÍ MÍSTA NA VOZOVCE. V ÚSECÍCH VĚTVÍ MIMOÚROVŇOVÉ KŘÍŽOVATKY, JENŽ JE SOUČÁSTÍ KOMPLEXU SILNICE I/35 (SO 101) A KŘÍŽOVATKOVÉ VĚTVE SILNICE I/35 (SO 102). PO PROVEDENÉ PROHLÍDCE STAVBY POVĚŘENOU OSOBOU OBJEDNATELE BYLO NAŘÍZENO OPRAVIT TAKÉ DRUHÝ SJEZD V BLÍZKOSTI KŘÍŽOVATKOVÉ VĚTVE SILNICE I/35 (SO 102), NA ZÁKLADĚ ROZSAHU PORUCH VYZNAČENÝCH NA VOZOVCE. TATO SKUTEČNOST JE ZAPSÁNA VE STAVEBNÍM DENÍKU ZE DNE 10.7.2019. Z TOHOTO DŮVODU DOŠLO K NAVÝŠENÍ MNOŽSTVÍ POUŽITÝCH SVISLÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK K UPOZORNĚNÍ NA NOVĚ VZNIKLÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA VOZOVCE. Z tohoto důvodu jsou tyto práce zařazeny do skupiny 3 jako nepředvídatelné.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	40 220,80	40 220,80

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum 23/10/19

podpis

Správce stavby

jméno

datum 25/10/19

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2)

jméno

datum 29/10/19

Zhotovitel

jméno

datum 29/10/19

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant,

7