



TSKRP00A2C4H

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. Prahy, a.s.
Rásovkova 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

„Cyklo lávka přes D11. Praha 20, č. akce 2950171 – vypracování PD a zajištění IČ“

č. smlouvy objednatele: A/3/18/4020/132

č. smlouvy zhotovitele: 18 391 00

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásovkova 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a jejích Dodatků s hodnotou plnění do 2 mil. Kč je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva, pověřený vedením investiční sekce.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy

Petr Zadražil, SDI

(dále též „Objednatel“)

2. Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.

Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČ: 40763439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

bankovní spojení: ČSOB a.s., Anglická 20, Praha2

č.ú.: 474022543/0300

zastoupena: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem, Milanem Kalným, jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem (každý samostatně dle výpis z OR)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Václav Hvízdal, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Jan Komanec, autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce

(dále též „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. A/3/18/4020/132 ze dne 03.12.2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla), jak je níže uvedeno.

Důvodem k uzavření dodatku č. 1 je nedodání závazného rozhodnutí nad rámec územního plánu ze strany MČ Praha 20 v předpokládaném termínu.

V rámci výše uvedeného je předpokládáno vedení nové komunikace (tzv. komunikační spojky MUK Beranka s ulicí Ve Žlábku) jižně od D11 v úzkém prostoru sevřeném mezi koridorem VVN a tělesem zemního valu. Jedná se o skutečnost, která nebyla před uzavřením smlouvy Objednateli známa. V současné době probíhají jednání mezi MČ Praha 20 a IPRem – Institutem plánování a rozvoje hl.m. Prahy, na jejichž základě se MČ Praha 20 musí vyjádřit ohledně požadavku na řešení příslušného křížení. Až do závazného vyjádření není možno práce na projektové dokumentaci ze strany Zhotovitele dokončit.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV., odst. 2. Smlouvy se mění takto:

Ukončení díla (předání pravomocného ÚR a dokončení IČ): do 30.3.2020

Dílčí termíny plnění:

koncept DÚR a průzkumy: do 5.12.2019

čistopis DÚR: do 14 dnů od obdržení připomínek ke konceptu ze strany TSK

podání žádosti o ÚR: 15.02.2020 (předpoklad)

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.


4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne **-6. 11. 2019**
Objednatel

V Praze dne
Zhotovitel

.....
Mgr. Jozef
generální ředitel

venstva



.....
Ing. Václav Hvízdal
jednatel