

# Smlouva o dílo - Dodatek č. 1

---

## „Realizace stavebních úprav v budově A – Nový Pavilon – humanizace“

evidována u Objednatele pod č.

a u Zhotovitele pod č. 04/SOD/19

uzavřená ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## I. Smluvní strany

---

### 1. Zámeček Střelice, příspěvková organizace

Sídlo: Tetčická 311/69, 664 47 Střelice

Statutární zástupce: Mgr. Leoš Němec, ředitel

IČO: 00212920

Bankovní spojení, č.ú.

KB, a.s.,

Datová schránka:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Voštera Miloš, ved. prov. úseku

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

### 2. DACHREAL s.r.o.

Sídlo: Nové sady 988/2, 602 00 Brno

Statutární zástupce: Tomáš Korbička, jednatel

e-mail:

telefon:

fax:

IČO: 07253583

DIČ: CZ07253583

Bankovní spojení, č.ú.:

Fio banka, a.s.

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Tomáš Korbička, jednatel

Plátce DPH:

ANO

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C sp. zn. 107177

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

## II. Předmět „Dodatku č. 1“ SoD

---

1. Předmětem „Dodatku č. 1“ Smlouvy o dílo č. 04/SOD/19 je změna ceny za provedení díla dle čl. VII. odst. 1
2. V průběhu realizace stavby byla po odstranění nášlapové vrstvy zjištěna nevyhovující skladba celé podlahy vč. hydroizolace v celkové ploše 298 m<sup>2</sup>. Nová skladba podlahy nebyla součástí projektu soutěžené zakázky. Na navrženou skladbu podlahy projektantem předložil dodavatel nabídkovou cenu – položkový rozpočet.

## III. Cena za provedení díla

---

1. Cena předmětu díla včetně byla stanovena dohodou smluvních stran na základě schváleného předloženého položkového rozpočtu stavby - změnových listů.

Cena bez DPH 5 040 025,92 Kč

Výše DPH 756 003,89 Kč

Cena včetně DPH 5 796 029,81 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. Tímto „Dodatkem č. 1“ Smlouvy o dílo nejsou dotčena žádná další ujednání Smlouvy o dílo č. 04/SOD/19 „**Realizace stavebních úprav v budově A – Nový Pavilon – humanizace**“ uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.
3. „Dodatek č. 1“ nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran výše uvedené smlouvy o dílo. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení.

Příloha : položkový rozpočet stavby – změnový list

Objednatel

Zhotovitel

Ve Střelcích, dne 29.10.2019

Ve Střelcích, dne 29.10.2019

.....  
**Zámeček Střelice, příspěvková organizace**  
Mgr. Leoš Němec, ředitel

.....  
**Dachreal spol. s r.o.**  
Tomáš Korbička, jednatel