

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. d201900697 ze dne 17. 9. 2019

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

FISAD s.r.o.

sídlo: Chomutovská 643, 431 11 Jirkov
adresa pro doručování: Chomutovská 643, 431 11 Jirkov
IČ: 49101927
DIČ: CZ49101927
zastupuje: [REDACTED] jednatel společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Jirkov
číslo účtu: [REDACTED]
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5799
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 9. 2019 smlouvu o dílo č. d201900697 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla rekonstrukce ulice Bezručova – v úseku od ul. Zborovská po ul. Bachmačská, Chomutov.
2. Předmětem tohoto dodatku je rozdělení investiční akce do dvou etap, úprava platebních podmínek a změna termínu dokončení a předání díla objednateli, který byl ve Smlouvě stanoven na 30. 11. 2019. S realizací výše uvedené stavby se předpokládalo v termínu od 09/2019 do 11/2019. V této části ulice Bezručova vedou trasy městské a meziměstské hromadné autobusové dopravy, jediná přístupová komunikace pro automobily do sídliště Dechtochema a k Finančnímu úřadu. S ohledem na tyto skutečnosti je nutné řešit organizaci výstavby a s tím spojené dopravně inženýrské opatření ve dvou etapách, mj. i za účelem zachování vždy alespoň jedné příjezdové komunikace do sídliště. Na každou z těchto etap je nutné vést samostatné správní řízení včetně veškerých projednání a ve správních lhůtách. Skutečnost že stavba bude realizována v etapách má vliv na samotný průběh prací, nasazení techniky a logistiku stavby. Z uvedených důvodů se smlouva mění tak, jak je uvedeno níže.

II. Změna díla

1. V čl. II odst. 1 smlouvy se doplňuje následující.

Dílo bude realizováno ve dvou etapách, přičemž se každá etapa považuje pro účely této smlouvy za samostatné dílo a bude předávána a placena samostatně:

- a) I. etapa - rekonstrukce chodníků
- b) II. etapa – rekonstrukce komunikace

III. Změna ceny díla

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, ve znění:

1. *Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

cena bez DPH:	7.141.691 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	1.499.755 Kč
cena s DPH:	8.641.446 Kč

celková cena díla se skládá z následujících částí:

Cena za I. etapu:

cena bez DPH:	4 340 966 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	911 603 Kč
cena s DPH:	5 252 569 Kč

Cena za II. etapu:

cena bez DPH:	2 800 725 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	588 152 Kč
cena s DPH:	3 388 877 Kč

IV. Změna termínu plnění

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, ve znění:

2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla a řádně dílo dokončit a předat objednateli v těchto termínech:

I. etapa: 14. 10. 2019 – 10. 12. 2019

II. etapa: 16. 3. 2020 – 15. 5. 2020

V. Změna platebních podmínek

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu za dílo takto:

- a) do výše 80% ceny za jednotlivou etapu díla průběžně, a to měsíčně vždy do 10 pracovních dnů po potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu objednatelem dle odst. 3 tohoto článku.
- b) zbývající část ceny za jednotlivou etapu díla do 5 pracovních dnů od řádného ukončení a předání příslušné etapy díla, včetně odstranění veškerých vad a nedodělků.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 960/19 ze dne 29.10.2019.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.


- 5. 11. 2019
V Chomutově dne



Statutární město Chomutov
JUDr. Marek Hrabáč
primátor



v *Chomutově* 31. 10. 2019
dne



FISAD s.r.o.

jednatel

STAVEBNÍ FIRMA
FISAD s.r.o. - ČSN EN ISO 9001:2001
Chomutovská 643, 431 11 JIRKOV
IČ: 49101927, DIČ: CZ49101927
tel./fax: 474 654 054, 474 650 273
-1-