

**DODATEK č. 5**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velké Kunětice**

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Ceská republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem krajského pozemkového úřadu
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel krajského pozemkového úřadu
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník Ing. Luděk Augusta, referent Pobočky Jeseník
<b>Adresa:</b>	Pobočka Jeseník, Lipovská 125/12, 790 01 Jeseník
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail:</b>	jesenik.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Geocart CZ a.s.
<b>Sídlo:</b>	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ondřejem Hrdličkou, předsedou představenstva
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx, na základě plné moci
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail:</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	3v2d84r
<b>Bankovní spojení:</b>	KB, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	107-9911410247 / 0100
<b>IČO:</b>	25567179
<b>DIČ:</b>	CZ25567179
<b>ID DS:</b>	3v2d84r
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) zpracování návrhu KoPU:</b>	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I.

### Předmět dodatku

1.1. Změna statutárního zástupce zhotovitele, kdy místo předsedy představenstva nově zastává pan Ondřej Hrdlička.

1.2. Změna termínu pro předání těchto fakturačních celků (dále jen FC):

3.1.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků,

3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení,

3.2.1.1. – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty,

3.2.1.2 – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami,

3.2.1.3 - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a

3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona v rámci veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velké Kunětice“.

Realizací dodatku č. 5 nedochází ke změně ceny fakturačního celku 3.1.5., ani celků navazujících.

**Konečná částka celkové ceny díla zůstává beze změny.**

#### **Odůvodnění:**

*Důvodem změny termínu je skutečnost, že při šetření hranic obvodu KoPÚ v terénu byl zjištěn značný nesoulad vyšetřeného obvodu pozemkové úpravy se zobrazením v platné katastrální mapě. Na základě této skutečnosti a předcházejících konzultací s Katastrálním pracovištěm Jeseník bylo svoláno jednání na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj v Olomouci. Na tomto jednání byl dohodnutý postup prací na odstranění těchto nesouladů, viz “Stanovisko katastrálního úřadu k rozšíření obvodu KoPÚ“ Č. j. KÚ – 01910/2019 – 860 ze dne 21. 3. 2019. Bylo je nutné svolat dodatečné komisionální šetření hranic a rozšířit výměru pozemků neřešených (na toto rozšíření je ve smlouvě dostatek měrných jednotek). Při jejich zpracování bylo zjištěno, že současným zápisem geometrických plánů by došlo k situaci, kdy by výměra některých dotčených parcel byla s kódem kvality 0, ale po zápisu by již měla být s kódem kvality 2. Na základě tohoto zjištění katastrální úřad požadoval nejdříve zápis vyhotovených geometrických plánů postupně, aby až po jejich postupném zápisu a vygenerování nového vfk bylo možné zpracování dalších posledního geometrického plánu.*

Z těchto důvodů a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se mění termín předání fakturačních celků následovně:

1. Původní termín předání u FC 3.1.5 je 15.11.2019, nový termín je **31.03.2020**.
2. Původní termín předání u FC 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. je 30.04.2020, nový termín je **31.08.2020**.
3. Původní termín předání u FC 3.2.2. je 28.02.2021, nový termín je **31.03.2021**.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 2-2017-521101, resp. č. zhotovitele: Xs-001- 2017-VKU, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, uzavřená dne 12.01.2017 nemění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 07.11.2019

V Brně dne 06.11.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL. M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....  
xxxxx  
Geocart CZ a.s.

Příloha: 1. Příloha ke smlouvě o dílo – KoPÚ Velké Kunědice

**Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ Velké Kunětic**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	2 200	33 000	02/2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	19	2 500	47 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	685	1 400	959 000	02/2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	60	1 800	108 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	236	2 700	637 200	09/2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	80	2 950	236 000	11/2020
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	745	280	208 600	10/2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	745	520	387 400	31.03.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 616 700</b>	<b>31.03.2020</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	745	750	558 750	31.08.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	250	600	150 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	400	60 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	130	600	78 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	745	1 250	931 250	<b>31.03.2021</b>
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	17 250	34 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 812 500</b>	<b>03/2021</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	745	400	298 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>298 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	230	1150	264 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>264 500</b>	

**Rekapitulace hlavních fakturačních celků**

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 616 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 812 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	298 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	264 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 991 700 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 048 257 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>6 039 957 Kč</b>

**Za objednatele:****Za zhotovitele:**

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....  
Geocart CZ a.s.