

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OR/18/23936**

na zhotovení díla

„Modernizace silnice II/315 Loučky - křižovatka s III/36016“

**Veřejná zakázka
P17V00000228**

Smluvní strany

1. Objednatel:

**Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice**
zastoupen: **JUDr. Martin Netolický, Ph.D.**, hejtman
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Milan Mňuk** nebo **Mgr. Jiří Kyrál**
osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Milan Mňuk**
nebo technický dozor objednatele SÚS Pk **Ing. Jiří Synek**
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Milan Mňuk**
bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: **220430336/0300**
IČ: **708 92 822**
DIČ: **CZ70892822**

2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.
se sídlem: **Kačírkova 982/4, Jinonice,
158 00 Praha 5**
zastoupen: **Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné
moci):**



osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:



osoby oprávněné k převzetí staveniště:



osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:



Bankovní spojení: **ČSOB**
č. účtu.: **112071233/0300**
IČ: **608 38 744**
DIČ: **CZ60838744**
Zápis v OR: **Městský soud v Praze oddíl B, vložka 7634**

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 14. 8. 2018 smlouvu o dílo č. OR/18/23936 na zhotovení díla „Modernizace silnice II/315 Loučky - křižovatka s III/36016“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je zejména změna rozsahu stavebních prací v důsledku nutnosti provedení většího rozsahu sanací konstrukce vozovky, dvou opěrných zdí na neúnosném tělese a podloží a menších změn v dalších oblastech.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

	83 825 319,84	Kč bez DPH
DPH při sazbě 21 % činí	17 603 317,17	Kč
Cena včetně DPH činí	101 428 637,01	Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 5: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací **nepodléhá povinnosti uveřejnění**

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 5 Smlouvy

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 21. 10. 2019 a schválen usnesením číslo R/2250/19.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

7. 11. 2019

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

STRABAG a.s.

STRABAG a.s.