

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 3. 2018

uzavřené v rámci zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „UK - MFF - Výstavba objektu M a I pracovišť v Troji“

Univerzita Karlova

se sídlem: Ovocný trh 3 - 5, 116 36 Praha 1

IČ: 00216208

zastoupena: prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA, rektorem Univerzity Karlovy

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

SDRUŽENÍ: Společnost UK MFF Troja

Správce:

Auböck, s.r.o.

IČ: 26089785

DIČ: CZ26089785

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13372

bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.

číslo účtu: 4200182951/6800

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Vilánek - jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Společník 2:

OHL ŽS, a.s.

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M - Morava, na základě plné moci

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo (dále jako „dodatek“):

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

smluvní strany mají zájem na úpravě a doplnění Smlouvy o dílo ze dne 16. 3. 2018 (dále jako „smlouva“), ve znění předchozích dodatků č. 1 až č. 3, v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (víceprací) a objektivní potřebou upravit termín dokončení a kolaudačního řízení v důsledku nutnosti řešit v průběhu provádění díla realizaci přeložky kabelu, kontaminované zeminy a aktualizace projektu z důvodu morálního a technologického zastarání IT techniky, dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s článkem 20 odst. 20.3. smlouvy na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě v následujícím znění:

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava podmínek dokončení díla (tj. předání a převzetí díla) a kolaudačního řízení v důsledku nutnosti řešit v průběhu provádění díla realizaci přeložky kabelu, kontaminované zeminy a aktualizace projektu z důvodu morálního a technologického zastarání IT techniky, což jsou práce, které nebyly součástí předmětu plnění a které mají dopad do termínů realizace díla dle smlouvy.
2. Předmětem tohoto dodatku jsou dále dodatečné stavební práce (vícepráce) vzniklé v souvislosti s realizací předmětu díla dle smlouvy.

II. Úprava podmínek ukončení díla

1. Článek 3 odst. 3.1 smlouvy se mění a jeho nové znění je následující:
"3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Výzvu k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem odešle objednatel nejpozději do 5-ti pracovních dní ode dne doručení vyrozumění o přidělení finanční podpory na spolufinancování předmětu díla. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dní ode dne doručení Výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli ve lhůtě nejdéle do 591 kalendářních dní ode dne předání staveniště."
2. Článek 3 odst. 3.2 smlouvy se mění a jeho nové znění je následující:
"3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím díla objednatelem. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti zhotovitele a objednatele. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání díla objednatelem, a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména dojde-li k předání a převzetí dokladů vyžadovaných touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, s výjimkou dokladů specifikovaných v čl. 12 odst. 12.22. této smlouvy."
3. Článek 12 odst. 12.2. smlouvy se mění a jeho nové znění je následující:
"12.2. Zhotovitel má povinnost v zastoupení objednatele obstarat a ve lhůtě do 28. 2. 2020 objednateli předat veškeré kolaudační souhlasy opravňující objednatele k užívání díla (za kolaudační souhlas smluvní strany považují pro účely této smlouvy také oznámení o zahájení užívání díla), dokumentaci skutečného provedení díla potvrzenou příslušným stavebním úřadem a doklady o provedených funkčních zkouškách díla. Za účelem splnění této povinnosti zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačních souhlasů opravňujících k užívání díla (dále jako „doklady“). Nejpozději 10 dnů před podáním žádosti o kolaudační souhlas zhotovitel předloží 2 vyhotovení potřebných dokladů osobě vykonávající technický dozor."
4. Článek 12 odst. 12.7. smlouvy se mění a jeho nové znění je následující:
"12.7. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytknutým ze strany objednatele. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oběma smluvními stranami, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel."
5. Článek 12 odst. 12.8. smlouvy se mění a jeho nové znění je následující:
"12.8. V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně

zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, potvrzené záruční listy a doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily."

6. Článek 12 odst. 12.9. smlouvy se mění a jeho nové znění je následující:
"12.9. Ke dni předání kolaudačního souhlasu s užíváním díla objednateli musí být zhotovitelem vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést do předchozího stavu."
7. Článek 12 odst. 12.13. smlouvy se mění a jeho nové znění je následující:
"12.13. Sepsání a podpis protokolu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění, vady díla nebo případné nedodělky."
8. Do článku 12 smlouvy se vkládá nový odstavec 12.22. v tomto znění:
"12.22. Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním díla ve lhůtě dle čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel zajistí a předloží objednateli kolaudační souhlas s užíváním stavby ve lhůtě dle čl. 12 odst. 12.2. této smlouvy. Společně s kolaudačním souhlasem zhotovitel předloží objednateli dokumentaci skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku 2 smlouvy a platných právních předpisů, včetně dokladové části o provedení veškerých funkčních zkoušek. V případě, že nedojde k předání shora uvedených dokladů objednateli nejpozději při předání kolaudačního souhlasu s užíváním díla, jedná se o nedodržení lhůty dle čl. 12 odst. 12.2. smlouvy zhotovitelem."
9. Článek 16 odst. 16.9. smlouvy se mění a jeho nové znění je následující:
"16.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ke dni podpisu této smlouvy zhotovitelem předloží objednateli originál bankovní záruky za řádné provedení díla (tj. za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 11 374 128,- Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy až do předložení kolaudačního souhlasu s užíváním díla objednateli. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplní předmět smlouvy, nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle podrobného harmonogramu výstavby, neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem bez zbytečného odkladu po předání kolaudačního souhlasu s užíváním díla objednateli."
10. Do článku 16 smlouvy se vkládá nový odstavec 16.24. v tomto znění:
"16.24. Právo z plnění bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit i v případě, kdy zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu (porušení této povinnosti zhotovitele je porušením povinnosti plnit předmět smlouvy v souladu s podmínkami smlouvy a je právem objednatele na plnění z bankovní záruky podle článku 16 odst. 16.12. písm. a) smlouvy).
11. Článek 16 odst. 16.14. smlouvy se mění a jeho nové znění je následující:
"16.14. Nejpozději ke dni předání kolaudačního souhlasu s užíváním díla objednateli předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 4 549 651,- Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po celou záruční dobu za dílo. Objednatel záruku uvolní po uplynutí její platnosti a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nenastoupí v souladu s touto smlouvou k odstranění vady reklamované objednatelem, neodstraní oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek,

k němuž bude podle této smlouvy v záruční době povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání."

12. Článek 16 odst. 16.18. smlouvy se mění a jeho nové znění je následující:
"16.18. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:
a) nastoupit v souladu s touto smlouvou k odstranění vady reklamované objednatelem v záruční době, nebo
b) odstranit v souladu s touto smlouvou vadu reklamovanou objednatelem v záruční době, nebo
c) uhradit objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle této smlouvy o dílo v záruční době povinen."
13. Článek 5 odst. 5.7. smlouvy se mění a jeho nové znění je následující:
"5.7. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury do výše 100 % ceny za provedení díla dle čl. 5 odst. 5.1. této smlouvy."
14. Přílohu tohoto dodatku tvoří podrobný harmonogram výstavby aktualizovaný s ohledem na úpravu smluvního termínu provedení díla na základě tohoto dodatku, včetně aktualizovaného finančního harmonogramu.
15. Do článku 13 smlouvy se vkládá nový odstavec 13.15. v tomto znění:
"13.15. Za porušení povinností zhotovitele dodržet termín podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí dle věty první článku 12 odst. 12.22. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý den prodlení."

III.

Dodatečné stavební práce

1. V souvislosti s realizací předmětu díla vyvstala potřeba provedení dalších prací a výkonů nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace. Zhotovitel tyto práce ocenil dle pravidel stanovených ve smlouvě. Smluvní strany na provedení těchto víceprací dohodly. Soupis víceprací i s jejich oceněním je ve formě evidenčních listů změny stavby přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Celková hodnota víceprací na základě tohoto dodatku činí:
 - a. Cena 4 606 224,03 Kč bez DPH
 - b. DPH 21 % ve výši 967 307,05 Kč
 - c. Cena 5 573 531,08 Kč včetně DPH
3. Článek 5 odst. 5.1. smlouvy se mění a jeho nové znění je následující:
„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
 - a. Cena bez DPH 237.353.200,69 Kč (slovy: dvě stě třicet sedm milionů tři sta padesát tři tisíc dvě stě korun českých šedesát devět haléřů)
 - b. DPH 21 % ve výši 49.844.172,14 Kč (slovy: čtyřicet devět milionů osm set čtyřicet čtyři tisíc sto sedmdesát dva korun českých čtrnáct haléřů)
 - c. Cena včetně DPH ve výši 287.197.372,83 Kč (slovy: dvě stě osmdesát sedm milionů sto devadesát sedm tisíc tři sta sedmdesát dva korun českých osmdesát tři haléře)(dále též „Cena za provedení díla“);
4. Z ceny za provedení díla jsou investiční náklady v následující výši:
 - a. Cena bez DPH 230.017.077,31 Kč (slovy: dvě stě třicet milionů sedmnáct tisíc sedmdesát sedm korun českých třicet jeden haléř)
 - b. DPH 21 % ve výši 48.303.586,24 Kč (slovy: čtyřicet osm milionů tři sta tři tisíc pět set osmdesát šest korun českých dvacet čtyři haléřů)
 - c. Cena včetně DPH ve výši 278.320.663,55 Kč (slovy: dvě stě sedmdesát osm milionů tři sta dvacet tisíc šest set šedesát tři korun českých padesát pět haléřů)
5. Z ceny za provedení díla jsou neinvestiční náklady v následující výši:



- a. Cena bez DPH 7.336.123,38 Kč (slovy: sedm milionů tři sta třicet šest tisíc jedno sto dvacet tři korun českých třicet osm haléřů)
- b. DPH 21 % ve výši 1.540.585,91 Kč (slovy: jeden milion pět set čtyřicet tisíc pět set osmdesát pět korun českých devadesát jeden haléř)
- c. Cena včetně DPH ve výši 8.876.709,29 Kč (slovy: osm milionů osm set sedmdesát šest tisíc sedm set devět korun českých dvacet devět haléřů)

IV. Společná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění dodatků č. 1 až č. 3, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.
2. Tento dodatek se povinně uveřejňuje prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany potvrzují, že dodatek neobsahuje obchodní tajemství žádné z nich a že žádnou část smlouvy nevyloučily z uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek prostřednictvím registru smluv uveřejní Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
 - Příloha č. 1: Evidenční listy změny stavby ZL08-ZL38
 - Příloha č. 2: Podrobný harmonogram výstavby – aktualizovaný


Za objednatele:



V Praze dne 6. 11. 2019


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
rektor Univerzity Karlovy


Za zhotovitele:

V PRAZE dne 1.10.2019


Ing. Jan Vilánek
jednatel společnosti Auböck, s.r.o.
Vedoucí člen sdružení


Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize M - Morava
společnosti ONL ŽS, s.r.o.
Společník 2


Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: UK - MFF - Výstavba objekt M a I pracovišť v Troji	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL8
--	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Sdružení "Společnost UK MFF Troja"**, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou; (vedoucí společník sdružení: Auböck s.r.o., společník OHL ŽS, a.s.)

vliv na cenu díla	ano		ne	snížení smluvní ceny o částku ve výši navrhované ZL mp ZL8
vliv na lhůtu dokončení díla	ano		ne	

Popis a zdůvodnění změny:

Pilotové založení - úprava rozsahu

Zhotovitel navrhl s ohledem na technickou optimalizaci stavebně konstrukčního řešení založení objektu a navazující nosné železobetonové konstrukce hrubé stavby zpracování revize PD ve stupni dodavatelské dílenské dokumentace. Zhotovitel zajistil v rámci uvedené dokumentace prověření veškerých technických a technologických souvislostí na navazující konstrukce a technologie stavby, zpracoval kompletní statický posudek, a bere záruku v plném rozsahu uvedené revize PD. V souvislosti s technickou optimalizací konstrukcí pilotového založení dochází k výrazné úspoře finančních prostředků objednatele na uvedenou část stavby.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-4 065 414,22	1 454 107,24	-2 611 306,98

Přílohy ZL:

1. Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem, 05/2019)
2. Revize projektové dokumentace - Piloty - stupeň DD - [redacted] HCH, 09/2018

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno [redacted]	datum 20.5.2019	podpis [redacted]
Objednatel	jméno [redacted]	datum - 7 - 11 - 2019	podpis [redacted]
AD-HIP - Projektant	jméno [redacted]	datum 20.5.2019	podpis [redacted]
TDS	jméno [redacted]	datum 20.5.19	podpis [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

UK - MFF - Výstavba objekt M a I pracovišť v Troji

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL9

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Sdružení "Společnost UK MFF Troja"**, Pofiči 247, 373 82 Boršov nad Vltavou; (vedoucí společník sdružení: Auböck s.r.o., společník OHL ŽS, a.s.)

vliv na cenu díla	ano	ne	snížení smluvní ceny o částku ve výši navrhované ZL vcp ZL9
-------------------	-----	----	---

vliv na lhůtu dokončení díla	ano	ne	
------------------------------	-----	----	--

Popis a zdůvodnění změny:

ASR - Hrubá stavba - žb nosné konstrukce a související konstrukce (hnědá x bílá vana)

Zhotovitel navrhl s ohledem na technickou optimalizaci stavebně konstrukčního řešení nosných železobetonových konstrukcí hrubé stavby vč. řešení hydroizolací spodní stavby zpracování revize PD ve stupni dodavatelské dílenské dokumentace. Zhotovitel zajistil v rámci uvedené dokumentace prověření veškerých technických a technologických souvislostí na navazující konstrukce a technologie stavby, zpracoval kompletní statický posudek, a bere záruku v plném rozsahu uvedené revize PD. V souvislosti s technickou optimalizací konstrukcí hrubé stavby dochází k nemalé úspoře finančních prostředků objednatele na uvedenou část stavby.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-5 806 703,31	4 803 065,40	-1 003 637,91

Přílohy ZL:

1. Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019)
2. Revize projektové dokumentace - Piloty - stupeň DD - [redacted] HCH, 10/2018

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno [redacted]	datum 20.5.2019	podpis [redacted]
Objednatel	jméno [redacted]	datum - 7 - 11 - 2019	podpis [redacted]
AD-HIP - Projektant	jméno [redacted]	datum 20.5.2019	podpis [redacted]
TDS	jméno [redacted]	datum 20.5.19	podpis [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny [redacted] popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: UK - MFF - Výstavba objekt M a I pracovišť v Troji	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL10
--	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Sdružení "Společnost UK MFF Troja"**, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou; (vedoucí společník sdružení: Auböck s.r.o., společník OHL ŽS, a.s.)

vliv na cenu díla	ano		ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovanéo ZL vop ZL10
vliv na lhůtu dokončení díla	ano		ne	

Popis a zdůvodnění změny:

Přeložka plynovodu - změna a úprava trasy

V rámci realizace přeložky kabelů PRE byla zjištěna kolize mezi uvedenými kabely a trasou přeložky plynovodu resp. napojovacího bodu, a tudíž nebylo možné dodržet trasu a napojení přeložky plynovou dle návrhu v PD, a bylo nutné provést změnu a úpravu - prodloužení trasy přeložky plynovou vč. napojovacího bodu na stávající rozvod plynovodu.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	119 549,65	119 549,65

Přílohy ZL:

1. Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019)
2. Geodetické zaměření - zpracované [redacted]
3. Zakreslení skutečné trasy do PD jako podklad pro PD-skutečného provedení

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno [redacted]	datum 20.4.2019	podp [redacted]
Objednatel	jméno [redacted]	datum - 7 - 11 - 2019	podp [redacted]
AD-HIP - Projektant	jméno [redacted]	datum 20.7.2019	podpis [redacted]
TDS	jméno [redacted]	datum 20.15.19	podp [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

UK - MFF - Výstavba objekt M a I pracovišť v Troji

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL11

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1

Zhotovitel: Sdružení "Společnost UK MFF Troja", Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou; (vedoucí společník sdružení: Auböck s.r.o., společník OHL ŽS, a.s.)

vliv na cenu díla	ano		ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhované ZL vcp ZL11
-------------------	-----	--	----	---

vliv na lhůtu dokončení díla	ano		ne	
------------------------------	-----	--	----	--

Popis a zdůvodnění změny:

ASR - Hliníkové fasádní výplně

Architekt navrhl a objednatel souhlasil po předložení resp. v rámci schvalování variant vzorků předložených zhotovitelem o provedení drobných změn, úprav a doplnění prvků na hliníkových fasádních výplních ke zvýšení technického i architektonického standardu. Jedná se o tyto prvky a úpravy:

- zabezpečení uzavření dveří na únikové cestě u prvků VD1 a VD4
- změna ramínkového zavírače na lištový u prvků VD1, VD2, VD3, VD4, VD5, VD6, FD4
- změna panelových dveří na panelové lepené u dveří VD3, VD4
- změna povrchu zavíračů u prvků FD01, FD02, FD03
- změna barevnosti přitlačných lišt prosklených fasád

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	142 270,00	142 270,00

Přílohy ZL:

1. Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019)

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		20.7.2019	
Objednatel	jméno	datum	podpis
		7-11-2019	
AD-HIP - Projektant	jméno	datum	podpis
		20.7.2019	
TDS	jméno	datum	podpis
		20.5.19	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, které jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: UK - MFF - Výstavba objekt M a I pracovišť v Troji	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL12
--	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Sdružení "Společnost UK MFF Troja"**, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou; (vedoucí společník sdružení: Auböck s.r.o., společník OHL ŽS, a.s.)

vliv na cenu díla	ano	ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhované ZL vcp ZL12
vliv na lhůtu dokončení díla	ano	ne	

Popis a zdůvodnění změny:

ASR - úprava parapetů vnitřní

Architekt navrhl a objednatel souhlasil s ohledem na zvýšení provozního i architektonického standardu rozšíření obložení vnitřních parapetů v některých místnostech přes vnější líc radiátorů vytápění.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	120 002,77	120 002,77

Přílohy ZL:

1. Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019)
2. Specifikace úprav - revize tabulky vnitřních parapetů (zpracovaný zhotovitelem, odsouhlasený architektem a investorem, 05/2019)

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno [redacted]	datum 20.5.2019	podpis [redacted]
Objednatel	jméno [redacted]	datum - 7 - 11 - 2019	podpis [redacted]
AD-HIP - Projektant	jméno [redacted]	datum 20.5.2019	podpis [redacted]
TDS	jméno [redacted]	datum 20.5.19	podpis [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, které jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

UK - MFF - Výstavba objekt M a I pracovišť v Troji

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL13

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Sdružení "Společnost UK MFF Troja"**, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou; (vedoucí společník sdružení: Auböck s.r.o., společník OHL ŽS, a.s.)

vliv na cenu díla	ano	ne	snížení smluvní ceny o částku ve výši navrhovanéo ZL vcp ZL13
-------------------	-----	----	---

vliv na lhůtu dokončení díla	ano	ne	
------------------------------	-----	----	--

Popis a zdůvodnění změny:

ASR - úprava dispozic 4.N.P.

Objednatel navrhl/požádal o úpravy a změny dispozice v 4.N.P. spočívající v :

- rozdělení SDK příčkou původní místnost 410
- doplnění dveří do místnosti 405
- zvětšení dveří do místnost 413
- zmenšení dělicí ocelové stěny v místnosti 412

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-316 395,82	65 391,44	-251 004,38

Přílohy ZL:

1. Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019)
2. Revize projektové dokumentace - půdorys 4.np, výplně otvorů vnitřní (Technico, 05/2019)

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		20.5.2019	
Objednatel	jméno	datum	podpis
		7.11.2019	
AD-HIP - Projektant	jméno	datum	podpis
		20.5.2019	
TDS	jméno	datum	podpis
		30.5.2019	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, které jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
UK - MFF - Výstavba objekt M a I pracovišť v Troji

SO a IO ve změně

Číslo změny stavby:

SO 01

ZL14

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1

Zhotovitel: Sdružení "Společnost UK MFF Troja", Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou; (vedoucí společník sdružení: Auböck s.r.o., společník OHL ŽS, a.s.)

vliv na cenu díla	ano		ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL mcp ZL14
-------------------	-----	--	----	---

vliv na lhůtu dokončení díla	ano		ne	
------------------------------	-----	--	----	--

Popis a zdůvodnění změny:

ASR - výtah

Architekt navrhl a objednatel souhlasil ke zvýšení technického, architektonického a provozního standardu o provedení změny materiálu výtahových dveří a doplnění klíčového spínače. Provedené změny spočívají v úpravě dveří v nerezovém provedení, a to jak výtahových (1 ks) tak šachetních (5 ks), a doplnění výtahu o klíčový spínač v kabinovém table na blokování dveří.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	72 689,50	72 689,50

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019)
2. Technické listy (předložené zhotovitelem 05/2019)

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum	20.5.2019	podpis	[redacted]
Objednatel	jméno	[redacted]	datum	7.11.2019	podpis	[redacted]
AD-HIP - Projektant	jméno	[redacted]	datum	20.7.2019	podpis	[redacted]
TDS	jméno	[redacted]	datum	20.5.19	podpis	[redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, jak jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

UK - MFF - Výstavba objekt M a I pracovišť v Troji

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL 15

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1

Zhotovitel: Sdružení "Společnost UK MFF Troja", Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou; (vedoucí společník sdružení: Auböck s.r.o., společník OHL ŽS, a.s.)

vliv na cenu díla	ano	ne	snížení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL mp ZL 15
-------------------	-----	----	--

vliv na lhůtu dokončení díla	ano	ne	
------------------------------	-----	----	--

Popis a zdůvodnění změny:

ASR - Zastínění

Objednatel v souladu s potřebou a požadavky budoucího uživatele a po konzultaci s architektem rozhodl o úpravě rozsahu jednotlivých prvků vnitřního a vnějšího zastínění budovy. K venkovním žaluziím bylo z provozně bezpečnostního hlediska doplněno automatické ovládání - čidlo větru včetně potřebné řídicí jednotky a kabelových rozvodů.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-318 226,16	138 589,36	-179 636,80

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 09/2019)
2. Specifikace rozsahu změn a úprav - technická zpráva, výkresy pohledů, popis

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	
Objednatel	jméno	datum	podpis
		7.11.2019	
AD-HIP - Projektant	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	
TDS	jméno	datum	podpis
		1.10.19	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, které jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
UK - MFF - Výstavba objekt M a I pracovišť v Troji

SO a IO ve změně

Číslo změny stavby:

SO 01

ZL 16

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Sdružení "Společnost UK MFF Troja"**, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou; (vedoucí společník sdružení: Auböck s.r.o., společník OHL ŽS, a.s.)

vliv na cenu díla	ano		ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL vcp ZL 16
vliv na lhůtu dokončení díla	ano		ne	

Popis a zdůvodnění změny:

ASR - zástěna VZT na střeše - rozšíření

Architekt navrhl a objednatel akceptoval rozšíření zástěny VZT zařízení na střeše a změnu materiálu zástěny s ohledem na estetické ztvárnění budovy jako celku (komplexní zakrytí prvků a zařízení na střeše).

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-241 787,06	567 854,70	326 067,64

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 09/2019)
2. Výkres revize PD - D.1.2.2.c.33b. (Technico, 08/2019)
3. Výpis zámečnických prvků - revize PD (Technico, 08/2019)

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum	1.10.2019	podp.	[redacted]
Objednatel	jméno	[redacted]	datum	7.11.2019	podpis	[redacted]
AD-HIP - Projektant	jméno	[redacted]	datum	1.10.2019	podpis	[redacted]
TDS	jméno	[redacted]	datum	1.10.2019	podpis	[redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, které jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

UK - MFF - Výstavba objekt M a I pracovišť v Troji

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL 17

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1

Zhotovitel: Sdružení "Společnost UK MFF Troja", Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou; (vedoucí společník sdružení: Auböck s.r.o., společník OHL ŽS, a.s.)

vliv na cenu díla	ano		ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL vcp ZL 17
-------------------	------------	--	-----------	--

vliv na lhůtu dokončení díla	ano		ne	
------------------------------	------------	--	-----------	--

Popis a zdůvodnění změny:

Ochrana stávajících optických kabelů

V rámci provádění zemních prací v místě vjezdů na parkoviště došlo k odhalení stávajících optických kabelů. Z důvodu zabezpečení proti poškození těchto kabelů bylo provedeno uložení kabelů do chrániček.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	52 210,21	52 210,21

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 09/2019)

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	
Objednatel	jméno	datum	podpis
		- 7 - 11 - 2019	
AD-HIP - Projektant	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	
TDS	jméno	datum	podpis
		1.10.19	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostání ujednání:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: UK - MFF - Výstavba objekt M a I pracovišť v Troji	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL 18
--	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**
 Zhotovitel: **Sdružení "Společnost UK MFF Troja"**, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou; (vedoucí společník sdružení: Auböck s.r.o., společník OHL ŽS, a.s.)

vliv na cenu díla	ano		ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL vcp ZL 18
vliv na lhůtu dokončení díla	ano		ne	

Popis a zdůvodnění změny:

Odvodnění venkovních ploch - doplnění
 Během realizaci kanalizace pro odvodnění venkovních ploch bylo zjištěno, že stávající napojovací potrubí přípojky dešťové kanalizace a uliční vpusť jsou nefunkční. GD navrhl provedení nové části přípojky na stávající řad vč. osazení a napojení nové uliční vpusti dle upřesnění uživatele. Objednatel uvedené řešení akceptuje.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	199 775,68	199 775,68

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 09/2019)
2. Výkres - situace doplnění vč. popisu

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum	1.10.2019	podpis	[redacted]
Objednatel	jméno	[redacted]	datum	- 7 - 11 - 2019	podpis	[redacted]
AD-HIP - Projektant	jméno	[redacted]	datum	1.10.2019	podpis	[redacted]
TDS	jméno	[redacted]	datum	1.10.2019	podpis	[redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, které jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: UK - MFF - Výstavba objekt M a I pracovišť v Troji	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL 19
--	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Sdružení "Společnost UK MFF Troja"**, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou; (vedoucí společník sdružení: Auböck s.r.o., společník OHL ŽS, a.s.)

vliv na cenu díla	ano	ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL vcp ZL 19
-------------------	-----	----	--

vliv na lhůtu dokončení díla	ano	ne	
------------------------------	-----	----	--

Popis a zdůvodnění změny:

Uprava ZB konstrukce pro TZB rozvody

Na podkladě revize DPS rozvodů instalací (VZT, vytápění, chlazení, kanalizace, vodovod) vydané projektantem (07/2019) a výkresů Koordinace profesí vydané projektantem (07/2019) a s ohledem na změnu tras těchto rozvodů oproti původní DPS, dochází v této souvislosti k nutnosti provedení dodatečných zásahů do provedených nosných konstrukcí objektu.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	41 118,35	41 118,35

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 09/2019)
2. Specifikace prováděných otvorů - vykresy tvaru vč. popisu

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	
Objednatel	jméno	datum	podpis
		- 7 - 11 - 2019	
AD-HIP - Projektant	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	
TDS	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, které jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostání ujednání:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
UK - MFF - Výstavba objekt M a I pracovišť v Troji

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL 20

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1

Zhotovitel: Sdružení "Společnost UK MFF Troja", Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou; (vedoucí společník sdružení: Auböck s.r.o., společník OHL ŽS, a.s.)

vliv na cenu díla	ano		ne	snížení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL mp ZL 20
vliv na lhůtu dokončení díla	ano		ne	

Popis a zdůvodnění změny:

ASR - nášlapné vrstvy podlah - změna materiálu

GD navrhl a architekt doporučil s ohledem na údržbu provozu záměnu kamenné dlažby za keramickou dlažbu na chodbách. Objednatel akceptoval s ohledem na preferenci uživatele a s ohledem na úsporu finančních nákladů.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-2 431 043,83	2 285 855,80	-145 188,03

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 09/2019)
2. specifikace rozsahu - tabulky místností - revize s vyznačenými změnami
3. technické listy keram.dlažeb

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	
Objednatel	jméno	datum	podpis
		- 7 - 11 - 2019	
AD-HIP - Projektant	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	
TDS	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

UK - MFF - Výstavba objekt M a I pracovišť v Troji

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL 21

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Sdružení "Společnost UK MFF Troja"**, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou; (vedoucí společník sdružení: Auböck s.r.o., společník OHL ŽS, a.s.)

vliv na cenu díla	ano		ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL 21
-------------------	------------	--	-----------	---

vliv na lhůtu dokončení díla	ano		ne	prodloužení doby výstavby
------------------------------	------------	--	-----------	---------------------------

Popis a zdůvodnění změny:

Elektroinstalace

Z důvodu morálního i technologického zastarání techniky a na základě požadavku objednatele došlo k aktualizaci projektu elektroinstalace spočívající ve změně koncepce provedení rozvodů (oproti zadávací dokumentaci (ZD)). Dále byla na požadavek objednatele zvýšena kategorie strukturované kabeláže (SK) z 6 na 6a (stáří ZD).

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-5 427 729,69	11 648 051,42	6 220 321,73

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 09/2019)
2. Revize PD elektro (EZH, 07/2019, v členění SILNOPROUD, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE, EPS a ERO, MAR, AVT - TRUBKOVÁNÍ)

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	
Objednatel	jméno	datum	podpis
		- 7 - 11 - 2019	
AD-HIP - Projektant	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	
TDS	jméno	datum	podpis
		1.10.19	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

UK - MFF - Výstavba objekt M a I pracovišť v Troji

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL 22

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1

Zhotovitel: Sdružení "Společnost UK MFF Troja", Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou; (vedoucí společník sdružení: Auböck s.r.o., společník OHL ŽS, a.s.)

vliv na cenu díla	ano	ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL 22
-------------------	-----	----	---

vliv na lhůtu dokončení díla	ano	ne	
------------------------------	-----	----	--

Popis a zdůvodnění změny:

Svítlidla

Architekt navrhl na základě požadavku objednatele z důvodu provozních úspor v následujících letech změnu typu svítidel - kompletní přechod na LED svítidla.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-696 103,23	1 548 595,80	852 492,57

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 09/2019)

2. Změnová Kniha svítidel (08/2019)

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	
Objednatel	jméno	datum	podpis
		7-11-2019	
AD-HIP - Projektant	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	
TDS	jméno	datum	podpis
		1.10.19	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: UK - MFF - Výstavba objekt M a I pracovišť v Troji	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL 23
--	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Sdružení "Společnost UK MFF Troja"**, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou; (vedoucí společník sdružení: Auböck s.r.o., společník OHL ŽS, a.s.)

vliv na cenu díla	ano		ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL vcp ZL 23
vliv na lhůtu dokončení díla	ano		ne	

Popis a zdůvodnění změny:

ZTI - Vnitřní kanalizace - dodatečné vsazení čistících kusů

Objednatel rozhodl z provozních důvodů o doplnění čistících kusů na trubní rozvody vnitřní kanalizace - zajištění větší četnosti možnosti čištění v místech minimálních spádů.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	24 090,69	24 090,69

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 09/2019)

2. Specifikace doplnění - výkres se zakreslením dodatečně osazovaných čistících kusů potvrzený provozovatelem

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum	1.10.2019	podpis	[redacted]
Objednatel	jméno	[redacted]	datum	- 7 -11- 2019	podpis	[redacted]
AD-HIP - Projektant	jméno	[redacted]	datum	1.10.2019	podpis	[redacted]
TDS	jméno	[redacted]	datum	1.10.2019	podpis	[redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: UK - MFF - Výstavba objekt M a I pracovišť v Troji	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL 24
--	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Sdružení "Společnost UK MFF Troja"**, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou; (vedoucí společník sdružení: Auböck s.r.o., společník OHL ŽS, a.s.)

vliv na cenu díla	ano	ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL vcp ZL 24
vliv na lhůtu dokončení díla	ano	ne	

Popis a zdůvodnění změny:

Vnitřní vybavení - úprava dispozice knihovny
 Objednatel po konzultaci s architektem rozhodl z provozního hlediska o provedení úpravy dispozice knihovny - doplnění pevných zástěn.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	99 664,79	99 664,79

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 09/2019)
2. Výkres - půdorys úprav vč. popisu a specifikace

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum	1.10.2019	podpis	[redacted]
Objednatel	jméno	[redacted]	datum	7-11-2019	podpis	[redacted]
AD-HIP - Projektant	jméno	[redacted]	datum	1.10.2019	podpis	[redacted]
TDS	jméno	[redacted]	datum	1.10.19	podpis	[redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: UK - MFF - Výstavba objekt M a I pracovišť v Troji	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL 25
--	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Sdružení "Společnost UK MFF Troja" , Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou; (vedoucí společník sdružení: Auböck s.r.o., společník OHL ŽS, a.s.)**

vliv na cenu díla	ano	ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL vcp ZL 25
-------------------	-----	----	--

vliv na lhůtu dokončení díla	ano	ne	
------------------------------	-----	----	--

Popis a zdůvodnění změny:

Vytápění - úprava typů a počtu otopných těles v posluchárně

Architekt navrhl s ohledem na designové řešení posluchárny jako celku provedení záměny některých topných těles v posluchárně za pohledově a esteticky vhodnější oproti návrhu v PD (změny typů, počtu, umístění - bez vlivu na technické parametry), včetně zástěny části standardních otopných těles. Objednatel návrh akceptuje.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-31 495,32	251 342,44	219 847,12

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 09/2019)
2. výkres - půdorys posluchárny s vyznačením změn (OHL-ŽS, p.Schoř, 08/2019) - změna zpracovaná zhotovitelem v rámci DD
3. Záznam z KD

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	
Objednatel	jméno	datum	podpis
		7.11.2019	
AD-HIP - Projektant	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	
TDS	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, které jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostani ujednání:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
UK - MFF - Výstavba objekt M a I pracovišť v Troji

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL 26

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Sdružení "Společnost UK MFF Troja", Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou; (vedoucí společník sdružení: Auböck s.r.o., společník OHL ŽS, a.s.)**

vliv na cenu díla	ano		ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL vcp ZL 26
-------------------	------------	--	-----------	--

vliv na lhůtu dokončení díla	ano		ne	
------------------------------	------------	--	-----------	--

Popis a zdůvodnění změny:

ZTI - areálový vodovod - dodávka nového hydrantu

Objednatel rozhodl o dodávce nového hydrantu s ohledem na nevyhovující technický stav stávajícího demontovaného - nepoužitelného pro zpětnou montáž (dle PD byla předpokládána zpětná montáž stávajícího zařízení).

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	33 431,50	33 431,50

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 09/2019)

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	
Objednatel	jméno	datum	podpis
		- 7 - 11 - 2019	
AD-HIP - Projektant	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	
TDS	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jejichž podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostani ujednání:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: UK - MFF - Výstavba objekt M a I pracovišť v Troji	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL 27
--	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Sdružení "Společnost UK MFF Troja" , Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou; (vedoucí společník sdružení: Auböck s.r.o., společník OHL ŽS, a.s.)**

vliv na cenu díla	ano	ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL vcp ZL 27
vliv na lhůtu dokončení díla	ano	ne	

Popis a zdůvodnění změny:

ASR - rozšíření pódia v posluchárně

Objednatel požaduje s ohledem na uživatelsky komfortnější využití pódia jeho rozšíření šířky/hloubky o 800mm směrem do sálu a další drobné technické a zámečnické úpravy (oproti návrhu dle PD).

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	48 731,88	48 731,88

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 09/2019)
2. výkres - zakreslení změny do půdorysu (zpracoval zhotovitel v rámci DD, 08/2019)

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum	1.10.2019	podpis	[redacted]
Objednatel	jméno	[redacted]	datum	- 7-11-2019	podpis	[redacted]
AD-HIP - Projektant	jméno	[redacted]	datum	1.10.2019	podpis	[redacted]
TDS	jméno	[redacted]	datum	1.10.2019	podpis	[redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Z [redacted] u podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: UK - MFF - Výstavba objekt M a I pracovišť v Troji	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL 28
--	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Sdružení "Společnost UK MFF Troja"**, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou; (vedoucí společník sdružení: Auböck s.r.o., společník OHL ŽS, a.s.)

vliv na cenu díla	ano		ne	snížení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL mp ZL 28
vliv na lhůtu dokončení díla	ano		ne	

Popis a zdůvodnění změny:

ASR - změna zakrytí světlíků - bez fólie

Architekt navrhl zrušení fólie ve světlících vč. souvisejícího přisvícení a stěny těchto světlíků provést s povrchovou úpravou ze sádkkartonu. Objednatel akceptuje návrh architekta i s ohledem na úsporu finančních nákladů.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-50 446,08	15 886,38	-34 559,70

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 09/2019)
2. specifikace rozsahu - zakreslení do půdorysu 4.np vč. popisu

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	
Objednatel	jméno	datum	podpis
		7-11-2019	
AD-HIP - Projektant	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	
TDS	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny ZL a IO, které jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento evidenci list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
UK - MFF - Výstavba objekt M a I pracovišť v Troji

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL 29

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Sdružení "Společnost UK MFF Troja"**, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou; (vedoucí společník sdružení: Auböck s.r.o., společník OHL ŽS, a.s.)

vliv na cenu díla	ano		ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL vcp ZL 29
-------------------	------------	--	-----------	--

vliv na lhůtu dokončení díla	ano		ne	
------------------------------	------------	--	-----------	--

Popis a zdůvodnění změny:

Tepelná izolace vnitřní dešťové kanalizace 1PP

Projektant navrhl a objednatel akceptoval doplnit z provozních důvodů tepelnou izolaci na rozvody dešťové kanalizace v 1.PP z důvodu ochrany proti zamrznutí.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	21 576,11	21 576,11

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 9/2019)

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum	1.10.2019	podpis	[redacted]
Objednatel	jméno	[redacted]	datum	7-11-2019	podpis	[redacted]
AD-HIP - Projektant	jméno	[redacted]	datum	1.10.2019	podpis	[redacted]
TDS	jméno	[redacted]	datum	1.10.2019	podpis	[redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, které budou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostani ujednání:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

UK - MFF - Výstavba objekt M a I pracovišť v Troji

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL 30

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Sdružení "Společnost UK MFF Troja"**, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou; (vedoucí společník sdružení: Auböck s.r.o., společník OHL ŽS, a.s.)

vliv na cenu díla	ano	ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL vcp ZL 30
-------------------	-----	----	--

vliv na lhůtu dokončení díla	ano	ne	
------------------------------	-----	----	--

Popis a zdůvodnění změny:

TZB - úpravy instalací související s revizí DPS

Na podkladě revize DPS profesí VZT, Vytápění, Chlazení, ZTI - kanalizace a vodovod vydané projektantem (07/2019) a výkresů Koordinace profesí vydané projektantem (07/2019) a s ohledem na podstatné lokální změny a úpravy provedené v revizi DPS oproti původní DPS, dochází v této souvislosti ke změně, úpravě popř. doplnění některých prvků rozvodů a technologií.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-141 821,12	892 500,48	750 679,36

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 9/2019)
2. Revize DPS profesí VZT, Vytápění, Chlazení, ZTI + Koordinace profesí (07/2019)

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	
Objednatel	jméno	datum	podpis
		- 7 - 11 - 2019	
AD-HIP - Projektant	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	
TDS	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: UK - MFF - Výstavba objekt M a I pracovišť v Troji	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL 31
--	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Sdružení "Společnost UK MFF Troja"**, Pořičí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou; (vedoucí společník sdružení: Auböck s.r.o., společník OHL ŽS, a.s.)

vliv na cenu díla	ano	ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL vcp ZL 31
-------------------	-----	----	--

vliv na lhůtu dokončení díla	ano	ne	
------------------------------	-----	----	--

Popis a zdůvodnění změny:

ZTI - doplnění rozvodů instalaci

Objednatel požaduje dodatečné doplnění rozvodů vody a odpadu do místnosti 2.10. jako přípravu pro instalaci dřezu a doplnění venkovního nezámrzného vývodu vodovodu na fasádě vč. příslušného přívodu.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	12 913,16	12 913,16

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 09/2019)

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	
Objednatel	jméno	datum	podpis
		- 7 - 11 - 2019	
AD-HIP - Projektant	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	
TDS	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, které jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

UK - MFF - Výstavba objekt M a I pracovišť v Troji

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL 32

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1

Zhotovitel: Sdružení "Společnost UK MFF Troja", Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou; (vedoucí společník sdružení: Auböck s.r.o., společník OHL ŽS, a.s.)

vliv na cenu díla	ano	ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL vcp ZL 32
-------------------	-----	----	--

vliv na lhůtu dokončení díla	ano	ne	
------------------------------	-----	----	--

Popis a zdůvodnění změny:

ZTI - zařizovací předměty (ZP)

Architekt navrhl a objednatel akceptoval s ohledem na zvýšení uživatelského a designového standardu záměnu některých ZP oproti návrhu dle PD.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-20 060,58	150 498,26	130 437,68

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 09/2019)
2. Specifikace změn prvků vč. pozic

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	
Objednatel	jméno	datum	podpis
		7-11-2019	
AD-HIP - Projektant	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	
TDS	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, které jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
UK - MFF - Výstavba objekt M a I pracovišť v Troji

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL 33

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Sdružení "Společnost UK MFF Troja" , Pořičí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou; (vedoucí společník sdružení: Auböck s.r.o., společník OHL ŽS, a.s.)**

vliv na cenu díla ano ne snížení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL mp ZL 33

vliv na lhůtu dokončení díla ano ne

Popis a zdůvodnění změny:

VZT - úprava VZT v 1.PP

Projektant navrhl a objednatel akceptoval z důvodu koordinace rozvodů TZB změnu provedení rozvodů VZT v 1.PP spočívající ve vypuštění technologie VZT pro LPG parkovací stání v 1.PP a přemístění těchto parkovacích stání na venkovní parkoviště.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-58 543,16	0,00	-58 543,16

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 09/2019)
2. Revize DPS - VZT - půdorys 1.pp - (Technico, revize a, 05/2019)

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	██████████	datum	1.10.2019	podpis	██████████
Objednatel	jméno	██████████	datum	7.11.2019	podpis	██████████
AD-HIP - Projektant	jméno	██████████	datum	1.10.2019	podpis	██████████
TDS	jméno	██████████	datum	1.10.2019	podpis	██████████

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jejichž podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostání ujednání:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: UK - MFF - Výstavba objekt M a I pracovišť v Troji	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL 34
--	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Sdružení "Společnost UK MFF Troja", Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vitavou; (vedoucí společník sdružení: Auböck s.r.o., společník OHL ŽS, a.s.)**

vliv na cenu díla	ano	ne	snížení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL mp ZL 34
vliv na lhůtu dokončení díla	ano	ne	

Popis a zdůvodnění změny:

ASŘ - vnitřní podhledy, sádkartonové konstrukce, dřevěný obklad
 Architekt navrhl a objednatel akceptoval s ohledem na provozní optimalizaci (opakovatelná přístupnost k rozvodům instalací nad podhledy) a designové ztvárnění některých prostor a místností změnu typu stropních podhledů a stěn oproti návrhu dle PD a zároveň s tím spojenou úsporu finančních nákladů investora.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 445 186,92	831 761,06	-613 425,86

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 09/2019)
2. Specifikace změn, výčet dotčených místností

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	
Objednatel	jméno	datum	podpis
		7.11.2019	
AD-HIP - Projektant	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	
TDS	jméno	datum	podpis
		1.12.2019	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jejichž podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostani ujednání:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
UK - MFF - Výstavba objekt M a I pracovišť v Troji

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL 35

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Sdružení "Společnost UK MFF Troja"**, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou; (vedoucí společník sdružení: Auböck s.r.o., společník OHL ŽS, a.s.)

vliv na cenu díla	ano		ne	
-------------------	-----	--	----	--

vliv na lhůtu dokončení díla	ano		ne	
------------------------------	-----	--	----	--

Popis a zdůvodnění změny:

Vnitřní vybavení (INV)

Architekt navrhl a objednatel akceptoval s ohledem na zvýšení uživatelského a designového standardu záměnu některých prvků vnitřního vybavení investičního charakteru oproti návrhu dle PD, bezpečnostní brána v původní PD byla nahrazena na základě požadavku uživatele typem kompatibilním s aktuálním bezpečnostním systémem knihovny.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-137 360,00	323 122,00	185 762,00

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 09/2019)
2. Specifikace změn prvků vč. pozic

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum	1.10.2019	podpis	[redacted]
Objednatel	jméno	[redacted]	datum	7-11-2018	podpis	[redacted]
AD-HIP - Projektant	jméno	[redacted]	datum	1.10.2019	podpis	[redacted]
TDS	jméno	[redacted]	datum	1.10.19	podpis	[redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, které jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: UK - MFF - Výstavba objekt M a I pracovišť v Troji	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL 36
--	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Sdružení "Společnost UK MFF Troja"**, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou; (vedoucí společník sdružení: Auböck s.r.o., společník OHL ŽS, a.s.)

vliv na cenu díla	ano	ne	snížení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL mp ZL 36
-------------------	-----	----	--

vliv na lhůtu dokončení díla	ano	ne	
------------------------------	-----	----	--

Popis a zdůvodnění změny:

Sadové úpravy

Objednatel vyjímá zhotovitel provedení kácení stromů. Tyto práce byly provedeny objednatelem před zahájením stavby. Zhotovitel provedl odstranění křovin. Z provozních důvodů objednatel požaduje úpravu rozsahu výsadby keřů.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-248 900,54	58 080,00	-190 820,54

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 09/2019)

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno [redacted]	datum 1.10.2019	podpis [redacted]
Objednatel	jméno [redacted]	datum 7.11.2018	podpis [redacted]
AD-HIP - Projektant	jméno [redacted]	datum 1.10.2018	podpis [redacted]
TDS	jméno [redacted]	datum 1.10.2019	podpis [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, které budou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostani ujednání:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: UK - MFF - Výstavba objekt M a I pracovišť v Troji	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL 37
---	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1

Zhotovitel: Sdružení "Společnost UK MFF Troja", Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou; (vedoucí společník sdružení: Auböck s.r.o., společník OHL ŽS, a.s.)

vliv na cenu díla	ano	ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL vcp ZL 37
-------------------	-----	----	--

vliv na lhůtu dokončení díla	ano	ne	
------------------------------	-----	----	--

Popis a zdůvodnění změny:

Garážová vrata

Objednatel požaduje s ohledem na provozní a bezpečnostní nastavení vjezdu a výjezdu z garáží zaměnit řídicí jednotku garážových vrat za jednotku s naprogramováním automatického zavírání.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	19 415,00	19 415,00

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 09/2019)
2. Specifikace změn prvků vč. pozic

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	
Objednatel	jméno	datum	podpis
		- 7 - 11 - 2019	
AD-HIP - Projektant	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	
TDS	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, které jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evid. list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

UK - MFF - Výstavba objekt M a I pracovišť v Troji

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL 38

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1

Zhotovitel: Sdružení "Společnost UK MFF Troja", Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou; (vedoucí společník sdružení: Auböck s.r.o., společník OHL ŽS, a.s.)

vliv na cenu díla	ano		ne	
-------------------	-----	--	----	--

vliv na lhůtu dokončení díla	ano		ne	
------------------------------	-----	--	----	--

Popis a zdůvodnění změny:

Vnitřní vybavení - nábytek (NIV)

Architekt navrhl a objednatel akceptoval s ohledem na zvýšení uživatelského a designového standardu záměnu některých prvků a množství vnitřního vybavení (nábytku) oproti návrhu dle PD.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-629 551,00	630 851,00	1 300,00

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 09/2019)

2. Specifikace změn prvků vč. pozic

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	
Objednatel	jméno	datum	podpis
		7-11-2019	
AD-HIP - Projektant	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	
TDS	jméno	datum	podpis
		1.10.19	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

Název dílu	Doba trvání (dnů)	Zahájení	Dokončení	zahájení prací	dokončení prací	IX.19	X.19	XI.19	XII.19
Celková doba realizace	592	3.5.2018	15.12.2019	0	591				
Zajištění kompletní a koordinací činnosti spojených s realizací	592	3.5.2018	15.12.2019	0	591				
Konstrukce klempířské	91	27.7.2019	25.10.2019	450	540				
Konstrukce suché výstavby - příčky	127	27.6.2019	31.10.2019	420	546				
Výplně otvorů vnější fasády	119	10.6.2019	6.10.2019	403	521				
Fasáda - izolace tepelné	142	12.6.2019	31.10.2019	405	546				
ZTI - rozvody	196	2.4.2019	14.10.2019	334	529				
Vzduchotechnika	166	6.6.2019	18.11.2019	399	564				
Vytápění - rozvody	161	2.5.2019	9.10.2019	364	524				
chlazení - rozvody	179	24.5.2019	18.11.2019	386	564				
Slinoproud - kabeláž	126	24.6.2019	27.10.2019	417	542				
EPS-ENO - kabeláž	136	24.6.2019	6.11.2019	417	552				
Elektronické komunikace - kabeláž	136	24.6.2019	6.11.2019	417	552				
MaR - kabeláž	136	24.6.2019	6.11.2019	417	552				
arealová kanalizace	166	1.5.2019	13.10.2019	363	528				
opěrné zdi a venkovní schodiště	96	24.6.2019	27.9.2019	417	512				
Montáž ocelových konstrukcí	106	10.7.2019	23.10.2019	433	538				
zpevněné plochy a komunikace	66	25.9.2019	29.11.2019	510	575				
podlahové konstrukce	56	21.8.2019	15.10.2019	475	530				
Podlahy z dlaždic	49	24.10.2019	11.12.2019	539	587				
Podlahy z kamene	36	5.11.2019	10.12.2019	551	586				
Podlahy povlakové	43	1.11.2019	13.12.2019	547	589				
Obklady keramické	56	7.10.2019	1.12.2019	522	577				
Dokonzovací práce - malby	56	20.10.2019	14.12.2019	535	590				
zámečnické výrobky	91	30.7.2019	28.10.2019	453	543				
klempířské výrobky	15	17.10.2019	31.10.2019	532	546				
Konstrukce truhlářské	131	15.11.2019	13.12.2019	561	589				
Montáže dopr.zařiz. - vřiaň	31	23.9.2019	23.10.2019	508	538				
Úpravy povrchu	66	23.9.2019	27.11.2019	508	573				
kon. suché výstavby - pohledy a akustické obklady	53	20.10.2019	11.12.2019	535	587				
verejné osvětlení	41	23.9.2019	2.11.2019	508	548				
sadové úpravy	36	20.10.2019	24.11.2019	535	570				
venkovní mobiliář	21	9.11.2019	29.11.2019	555	575				
dopravní řešení parkingu	15	29.11.2019	13.12.2019	575	589				
vnitřní vybavení	58	19.10.2019	15.12.2019	534	591				
dokonzovací práce - komplekce	14	1.12.2019	14.12.2019	577	590				
předání díla	6	10.12.2019	15.12.2019	586	591				
Finanční harmonogram výstavby			23735300,7			27 000 000 Kč	29 000 000 Kč	30 000 000 Kč	29 584 711 Kč