

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 4. 2019
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/280 Libáň – hranice kraje, 1. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2 1.1.3.3	V termínu určeném zadavatelem - 1. 7. 2019
Přerušení prací		2. 7. 2019 – 11. 7. 2019

Datum zahájení prací po přerušení		12. 7. 2019
Přerušení prací		9. 9. 2019 – 26. 9. 2019
Datum zahájení prací po přerušení		27. 9. 2019
Doba pro dokončení Stavby (= prací)		16 týdnů od termínu určeného zadavatelem (bez přerušení prací) – 17. 11. 2019
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby - 29. 12. 2019
Doba realizace Díla		16 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silniční stavitelství

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

Objekt	č. položky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	2019																																																			
				leden		únor		březen		duben		květen		červen		červenec		srpen		září		říjen		listopad		prosinec																													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
SO - 001	Příprava území		COLAS CZ, a.s.																																																				
SO - 101.1	Oprava silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní																																																						
	03/11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	COLAS CZ, a.s.																																																				
	06/11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	COLAS CZ, a.s.																																																				
	08/11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	COLAS CZ, a.s.																																																				
	10/12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	COLAS CZ, a.s.																																																				
	16/13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	COLAS CZ, a.s.																																																				
	23/21203	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM	COLAS CZ, a.s.																																																				
	28/56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	COLAS CZ, a.s.																																																				
	31/567545	VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 200MM	SAT s.r.o.																																																				
	35/574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	COLAS CZ, a.s.																																																				
	36/574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	COLAS CZ, a.s.																																																				
	51/915211	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	INKA s.r.o.																																																				
SO - 101.2	Oprava silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší																																																						
	02/11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	COLAS CZ, a.s.																																																				
	05/56365	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM	COLAS CZ, a.s.																																																				
	08/574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	COLAS CZ, a.s.																																																				
	09/574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	COLAS CZ, a.s.																																																				
	11/93541	ZLABY Z DILČŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	COLAS CZ, a.s.																																																				
SO - 101.3	Oprava silnice II/280 - Nezpůsobilé výdaje projektu																																																						
	40/11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	COLAS CZ, a.s.																																																				
	28/56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	COLAS CZ, a.s.																																																				
	31/567545	VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 200MM	SAT s.r.o.																																																				
	35/574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	COLAS CZ, a.s.																																																				
	36/574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	COLAS CZ, a.s.																																																				
SO - 131	Rekonstrukce propustků																																																						
	06/12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	COLAS CZ, a.s.																																																				
	07/17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	COLAS CZ, a.s.																																																				
	11/272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	COLAS CZ, a.s.																																																				
	17/465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	COLAS CZ, a.s.																																																				
	18/56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	COLAS CZ, a.s.																																																				
	23/918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	COLAS CZ, a.s.																																																				
	26/966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	COLAS CZ, a.s.																																																				
SO - 151	Dopravně inženýrské opatření - Podporované aktivity vedlejší		INKA s.r.o.																																																				
SO - 251	Rekonstrukce zárubních zdí - Podporované aktivity hlavní																																																						
	02/13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	COLAS CZ, a.s.																																																				
	07/285391	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ	COLAS CZ, a.s.																																																				
	08/311366	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ	COLAS CZ, a.s.																																																				
	09/317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	COLAS CZ, a.s.																																																				
	10/317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	COLAS CZ, a.s.																																																				
	11/327325	ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NABREŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	COLAS CZ, a.s.																																																				
	14/87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	COLAS CZ, a.s.																																																				
	17/938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	COLAS CZ, a.s.																																																				
	18/96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	COLAS CZ, a.s.																																																				

Datum zahájení prací: 1.7.2019

Datum zahájení přerušení - vydání rozhodnutí o uzavírcce 2.7.2019

Datum ukončení přerušení - vydání rozhodnutí o uzavírcce 11.7.2019

Datum zahájení přerušení - schvalování ZBV 9.9.2019

Datum ukončení přerušení - schvalování ZBV 26.9.2019

Termín dokončení Stavby (= prací): 17.11.2019

Termín dokončení Díla: 29.12.2019

Doba realizace Díla: 16 týdnů + 6 týdnů (bez přerušení pro vydání rozhodnutí o uzavírcce a pro schválení dodatku)

vydání rozhodnutí o uzavírcce
2.7.2019

schvalování ZBV
9.26.9.2019

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby :	33116
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010151
Smlouva o dílo uzavřená dne :	15.4.2019

Číslo změny :

1

Název stavby :

II/280 Libáň - hranice kraje, 1. etapa

Název objektu :

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

M - PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ: 05061415

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005

Popis a zdůvodnění změny :

Předmětem změny č. 1 jsou dvě přerušení stavebních prací. První zastavení stavebních prací správcem stavby nastalo v období 2.7. - 11.7.2019 z důvodu nezajištění úplné uzavírky zhotovitelem. Dne 12.7.2019 bylo vydáno platné rozhodnutí o úplné uzavírce silnice a stavba tedy mohla pokračovat ve stavebních pracích od 12.7.2019. Tato skutečnost je popsána v zápisu z kontrolního dne č. 2. Druhé zastavení stavebních prací správcem stavby nastalo v období 9.9. - 26.9.2019 z důvodu přípravy podkladů ke změnovému listu č. 2 na zjištěné vícepráce na stavbě, které budou předmětem změny č. 2. Tyto vícepráce nemohly být předpokládány a vznikly na základě stále špatně vycházejících výsledků ze statických zatěžovacích zkoušek. Zdůvodnění těchto a dalších víceprací je zahrnuto v zápisu z kontrolního dne č. 5. Po druhém přerušení stavby se pokračovalo ve stavebních pracích na jiném úseku stavby než na úseku se zmíněnými vícepracemi. Dvě výše uvedená přerušení stavebních prací nemají vliv na celkovou dobu výstavby. Vysoutěžená doba výstavby tak zůstává neměnná.

Přílohy evidenčního listu :

- | | |
|----|---|
| 1. | Aktualizovaný harmonogram stavby s přerušením prací |
| 2. | Zápisy z kontrolních dnů č. 2, 5, 6 |

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
60 151 520,00 Kč	60 151 520,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	60 151 520,00 Kč	0,00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		0,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s.	Ing. Jaromír Novotný	
Projektant (autorský dozor) :	M - PROJEKCE s.r.o.	Ing. Jiří Herynek	
Správce stavby :			
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	
Asistent technického dozora:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Pavlína Podlipná	



ZÁPIS

z 2. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi „II/280 Libáň – hranice kraje, 1. etapa“

stavba číslo: 33116

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010151

ze dne: 22. 7. 2019

Přítomni: dle presenční listiny ze dne 22. 7. 2019

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- 1/1 Trvá.
- 1/2 Trvá.
- 1/3 Trvá.
- 1/4 Rozhodnutí o uzavírce bylo vydáno dne 12. 7. 2019. Práce byly zahájeny.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu:

Stavba byla zahájena dne 1. 7. 2019 na základě výzvy k zahájení prací ze dne 18. 6. 2019 a dne 2. 7. 2019 byla zastavena správcem stavby z důvodu nezajištěné uzavírky ze strany zhotovitele. Po obnovení prací zhotovitel zašle aktualizovaný HMG, který bude následně zahrnut v případě dodatečných prací do dodatku č. 1.

Zastavení stavby správcem stavby nastalo v období 2. 7. – 11. 7. 2019. Ode dne 12. 7. 2019 je vydáno platné rozhodnutí o úplné uzavírce silnice II/280. Tato skutečnost byla popsána ve stavebním deníku.

Popis provedených prací:

Zhotovitel po vydání uzavírky zahájil práce na strhávání krajnic, odkopech příkopů a hospodářských sjezdů.

Předpokládané práce na další období:

Pokračování prací na strhávání krajnic, příprava na frézování vozovky, příprava na odkopy pro sanaci a provedení sanací od začátku úseku.

Dopravní opatření:

Rekonstrukce silnice probíhá za úplné uzavírky. Je nutné provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení objízdných tras dle projednaného DIO.

Předávání RDS:

RDS pro tuto stavbu nebude vyhotovena.



Fotodokumentace:

Je prováděna průběžně, částečné předávání fotodokumentace je při pravidelné měsíční fakturaci v rámci „Zprávy o průběhu stavby“.

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne:	15. 4. 2019
Datum zahájení prací:	13. 5. 2019
Termín dokončení prací:	1. 9. 2019
Termín pro dokončení stavby:	13. 10. 2019
Doba realizace stavby:	16 týdnů + 6 týdnů

Posunutí zahájení stavby na základě výzvy k zahájení prací ze dne 18. 6. 2019

Datum zahájení prací:	1. 7. 2019
Termín dokončení prací:	20. 10. 2019
Termín pro dokončení stavby:	1. 12. 2019
Doba realizace stavby:	16 týdnů + 6 týdnů

Stavební práce byly pozastaveny od 2. 7. do 11. 7. 2019. Zhotovitel zaktualizuje termíny v HMG prací v prvním dodatku na stavební práce.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH): 60 151 520,00 Kč

Fakturace stavby (vč. DPH):

Na fakturách musí být uveden přesný název stavby vč. registračního čísla, které je uvedeno v záhlaví tohoto zápisu.

Součástí předání každé faktury musí být zpráva o průběhu výstavby za fakturační období.

Součástí každé faktury bude podrobný přehled fakturovaných položek (měřicí protokoly).

Hlavní a vedlejší výdaje stavby budou fakturovány zvlášť.

Stavební práce a případné vícepráce budou fakturovány zvlášť.

První fakturace se předpokládá za měsíc červenec 2019.

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

2/1 -



V. Kontrola kvality:

Nebyly shledány nedostatky.

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.). Koordinátor BOZP dále upozornil na dodržování zásad při práci v ochranném pásmu nadzemního vedení. V místě stavby na viditelném místě musí být vyvěšeno Oznámení o zahájení prací.

Na staveništi se bude vyskytovat podzhotovitel: SAT, s.r.o., IČ: 49451251, který svým podpisem v Plánu BOZP stvrdí, že se řádně seznámil s jeho obsahem a že se zároveň s hlavním zhotovitelem budou vzájemně informovat o rizicích.

Byla provedena kontrola staveniště – byly shledány následující nedostatky:

- 1) Vyvěsit Oznámení o zahájení prací na viditelné místo
- 2) Bude doplněn a řádně veden stavební deník
- 3) Dokumentace stavby dle Plánu BOZP bude v místě stavby popř. u stavbyvedoucího
- 4) Zajištění zamezení vstupu nepovolaným osobám na stavbu, doplnit ceduli souhrnu zásad BOZP
- 5) Doplnit výstražné cedule k nadzemním sítím a trafostanicím

Termín nápravy do 26. 7. 2019.

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:

- Správce stavby požaduje provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení objízdnych tras včetně informačních a uzavírkových tabulí.
- V případě nových podzhotovitelů zhotovitel písemně předloží ke schválení seznam podzhotovitelů, kteří nebyli uvedeni v nabídce a to 8 kalendářních dní před započítáním prací.
- Zhotovitel prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance a případné podzhotovitele ještě před zahájením prací s plánem BOZP.

VIII. Závěr:

Stavba byla po uvedeném zastavení prací zahájena.

Příští kontrolní den je plánován dne 5. 8. 2019 v 10:00 hod.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zapsali dne: 22. 7. 2019

Za investora stavby - Královéhradecký kraj:
Petr Slezák


Za správce stavby, hlavního inženýra stavby a TDS:
Ing. Jiří Koutník



Za asistenta TDS:

Ing. Pavlína Podlípá

Ing. Václav Podlípý



Ing. Jaromír Novotný



Jakub Zítka

Za autorský dozor stavby:

Ing. Jiří Herynek
Nebyl vyzván.

Za koordinátora BOZP na staveništi:

Ing. Pavlína Podlípá



Za následného správce stavby:

Renata Slezáková – inspektor silniční sítě

Přílohy: Prezenční listina.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

z 2. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi: II/280 Libáň – hranice kraje, 1. etapa

jednání se uskutečnilo dne: 22. 7. 2019 u Obecního úřadu v Horních Rokytňanech

Jméno	Firma	Telefon	E-mail	Podpis
Ing. Jiří Koutník	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	7		
Ing. Pavlína Podlipná	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	6		
Ing. Václav Podlipný	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	6		
Ing. Jan Berger	COLAS CZ, a.s.	7		
Ing. Jaromír Novotný	COLAS CZ, a.s.	7		
Jakub Zítka	COLAS CZ, a.s.	7		
Ing. Jiří Herynek	M – PROJEKCE s.r.o.	7		
Petr Slezák	KÚ KHK, investiční odbor	7		
Renata Slezáková	Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.	7		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Marcela Hrušová	Obec Rokytňany			



ZÁPIS

z 5. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

„II/280 Libáň – hranice kraje, 1. etapa“

stavba číslo: 33116

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010151

ze dne: 2. 9. 2019

Přítomni: dle presenční listiny ze dne 2. 9. 2019

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- 1/1 Trvá.
- 1/2 Trvá.
- 1/3 Trvá.
- 3/1 Trvá. 2. měření SZZ bylo provedeno dne 22. 8. 2019.
- 3/2 Trvá, práce je třeba urychlit.
- 4/1 Zhotovitel obecního vodovodu v Dolních Rokytňanech znovu vstoupil na staveniště pro dokončení prací na vodovodu. Předpokládá se, že dne 4. 9. 2019 staveniště opustí.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu:

Stavba byla zahájena dne 1. 7. 2019 na základě výzvy k zahájení prací ze dne 18. 6. 2019 a dne 2. 7. 2019 byla zastavena správcem stavby. Zhotovitel zašle zaktualizovaný HMG, který bude následně zahrnut v případě dodatečných prací do dodatku č. 1.

Zastavení stavby správcem stavby nastalo v období 2. 7. – 11. 7. 2019. Ode dne 12. 7. 2019 je vydáno platné rozhodnutí o úplné uzavírce silnice II/280. Tato skutečnost byla popsána ve stavebním deníku.

Popis provedených prací:

Na 1. úseku stavby (km 0,000 – 1,070) probíhají přípravy k provedení recyklace stávajících asfaltových vrstev. Byly zahájeny práce na sanacích krajů vozovky 2. úseku v intravilánu obce Dolní Rokytňany (km 1,070 – 2,790).

Předpokládané práce na další období:

Pokračují práce na sanacích na 2. úseku stavby.

Dopravní opatření:

Rekonstrukce silnice probíhá za úplné uzavírky. Je nutné provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení objízdných tras dle projednaného DIO.

Předávání RDS:

RDS pro tuto stavbu nebude vyhotovena.



Fotodokumentace:

Je prováděna průběžně, částečné předávání fotodokumentace je při pravidelné měsíční fakturaci v rámci „Zprávy o průběhu stavby“.

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne:	15. 4. 2019
Datum zahájení prací:	13. 5. 2019
Termín dokončení prací:	1. 9. 2019
Termín pro dokončení stavby:	13. 10. 2019
Doba realizace stavby:	16 týdnů + 6 týdnů

Posunutí zahájení stavby na základě výzvy k zahájení prací ze dne 18. 6. 2019

Datum zahájení prací:	1. 7. 2019
Termín dokončení prací:	20. 10. 2019
Termín pro dokončení stavby:	1. 12. 2019
Doba realizace stavby:	16 týdnů + 6 týdnů

Stavební práce byly pozastaveny od 2. 7. do 11. 7. 2019. Zhotovitel zaktualizuje termíny v HMG prací v prvním dodatku na stavební práce.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH): 60 151 520,00 Kč

Fakturace stavby (vč. DPH):

Na fakturách musí být uveden presný název stavby vč. registračního čísla, které je uvedeno v záhlaví tohoto zápisu.

Součástí předání každé faktury musí být zpráva o průběhu výstavby za fakturační období.

Součástí každé faktury bude podrobný přehled fakturovaných položek (měřicí protokoly).

Hlavní a vedlejší výdaje stavby budou fakturovány zvlášť.

Stavební práce a případné vícepráce budou fakturovány zvlášť.

Za měsíc 07/2019 nebylo fakturováno.

Za měsíc 08/2019 byla předložena fakturace na částku 11 373 213,50 Kč vč. DPH.

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 5/1** Na základě stále špatných výsledků SZZ na zemní pláni a postupujících zjevných deformací krajů, které neměly být sanovány, bylo rozhodnuto správcem stavby a autorským dozorem o doplnění oboustranných sanací krajů vozovky po celé délce stavby do hloubky 1 m. Autorský dozor stavby vyčíslí předpokládanou hodnotu doplnění sanací na celou délku stavby pro místa, kde nebylo se sanacemi při PD uvažováno. Vícepráce budou zahrnuty do ZL č. 1
- 5/2** Při pokračujících stavebních pracích byly objeveny 2 ks stávajících šachet, které nebyly v přípravné fázi PD předpokládány. Šachty bude nutné opravit, vícepráce budou zahrnuty do ZL č. 1.



V. Kontrola kvality:

Nebyly shledány nedostatky.

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.). Koordinátor BOZP dále upozornil na dodržování zásad při práci v ochranném pásmu nadzemního vedení. V místě stavby na viditelném místě musí být vyvěšeno Oznámení o zahájení prací.

Na staveništi se bude vyskytovat podzhotovitel: SAT, s.r.o., IČ: 49451251, který svým podpisem v Plánu BOZP stvrdí, že se řádně seznámil s jeho obsahem a že se zároveň s hlavním zhotovitelem budou vzájemně informovat o rizicích.

Byla provedena kontrola staveniště a kontrola nedostatků z minulého KD:

- 1) Zajištění zamezení vstupu nepovolaným osobám na stavbu, doplnit ceduli souhrnu zásad BOZP – chybí, cedule budou osazeny do 23. 8. 2019! - **splněno.**


VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:

- Správce stavby požaduje provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení objízdných tras včetně informačních a uzavírkových tabulí.
- V případě nových podzhotovitelů zhotovitel písemně předloží ke schválení seznam podzhotovitelů, kteří nebyli uvedeni v nabídce a to 8 kalendářních dní před započítáním prací.
- Zhotovitel prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance a případné podzhotovitele ještě před zahájením prací s plánem BOZP.

VIII. Závěr:

Stavba byla po uvedeném zastavení prací zahájena. Práce jsou vzhledem k pomalému postupu nutné urychlit.

Příští kontrolní den je plánován dne 16. 9. 2019 v 10:00 hod.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zapsali dne: 2. 9. 2019

Za investora stavby - Královéhradecký kraj:

Bc. Petr Slezák

Za správce stavby, hlavního inženýra stavby a TDS:

Ing. Jiří Koutník

OKLUVEN

Za asistenta TDS:

Ing. Pavlína Podlipná

Podlipná

Ing. Václav Podlipný

Podlipný

Za zhotovitele stavby:

Ing. Jaromír Novotný

Novotný

Milan Chládek

Chládek

Za autorský dozor stavby:

Ing. Jiří Herynek

Herynek

Za koordinátora BOZP na staveništi:

Ing. Pavlína Podlipná

Podlipná

Za následného správce stavby:

Renata Slezáková – inspektor silniční sítě

Přílohy: Prezenční listina.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

ze 5. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi: II/280 Libáň – hranice kraje, 1. etapa

jednání se uskutečnilo dne: 2. 9. 2019 v obci Dolní Rokytňany

Jméno	Firma	Telefon	E-mail	Podpis
Ing. Jiří Koutník	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	724 768 076	jiri.koutnik@uskhk.eu	<i>OMLUVEN</i>
Ing. Pavlína Podlipná	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	601 576 884	pavlina.podlipna@uskhk.eu	<i>Podlipna</i>
Ing. Václav Podlipný	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	602 205 785	vaclav.podlipny@uskhk.eu	<i>[Signature]</i>
Ing. Jan Berger	COLAS CZ, a.s.	733 780 156	jan.berger@colas.cz	
Ing. Jaromír Novotný	COLAS CZ, a.s.	733 780 164	jaromir.novotny@colas.cz	<i>[Signature]</i>
Milan Chládek	COLAS CZ, a.s.	733 780 171	milan.chladek@colas.cz	<i>[Signature]</i>
Ing. Jiří Herynek	M – PROJEKCE s.r.o.	702 168 072	jiri.herynek@m-projekce.cz	<i>[Signature]</i>
Bc. Petr Slezák	KÚ KHK, investiční odbor	725 708 824	pslezak@kr-kralovehradecky.cz	
Renata Slezáková	Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.	721 149 510	rslezakova@sskhk.cz	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Marcela Hrušová	Obec Rokytniany	606 618 712	marcela.hrusova@seznam.cz	



ZÁPIS

z 6. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi „II/280 Libáň – hranice kraje, 1. etapa“

stavba číslo: 33116

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010151

ze dne: 16. 9. 2019

Přítomni: dle presenční listiny ze dne 16. 9. 2019

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- 1/1 Trvá.
- 1/2 Trvá.
- 1/3 Trvá.
- 3/1 Trvá. 2. měření SZZ bylo provedeno dne 22. 8. 2019. Další měření SZZ 12. 9. 2019.
- 3/2 Trvá, práce je třeba urychlit.
- 4/1 Koordinovaná stavba – obecní vodovod (zhotovitel Stavoka Kosice, a.s.) – byla dokončena.
- 5/1, 2 Trvá. Zhotovitel předloží poklady ke zpracování ZL č. 1., tedy hodnotu víceprací a aktualizovaný časový harmonogram.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu:

Stavba byla zahájena dne 1. 7. 2019 na základě výzvy k zahájení prací ze dne 18. 6. 2019 a dne 2. 7. 2019 byla zastavena správcem stavby.

První přerušení prací správcem stavby nastalo v období 2. 7. – 11. 7. 2019 z důvodu nevyřízeného dopravně inženýrského opatření.

Druhé přerušení prací správcem stavby nastalo v období 9. 9. – 26. 9. 2019 z důvodu potřebných víceprací na stavbě, tedy schvalování dodatku č. 1.

Popis provedených prací:

Do přerušení prací probíhaly přípravy k provedení recyklace stávajících asfaltových vrstev na 1. úseku stavby a pokračovaly práce na sanacích krajů vozovky na 2. úseku v obci Dolní Rokytňany.

Předpokládané práce na další období:

V termínu od 9. 9. – 26. 9. 2019 nastalo přerušení prací. Na další období se předpokládá zahájení recyklace za studena na 1. úseku stavby a pokračování v sanacích krajů na 2. úseku stavby.

Dopravní opatření:

Rekonstrukce silnice probíhá za úplné uzavírky. Je nutné provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení objízdných tras dle projednaného DIO.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Předávání RDS:

RDS pro tuto stavbu nebude vyhotovena.

Fotodokumentace:

Je prováděna průběžně, částečné předávání fotodokumentace je při pravidelné měsíční fakturaci v rámci „Zprávy o průběhu stavby“.

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne:	15. 4. 2019
Datum zahájení prací:	13. 5. 2019
Termín dokončení prací:	1. 9. 2019
Termín pro dokončení stavby:	13. 10. 2019
Doba realizace stavby:	16 týdnů + 6 týdnů

Posunutí zahájení stavby na základě výzvy k zahájení prací ze dne 18. 6. 2019

Datum zahájení prací:	1. 7. 2019
Termín dokončení prací:	20. 10. 2019
Termín pro dokončení stavby:	1. 12. 2019
Doba realizace stavby:	16 týdnů + 6 týdnů

1. Přerušení prací od 2. 7. do 11. 7. 2019.

2. Přerušení prací od 9. 9. do 26. 9. 2019.

Zhotovitel zaktualizuje termíny v HMG prací v prvním dodatku ke smlouvě.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH): 60 151 520,00 Kč

Fakturace stavby (vč. DPH):

Na fakturách musí být uveden presný název stavby vč. registračního čísla, které je uvedeno v záhlaví tohoto zápisu.

Součástí předání každé faktury musí být zpráva o průběhu výstavby za fakturační období.

Součástí každé faktury bude podrobný přehled fakturovaných položek (měřicí protokoly).

Hlavní a vedlejší výdaje stavby budou fakturovány zvlášť.

Stavební práce a případné vícepráce budou fakturovány zvlášť.

Za měsíc 07/2019 nebylo fakturováno.

Za měsíc 08/2019 byla předložena fakturace na částku 11 373 213,50 Kč vč. DPH.

Za část měsíce 09/2019 se předpokládá fakturovat stavební práce.

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 6/1 Z důvodu stále špatně vycházejících výsledků ze SZZ na zemní pláni bylo správcem stavby rozhodnuto o doplnění oboustranných sanací krajů vozovky po celé délce stavby do hloubky 1 m. Vzniklé vícepráce budou předmětem ZL č. 1. Z důvodu schvalování ZL č. 1 a dodatku ke smlouvě nastalo 2. přerušení stavby v termínu od 9. 9. do 26. 9. 2019.



- 6/2 Starostka obce Rokytnánský p. Hrušová požádala zhotovitele o včasné informování o datu úplné uzavírky (recyklace, pokládka asf. vrstev) a to telefonicky na čísle 606 618 712.
- 6/3 Po domluvě s majetkovým správcem bylo rozhodnuto, že bude upuštěno od drenáže u zárubní zdi č. 2 v km 2,292 – 2,351 z důvodu stávajícího nově vybudovaného plotu ze strany vlastníka, který byl vybudován v době po dokončení PD a před zahájením stavebních prací.
- 6/4 Kvůli špatným prostorovým podmínkám a navazujícím objektům (chalupa č. p. 20 v obci Dolní Rokytnánský) v místě propustku v km 1,218 bylo rozhodnuto, že propustek nebude kompletně rekonstruován, ale provede se pouze obnova římsy a zábradlí a zhotoví se zesilující železobetonová deska nad stávajícím potrubím. Prostorové podmínky v místě propustku bude zástupce objednatele konzultovat s DI PČR, Jičín.

V. Kontrola kvality:

Nebyly shledány nedostatky.

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.). Koordinátor BOZP dále upozornil na dodržování zásad při práci v ochranném pásmu nadzemního vedení. V místě stavby na viditelném místě musí být vyvěšeno Oznamení o zahájení prací.


Na staveništi se bude vyskytovat podzhotovitel: SAT, s.r.o., IČ: 49451251, který svým podpisem v Plánu BOZP stvrdí, že se řádně seznámil s jeho obsahem a že se zároveň s hlavním zhotovitelem budou vzájemně informovat o rizicích.

VII. Přípomínky a stanoviska, ostatní:

- Správce stavby požaduje provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení objízdných tras včetně informačních a uzavírkových tabulí.
- V případě nových podzhotovitelů zhotovitel písemně předloží ke schválení seznam podzhotovitelů, kteří nebyli uvedeni v nabídce a to 8 kalendářních dní před započítáním prací.
- Zhotovitel prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance a případné podzhotovitele ještě před zahájením prací s plánem BOZP.

VIII. Závěr:

Stavba byla po uvedeném zastavení prací zahájena. Práce jsou vzhledem k pomalému postupu nutné urychlit.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příští kontrolní den je plánován dne 30. 9. 2019 v 10:00 hod.

Zapsali dne: 16. 9. 2019

Za investora stavby - Královéhradecký kraj:
Bc. Petr Slezák

Za správce stavby, hlavního inženýra stavby a TDS:
Ing. Jiří Koutník

Za asistenta TDS:
Ing. Pavlína Podlipná

Ing. Václav Podlipný

Za zhotovitele stavby:
Ing. Jaromír Novotný

Milan Chládek

Za autorský dozor stavby:
Ing. Jiří Herynek

Za koordinátora BOZP na staveništi:
Ing. Pavlína Podlipná

Za následného správce stavby:
Renata Slezáková – inspektor silniční sítě

Přílohy: Prezenční listina.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

z 6. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi: II/280 Libáň – hranice kraje, 1. etapa

jednání se uskutečnilo dne: 16. 9. 2019 v obci Dolní Rokytňany

Jméno	Firma	Telefon	E-mail	Podpis
Ing. Jiří Koutník	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	724 768 076	jiri.koutnik@uskhk.eu	
Ing. Pavlína Podlipná	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	601 576 884	pavlina.podlipna@uskhk.eu	
Ing. Václav Podlipný	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	602 205 785	vaclav.podlipny@uskhk.eu	
Ing. Jan Berger	COLAS CZ, a.s.	733 780 156	jan.berger@colas.cz	
Ing. Jaromír Novotný	COLAS CZ, a.s.	733 780 164	jaromir.novotny@colas.cz	
Milan Chládek	COLAS CZ, a.s.	733 780 171	milan.chladek@colas.cz	
Ing. Jiří Herynek	M – PROJEKCE s.r.o.	702 168 072	jiri.herynek@m-projekce.cz	
Bc. Petr Slezák	KÚ KHK, investiční odbor	725 708 824	pslezak@kr-kralovehradecky.cz	
Renata Slezáková	Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.	721 149 510	rslezakova@sskhk.cz	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Marcela Hrušová	Obec Rokytňany	606 618 712	marcela.hrusova@seznam.cz	