

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: pověřeným řízením ŘSD ČR
osoba pověřená k uzavření dodatku: ředitel Závodu Brno
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Zhotovitel: „Společnost Telematika pro D2“

SPEL, a.s.
se sídlem Třídvorská 1402, 280 02 Kolín
zastoupený: statutárním ředitelem
IČ: 00473057, DIČ: CZ00473057

ELTODO, a.s.
se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha
zastoupený: předsedou představenstva
místopředsedou představenstva
členem představenstva
členem představenstva
IČ: 45274517, DIČ: CZ45274517

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1/2019 ke Smlouvě o dílo č. 03PT-002765 ze dne 14. 6. 2018

(dále jen „**Dodatek č. 1**“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14. 6. 2018 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 03PT-002765 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „D2 km 2,000 – 60,000 / modernizace IDS, telematika, a to v rozsahu technické specifikace, jež je nedílnou součástí Smlouvy.
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu realizace pokládky kabelů, jež jsou součástí předmětu plnění Smlouvy, byla zjištěna u vybraných přejezdů SDP částečná i úplná neprůchodnost kabelovodů, které byly realizovány třetím subjektem pro Objednatel v době ještě před zahájením prací dle této Smlouvy.
V důsledku nezbytnosti zajistit dodatečně potřebnou průchodnost vybraných kabelovodů, došlo objektivně nezávisle na obou smluvních stranách k prodloužení doby realizace souvisejícího dílčího plnění Smlouvy nad rámec stanoveného harmonogramu.
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu věcného plnění Smlouvy bylo zjištěna dále i částečná i úplná neprůchodnost vybraných chrániček v mostech č. 45, 46 i 52, jež analogicky situaci specifikované v odstavci 1.2 tohoto dodatku způsobila nemožnost dílčího plnění Smlouvy ze strany Zhotovitele dle stanovených harmonogramů.
- 1.4. Smluvní strany dále pak shodně konstatují, že v rámci příprav instalace části technologie stavebního objektu SO 499.6 WIM v úseku D2 km 3,2 – 9,7 vpravo bylo zjištěno, že základ dálnice

ve vybraném úseku nesplňuje předepsané vlastnosti, stanovené výrobcem dotčené technologie. Smluvní strany návazně na skutečnost, uvedenou v předchozí větě, berou na vědomí, že vlastnosti dotčeného úseku budou upraveny patřičným způsobem v rámci samostatné stavby „Rekonstrukce CB vozovky D2 km 3,2 - 9,7 vpravo - etapa I a II“, realizované třetím subjektem ve prospěch Objednatele s termínem ukončení v 10/2019.

Smluvní strany konstatují, že v důsledku nezbytnosti vyčkat na dokončení stavby „Rekonstrukce CB vozovky D2 km 3,2 - 9,7 vpravo - etapa I a II“ není možné objektivně nezávisle na obou Smluvních stranách dodržet v rámci předmětného dílčího plnění Smlouvy ze strany Zhotovitele stanovený harmonogram.

- 1.5. Smluvní strany současně shodně konstatují, v rámci příprav instalace části technologie stavebního objektu SO 499.6 WIM v úseku D2 km 3,2 – 9,7 vlevo bylo zjištěno, že základ dálnice ve vybraném úseku nesplňuje předepsané vlastnosti, stanovené výrobcem dotčené technologie. Smluvní strany návazně na skutečnost, uvedenou v předchozí větě, berou na vědomí, že vlastnosti dotčeného úseku je nezbytné před vlastní instalací upravit patřičným způsobem, přičemž Objednatel není schopen stanovit relevantně konkrétní datum provedení nezbytných stavebních úprav dotčeného úseku dálnice D2, ale pouze orientačně lze předpokládat, že tyto úpravy budou provedeny v průběhu roku 2020. Smluvní strany konstatují, že v důsledku nezbytnosti vyčkat na provedení úprav dotčeného úseku dálnice D2 není možné objektivně nezávisle na obou Smluvních stranách dodržet v rámci předmětného dílčího plnění Smlouvy ze strany Zhotovitele stanovený harmonogram.
- 1.6. Smluvní strany, při respektování výše uvedených skutečností, neumožňujících jednotlivá dílčí plnění Smlouvy ze strany Zhotovitele dle stanoveného harmonogramu, shodně konstatují, že objektivně nezávisle na obou smluvních stranách, nelze realizovat předmět díla ve lhůtách, jež by umožňovala dodržení stanovených dat Doby pro uvedení stavby do provozu a Doby pro dokončení Díla.
- 1.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny lhůt i věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení podčlánku 1.1.3.3 a 1.1.3.10 Přílohy k nabídce, jež je nedílnou součástí Smlouvy, a jež nově zní:

Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	22.12.2019
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.3.10	22.10.2019

- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly, že z předmětu plnění Smlouvy o dílo č. 03PT-002765 ze dne 14.6.2018 budou vyloučeny práce specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2.3. Smluvní strany ve vazbě na předchozí ustanovení 2.2 tohoto dodatku shodně konstatují, že pro zajištění plné funkčnosti technologického systému, jež je předmětem stavebního objektu SO 499.6 WIM, je nezbytné, aby dotčené stavební práce byly v rozsahu stanoveném v Příloze č. 2

tohoto dodatku a za stejných podmínek jak jsou uvedeny v SoD č. 03PT-002765 v budoucnu realizovány Zhotovitelem, např. formou jmenovaného podzhotovitele stavby, jejímž předmětem bude úprava dotčeného úseku dálnice D2, umožňující také instalaci předmětné části technologie.

Článek 3. Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí dodatku je níže specifikovaná příloha č. 1.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – soupis prací na stavebním objektu 499.6 WIM, jež jsou vyjmuty z plnění Smlouvy

Příloha č. 2 – soupis prací, jež budou realizovány zhotovitelem v souladu s čl. 2.3 tohoto Dodatku č. 1

Za objednatele:

V Brně dne - 7 -11- 2019

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR

Za zhotovitele:

V Kolíně dne - 7 -10- 2019

SPEL, a.s.

V Praze dne - 9 -10- 2019

ELTODO a.s.

ELTODO a.s.